La educación es de todos Mineducación

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

2020-IE-046953
11/11/2020

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio

☐ Contrato

☐ Convenio

☑ Orden de Aceptación

CO1.PCCNTR.676528 (1226)

Vigencia: 2018

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
miércoles, 12 de diciembre de 2018	lunes, 30 de noviembre de 2020

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Identificación NIT / CC	830.095.192	DV	4
Correo Electrónico	contabilidad.aireco@gmail.com	Nombre del Contratista	AIRECO SAS

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
BANCO DAVIVIENDA S.A.	1069997037	Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario			
Identificación NIT / CC		DV	
Entidad Bancaria			
# de Cuenta			
Tipo de Cuenta			

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 24.160.575,00	Valor Total Girado (10)	$ 7.066.036,00
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor Causado No Pagado (11)	$ 576.937,00
Valor Reducciones (3)	$ 10.017.726,00	Valor Ejecutado (12)	$ 7.642.973,00
Valor Total (4)	$ 14.142.849,00	Valor Disponible por Pagar (13)	$ 6.499.876,00

% EJECUCIÓN: 54,04%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -	(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -	(Menos) Reintegros (9)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -	Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	220101	MEN GESTION GENERAL	1620	10	CSF	A-02-02-02-005-004	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 576.937,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar: $ 576.937,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	A1935	27/dic/2018	$ 279.650,00	$ -	$ 279.650,00
Pago 2	A2044	20/feb/2019	$ 256.800,00	$ -	$ 256.800,00
Pago 3	A2094	13/mar/2019	$ 462.036,00	$ -	$ 462.036,00
Pago 4	A2177	06/may/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
Pago 5	A2178	06/may/2019	$ 419.300,00	$ -	$ 419.300,00
Pago 6	A2307	08/jul/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
Pago 7	A2416	03/sep/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00

Pago 8	**A2530**	05/nov/2019	**$ 547.636,00**	$ -	**$ 547.636,00**
Pago 9	**A2592**	06/dic/2019	**$ 258.825,00**	$ -	**$ 258.825,00**
Pago 10	**A2603**	11/dic/2019	**$ 547.636,00**	$ -	**$ 547.636,00**
Pago 11	**A2748**	09/mar/2020	**$ 576.937,00**	$ -	**$ 576.937,00**
Pago 12	**A2803**	11/may/2020	**$ 576.937,00**	$ -	**$ 576.937,00**
Pago 13	**A2868**	09/jul/2020	**$ 576.937,00**	$ -	**$ 576.937,00**
Pago 14	**A2944**	11/sep/2020	**$ 576.937,00**	$ -	**$ 576.937,00**
Pago 15	**A2950**	14/sep/2020	**$ 343.497,00**	$ -	**$ 343.497,00**
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 7.066.036,00**	**$ -**	**$ 7.066.036,00**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **FVE 3**

Fecha de Expedición: **viernes, 6 de noviembre de 2020**

Valor Base de la Factura	**$ 484.821,00**
Valor IVA de la Factura	**$ 92.116,00**
(Menos) Valor Amortización Anticipo	**$ -**
TOTAL - Valor a Pagar	**$ 576.937,00**

Valor a Pagar en Letras

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020.

SI **INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Entrada de Almacén: **N/A**

Fecha de Entrada al Almacén:

SI EL PRODUCTO **INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Radicado - Sistema de Gestión Documental: **Fra. Electrónica recibida por correo electronico**

Fecha - Radicado - Sistema de Gestión Documental:


CERTIFICACIÓN

CERTIFICO *que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*
Nota: *Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos:* ***CERTIFICO*** *que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.*

CERTIFICO *que, en el marco del Decreto 358 de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Resolución 000042 de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Directiva Presidencial 09 de 2020 y el Manual de Supervisión e Interventoría expedido por el Ministerio de Educación Nacional, fue verificada la validación de la factura electrónica, objeto del presente trámite de pago, en el sistema de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).*

Para constancia Firmo el día : **miércoles, 11 de noviembre de 2020**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor / Interventor		Datos del Supervisor / Interventor
Nombre	**ADRIANA ANGELICA BORDA RODRIGUEZ**	
Identificación CC o NIT	**52009765**	
Cargo	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-16**	
Dependencia	**SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA**	

Datos de Contacto

Nombre	Dependencia	Correo Electrónico
ADRIANA ANGELICA BORDA RODRIGUEZ	**SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA**	aborda@mineducacion.gov.co

aireco
aire acondicionado y ventilación mecánica

N.I.T. 830.095.192 - 4
Regimen Comun - No somos Grandes Contribuyentes.
Actividad económica 4290 Tarifa 6.9 x 1000

AUTORIZACION DE FACTURACION DE NUMERACION 18764006677704 FECHA: 2020/10/30 - HABILITACION DEL FVE 1 AL FVE 10000. VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Nro. FVE3

Nombre : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit 899999001
Teléfonos: 2222800
Dirección: CALLE 43 57 14

Fecha Factura: 6 / 11 / 2020
Fecha Vencimiento: 06 / 12 / 2020
Ciudad : BOGOTÁ

DESCRIPCION	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT TECHO: CONSTA DE DOS UNIDADES UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA. CAPACIDAD 4 TR GAS REFRIGERANTE R-410A, TECNOLOGIA INVERTER	1.00	103.789,91	103.789,91
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE MARCA YORK DE DIEZ TONELADAS. GAS REFRIGERANTE R-22	1.00	152.879,83	152.879,83
SERVICIO DE HIDROLAVADORA PARA UNIDADES CONDENSADORAS OCTUBRE 2020	3.00	76.050,42	228.151,26

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	484,821.00
I.V.A.:	92,116.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE ICA	0.00
TOTAL VENTA	576,937.00

POR FAVOR ENVIAR CERTIFICADO DE RETENCIONES PRACTICADAS A: aireco2010@gmail.com GRACIAS

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Art (772) del Codigo de Comercio. Toda mora en el pago causa los intereses maximos permitidos por la ley.

AIRECO S.A.S.

FIRMA Y/O SELLO CLIENTE


FECHA Y HORA DE TIMBRE: 2020-11-06T13:14:51

CUFE:
7a00a2d59543a92dbc11be3cfedab9f8ba879db2f75c566765c96c71b2cc88725907e4157b906d678c02afbc84bdfa90

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE,** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **AIRECO S.A.S.** con NIT **830.095.192-4** bajo la gravedad del juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riegos Profesionales-ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- y el contrato de aprendizaje.

Se expide en Bogotá a los 10 de noviembre de 2020.



CARLOS WALTER GUEVARA HICAPIE
Revisor Fiscal
T.P. 38143-T

aireco aire acondicionado y ventilacion mecanica	**PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO**	Consecutivo:**A006002**

PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO
(2020/10/09)

Cliente

Nombre	MINISTERIO DE EDUCACION
Contrato	AMT0086_1
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Activo

Sticker 0701

Tipo de Activo EVAPORADORA

Extras **Ubicación :** Cuarto de cableado ala occidental - **AreadeServicio :** cuarto de cableado - **Marca :** CIAC - **Modelo :** CF41B-048-MYH1C - **Serial :** 9266240000195 - **Capacidad :** 48000 - **TipodeRefrigerante :** R410A - 180 w - N/A - N/A

Dispositivo

Josafat Sanchez	Tecnico 05

Usuarios

Técnico
JOSAFAT SANCHEZ
Tecnico 05

Resumen

Hora	08:48:56

Detalle

Foto Inicio



Voltaje lineal (v)	☑ L1-L2	212
	☐ L1-L3	
	☐ L2-L3	
Clase de equipo	Expans. Directa	
Tipo	Evaporadora	
	EVAPORADOR	
Evaporador	☑ L1 (amp.)	1.5
	☑ L2 (amp.)	1.3
	☐ L3 (amp.)	

☐ P. descarga (PSI)
☐ P. Succión (PSI)

Desea agregar N2? No

BOMBAS

Bombas

Desea agregar N2? No

Foto Actividad



Temperaturas

Regulacion termost. (ºC) 20.0

Regulacion termost. 2 (ºC)

Tableros electricos y motores

☑ Limpieza serpentin evaporador
☐ Limpieza serpentin condensador
☑ Limpieza filtros de aire
☑ Limpieza drenaje- bandeja evaporadora
☑ Limpieza cuarto de maquinas
☑ Limpieza tablero electrico
☑ Limpieza borneras
☑ Revision de fugas
☑ Ajuste de tornilleria
☐ Verificacion de tension de la transmision
☐ Revision acople de copas
☐ Revision de rodamientos

REPORTE TÉCNICO sé realizó mantenimiento preventivo y limpieza en general, equipo operando con normalidad.

Foto Final



Firma tecnico responsable



Firma Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO
BUENO

aireco aire acondicionado y ventilacion mecanica	**PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO**	Consecutivo:**A006003**

PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO
(2020/10/09)

Cliente

Nombre	MINISTERIO DE EDUCACION
Contrato	AMT0086_1
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Activo

Sticker 0703

Tipo de Activo CONDENSADORA

Extras **Ubicación :** Pared fachada segundo piso costado occidental - **AreadeServicio :** Cuarto de cableado ala occidental - **Marca :** CARRIER - **Modelo :** 24ABB348A340 - **Serial :** 2114E25797 - **Capacidad :** 48000 - **TipodeRefrigerante :** R410A - 48000 - N/A - N/A

Dispositivo

Norbey Peña	Técnico02

Usuarios

Técnico	
NORBEY PEÑA	
Técnico02	

Resumen

Hora	08:52:22

Detalle

Foto Inicio



Voltaje lineal (v)	☑ L1-L2	208
	☑ L1-L3	209
	☐ L2-L3	
Clase de equipo	Expans. Directa	
Tipo	Condensadora	
	COMPRESORES	
Compresores	☑ L1 (amp.)	11.6
	☑ L2 (amp.)	12.4

	☐ L3 (amp.)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☑ P. Succión (PSI)	110
Desea agregar N2?	No	
	CONDENSADOR	
	☑ L1 (amp.)	0.7
	☑ L2 (amp.)	0.9
Condensador	☐ L3 (amp.)	
	☐ P. Succión (PSI)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☑ Capacidad (btu/h)	48000
Desea agregar N2?	No	
	BOMBAS	
Bombas		
Desea agregar N2?	No	
Foto Actividad		



Temperaturas	
Regulacion termost. (ºC)	20.0
Regulacion termost. 2 (ºC)	
Tableros electricos y motores	☐ Limpieza serpentin evaporador ☑ Limpieza serpentin condensador ☐ Limpieza filtros de aire ☐ Limpieza drenaje- bandeja evaporadora ☐ Limpieza cuarto de maquinas ☑ Limpieza tablero electrico ☑ Limpieza borneras ☑ Revision de fugas ☑ Ajuste de tornilleria ☐ Verificacion de tension de la transmision ☑ Revision acople de copas ☐ Revision de rodamientos
REPORTE TÉCNICO	Se realizó mantenimiento preventivo y limpieza general del equipo el cual opera bajo parámetros normales.
Foto Final	



Firma tecnico responsable

Norbey
Peña

Firma Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO
BUENO

aireco aire acondicionado y ventilacion mecanica	**PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO**	Consecutivo:**A006006**

PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO
(2020/10/09)

Cliente

Nombre	MINISTERIO DE EDUCACION
Contrato	AMT0086_1
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Activo

Sticker 0702

Tipo de Activo EVAPORADORA

Extras **Ubicación :** Cuarto de cableado ala Oriental - **AreadeServicio :** cuarto de cableado - **Marca :** CIAC - **Modelo :** CF41B_048_MYH1C - **Serial :** 9266240000179 - **Capacidad :** 48000 - **TipodeRefrigerante :** R410A - 180w - N/A - N/A

Dispositivo

Norbey Peña	Técnico02

Usuarios

Técnico	
NORBEY PEÑA	
Técnico02	

Resumen

Hora	09:24:59

Detalle

Foto Inicio



Voltaje lineal (v)	☑ L1-L2	208
	☑ L1-L3	209
	☐ L2-L3	
Clase de equipo	Expans. Directa	
Tipo	Evaporadora	
	EVAPORADOR	
Evaporador	☑ L1 (amp.)	0.4
	☑ L2 (amp.)	0.3
	☐ L3 (amp.)	

☐ P. descarga (PSI)
☐ P. Succión (PSI)

Desea agregar N2? No

BOMBAS

Bombas

Desea agregar N2? No

Foto Actividad



Temperaturas

Regulacion termost. (ºC) 20.0

Regulacion termost. 2 (ºC)

Tableros electricos y motores

☑ Limpieza serpentin evaporador
☐ Limpieza serpentin condensador
☑ Limpieza filtros de aire
☑ Limpieza drenaje- bandeja evaporadora
☐ Limpieza cuarto de maquinas
☑ Limpieza tablero electrico
☑ Limpieza borneras
☑ Revision de fugas
☑ Ajuste de tornilleria
☐ Verificacion de tension de la transmision
☑ Revision acople de copas
☐ Revision de rodamientos

REPORTE TÉCNICO Se realizó mantenimiento preventivo y limpieza general del equipo el cual opera bajo parámetros normales de funcionamiento. NOTA equipo está generando ruido por daños el los bujes de el blower.

Foto Final



Firma tecnico responsable

Norbey
Peña

Firma Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO
BUENO

aireco aire acondicionado y verificacion mecanica	**PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO**	Consecutivo:**A006004**

PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO
(2020/10/09)

Cliente

Nombre	MINISTERIO DE EDUCACION
Contrato	AMT0086_1
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Activo

Sticker 0704

Tipo de Activo CONDENSADORA

Extras **Ubicación :** Fachada costado oriental - **AreadeServicio :** cuarto de cableado ala oriental - **Marca :** Carrier - **Modelo :** 24ABb348A340 - **Serial :** 2114E25795 - **Capacidad :** 48000 - **TipodeRefrigerante :** R410A - 0 - N/A - N/A

Dispositivo

Josafat Sanchez	Tecnico 05

Usuarios

Técnico
JOSAFAT SANCHEZ
Tecnico 05

Resumen

Hora	09:34:49

Detalle

Foto Inicio



Voltaje lineal (v)	☑ L1-L2	212
	☐ L1-L3	
	☐ L2-L3	
Clase de equipo	Expans. Directa	
Tipo	Condensadora	
	COMPRESORES	
Compresores	☑ L1 (amp.)	6.1
	☑ L2 (amp.)	9.6
	☐ L3 (amp.)	

	☐ P. descarga (PSI)	
	☐ P. Succión (PSI)	
Desea agregar N2?	No	
	CONDENSADOR	
	☑ L1 (amp.)	0.52
	☑ L2 (amp.)	0.48
	☐ L3 (amp.)	
Condensador	☐ P. Succión (PSI)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☑ Capacidad (btu/h)	48000
Desea agregar N2?	No	
	BOMBAS	
Bombas		
Desea agregar N2?	No	
Foto Actividad		



Temperaturas	
Regulacion termost. (ºC)	21.0
Regulacion termost. 2 (ºC)	
Tableros electricos y motores	☑ Limpieza serpentin evaporador ☐ Limpieza serpentin condensador ☑ Limpieza filtros de aire ☑ Limpieza drenaje- bandeja evaporadora ☑ Limpieza cuarto de maquinas ☑ Limpieza tablero electrico ☑ Limpieza borneras ☑ Revision de fugas ☑ Ajuste de tornilleria ☐ Verificacion de tension de la transmision ☐ Revision acople de copas ☐ Revision de rodamientos
REPORTE TÉCNICO	sé realizó mantenimiento preventivo y limpieza en general equipo operando con normalidad.
Foto Final	



Firma tecnico responsable



Firma Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO
BUENO

aireco aire acondicionado y ventilacion mecanica	**PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO**	Consecutivo:**A006005**

PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO
(2020/10/09)

Cliente

Nombre	MINISTERIO DE EDUCACION
Contrato	AMT0086_1
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Activo

Sticker 0705

Tipo de Activo EVAPORADORA

Extras **Ubicación :** PARQUEADERO - **AreadeServicio :** AUDTORIO - **Marca :** YORK - **Modelo :** D3C128A25B - **Serial :** NCFM026742 - **Capacidad :** 120000 - **TipodeRefrigerante :** R422D - 2HP - polea _ correa - A56

Dispositivo

Josafat Sanchez	Tecnico 05

Usuarios

Técnico
JOSAFAT SANCHEZ
Tecnico 05

Resumen

Hora	10:12:52

Detalle

Foto Inicio



Voltaje lineal (v)	☑L1-L2	206
	☑L1-L3	207
	☑L2-L3	206
Clase de equipo	Expans. Directa	
Tipo	Condensadora	
	COMPRESORES	
Compresores	☑L1 (amp.)	10.6
	☑L2 (amp.)	14.0
	☑L3 (amp.)	12.3

	☐ P. descarga (PSI)	
	☐ P. Succión (PSI)	
Desea agregar N2?	Si	
Compresores N2	☑ L1 (amp.)	11.6
	☑ L2 (amp.)	12.3
	☑ L3 (amp.)	10.3
	☐ P. descarga (PSI)	
	☐ P. Succión (PSI)	
N3?	No	
	CONDENSADOR	
Condensador	☑ L1 (amp.)	1.3
	☑ L2 (amp.)	1.8
	☐ L3 (amp.)	
	☐ P. Succión (PSI)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☑ Capacidad (btu/h)	120000
Desea agregar N2?	Si	
Condensador N2	☑ L1 (amp.)	1.2
	☑ L2 (amp.)	1.5
	☐ L3 (amp.)	
	☐ P. Succión (PSI)	
	☐ P. descarga (PSI)	
	☑ Capacidad (btu/h)	120000
N3?	No	
	BOMBAS	
Bombas		
Desea agregar N2?	No	
Foto Actividad		



Temperaturas	
Regulacion termost. (ºC)	21.0
Regulacion termost. 2 (ºC)	
Tableros electricos y motores	☑ Limpieza serpentin evaporador
	☑ Limpieza serpentin condensador
	☑ Limpieza filtros de aire
	☑ Limpieza drenaje- bandeja evaporadora
	☑ Limpieza cuarto de maquinas
	☑ Limpieza tablero electrico
	☑ Limpieza borneras

- [x] Revision de fugas
- [x] Ajuste de tornilleria
- [ ] Verificacion de tension de la transmision
- [ ] Revision acople de copas
- [ ] Revision de rodamientos

REPORTE TÉCNICO

sé realizó mantenimiento preventivo y limpieza en general equipo operando con normalidad.

Foto Final



Firma tecnico responsable



Firma Cliente

MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO
BUENO

FIN DE MANTENIMIENTO

FIN DE MANTENIMIENTO (2020/10/09)

Contrato

Contrato	AMT0086_1
Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección	Calle 43 N° 57-14
Barrio	CAN

Dispositivo

Josafat Sanchez	Tecnico 05

Usuarios

Técnico
JOSAFAT SANCHEZ
Tecnico 05

Resumen

Hora	11:26:01

Detalle

Observaciones Generales sé realizó mantenimiento preventivo y limpieza en general a equipos de aires acondicionados., equipos operando con normalidad.

Firma Tecnico



Firma Cliente



FIN MANTENIMIENTO

OK