
ANH PAILITAS 1X
AVANCE DE OPERACIONES
sábado, 21 de agosto de 2021 — Semana 10

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	aterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	70 Días


CONTROL DE PERSONAL Y VEHÍCULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF	PERSONAL CALIFICADO	PERSONAL NO CALIFICADO	VEHÍCULOS	ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTA
	Semana	Semana	Semana	Semana		Semana
Gestión Ambiental (Campo)	7	0	0	0	Conductores	5
Gestión Social (Campo)	13	0	0	0	Estudio Ambiental	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	7	0	0	0	Obras Civiles	0
Interventoria	21	0	0	4	Perforación	0
Conductores	0	0	9	10	Vigilancia	2
Obras Civiles	7	0	14	0	Casino	0
Perforación	0	0	0	0	Otros	0
Administrativos	6	0	8	0	Otros	0
Visitas / Otros (Campo)	5	0	0	0	Otros	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	40	0	31	10	TOTAL	7
TOTAL	66	0	31	14	TOTAL PERSONAL PROYECTO	104



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN	Semana
Convocatorias a Reunión	3
Reunión Informativa	0
Otras Reuniones	3
Reunión de seguimiento	0
Reunión de cierre	0
TOTAL REUNIONES	6
P Q R S	Semana
Recibidas	0
Atendidas	0
INVERSION SOCIAL	Semana
No. Talleres Programados	0
No. Talleres Ejecutados	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	Semana
Mano de obra local contratada	1
Mano de obra Regional contratada	0
Mano de obra externa contratada	0
VINCULACION LABORAL POR GENERO	Semana
No. De mujeres contratadas	0
No. De hombres contratados	2






H S E

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Semana		Semana
Charlas HSE		Inspecciones	
Cantidad	9	Locativas	0
No. personas	112	Transportes	8
Duración (horas)	2:15	Campo (Cuadrillas)	0
Briefing HSE		Equipos	4
Cantidad	0	Reuniones	
No. personas	0	Operativa (UT-INT)	2
Duración (horas)	0:35	Gerencial (UT-ENT-INT)	4
Capacitación Entrenamiento		Seguridad Física/Otra	2
Cantidad	0	Acumuladas	8
No. personas	0	Otros	
Duración (horas)	0:00	Tarjetas de Observación	0
Inducción General		Tarjetas Observación Cerradas	0
Cantidad	6	Permisos de Trabajo	0
No. personas	1	Pruebas de Alcohol	0
Duración (horas)	0:50	Pruebas de Alcohol (+)	0
Inducción Especifica		H/H de Exposición	832
Cantidad	0	H/H de Exposición sin LTI	832
No. personas	0	Visitas Gerenciales	0
Duración (horas)	0:45	Km. Recorridos	2.274
		km. Recorridos sin LTI	2.274
		Auditorias	0
		Análisis de Trabajo Seguro	2

SALUD EN EL TRABAJO

	Semana
Examen Medico Ingreso	0
Examen Medico Egreso	0
Atenciones Medicas	0
Casi Accidentes	0
Simulacros	0
F A C	0
M T C	0
R W C	0
L T I	0
F A T	0




GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Semana	RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Semana	RECURSOS NATURALES	Semana
Charlas Ambiental		Cartón - Papel	0	Compra de Agua (Litros)	
Cantidad	2	Plástico	0	Agua Domestica	0
No. personas	32	Vidrio	0	Agua Industrial	0
Duración (horas)	0:30	Metales	0	Consumo de Agua (Litros)	
Inducción Ambiental		Residuos contaminados	0	Agua Domestica	0
Cantidad	0	Residuos Riesgo Biologico	0	Agua Domestica Volante	0
No. personas	0	No Aprovechables	0	Agua Industrial	0
Duración (horas)	0:45	Residuos Orgánicos	0	Fumigaciones	0
Incidentes Ambientales	0	RESIDUOS LÍQUIDOS (LITROS)		Entrega de Residuos Kg	0
				Monitoreo de agua	0
		Vertimientos y/o entrega a terceros	0	Compra de material de pétreo	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS	Semana
VIAS	0
LOCACIÓN	0
LOCACIÓN	0

Aspectos a destacar:



GESTIÓN SOCIAL

ÁREA SOCIAL — **DIANA GONZÁLEZ / ANTONIO RICAURTE**

PGS-1 PROGRAMA DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA.
1. Se radicó información general del Plan de movilización.
2. Se realizo Convocatoria a la reunión del taller de inversión social.
3. Se realizo Convocatoria solicitud vacante Oficial de obra, en el Corregimientos de San José de Paraco, Corregimiento Los Andes, Vereda San Juan de Dios- KM 14 y administración municipal.
4. Se realizaron ajustes del censo poblacional.
5. Se realizaron Propuesta de mujer y entorno en proceso.
6. se actualiza cronograma del PDT.

PGS-2 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO:
1. Se realizo inducción de personal al proyecto de los siguientes cargos: 2 auxiliares viales, 1 operador de Buldócer, 1 operador de volcó.
2. Entrega ampliación convocatoria vacante de oficial de obra Corregimiento San José de Paraco, Vereda San Juan de Dios KM 14, Corregimiento Los Andes.
3. Se realizó entrega de la convocatoria para la fase de perforación: Jefe de equipos (2) Perforador (2) Encuellador (4) Cunero (12) Mecánico (4)Electricista(4) Aceitero (4). Para un total de 32 cargos ofertado.

PGS-3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A COMUNIDADES DE INTERÉS ISQR:
1. En atención a la comunidad de interés se le dio respuesta a personas de la comunidad que solicitaron información de las vacantes de perforación y contratación de bienes y servicios.

PGS-4 PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL.

MONITOREO DE ENTORNO:
-Se realizó conversatorio con los presidentes de Junta de Acción Comunal del Corregimiento San José de Paraco, Vereda San Juan de Dios KM 14, Corregimiento Los Andes y otros actores claves de la comunidad, a quienes se informó sobre el objeto de la reunión que se llevó a cabo el día de ayer (13082021) en el Municipio de Guamal, Centro de Atención Ciudadana del barrio Lara, (dada su ausencia en el evento, al cual fueron convocados por el alcalde municipal, como fue su compromiso) con la participación del Alcalde, Personero, Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación e Inspección de Policía Municipal, proveedores locales y algunas personas de la comunidad, a fin de esclarecer el alcance de la contratación del tema bienes y servicios. Los temas tratados en la mencionada reunión, fueron tocados con los líderes del AID y el AII, analizándose su posición y la de sus comunidades frente al tema; se resalta que a diferencia de días inmediatamente anteriores, los líderes de estas comunidades, ya expresan una posición más conciliadora.

-Se realizó conversatorio con los trabajadores contratados por la empresa SEROMADI, los cuales pertenecen a los Corregimiento San José de Paraco, Vereda San Juan de Dios KM 14, Corregimiento Los Andes, a quienes se les explica que hay una persona externa al proyecto, que se está encargando de mal informar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Guamal- Magdalena, a los proveedores locales y algunos líderes y personas de la comunidad del área de influencia directa e indirecta, sobre el tema de la contratación de bienes y servicios y los salarios del personal, se explica a los participantes que cualquier información que requieran o cualquier duda que tengan sobre el tema de contratación de bienes y servicios y contratación de personal, se dirijan directamente a los funcionarios de la empresa SERCOMADI, quienes brindaran información real y oportuna de todos los temas relacionados con el proyecto.

-Se realizó conversatorio con Presidente de Junta Corregimiento Los Andes, a quien se le explica que hay una persona externa al proyecto, que se está encargando de mal informar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Guamal- Magdalena, a los proveedores locales y algunos líderes y personas de la comunidad del área de influencia directa e indirecta, sobre el tema de la contratación de bienes y servicios y los salarios del personal, se explica al Presidente de Junta que cualquier información que requiera o cualquier duda que tenga sobre el tema de contratación de bienes y servicios y contratación de personal, se dirijan directamente a los funcionarios de la empresa SERCOMADI, quienes brindaran información real y oportuna de todos los temas relacionados con el proyecto.
Se atendió a la Gestora social del municipio, el secretario de Gobierno y la señora Liz, quienes dieron a conocer el canal de comunicación para todos los temas relacionados al proyecto, principalmente movilización y seguridad, que se realizara a través del secretario de Gobierno, el Doctor Luis Segundo Arce. Solicitaron dar conocer la tabla de salarios. se acordó confirmar generar un nuevo espacio para ratificar el alcance de los salarios estipulados por la empresa.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Monitoreo de Entorno a líderes comunitarios de JAC de áreas de influencia directa.
2. Seguimiento a la contratación de la mano de obra local
3. Seguimiento a los requerimientos de Bienes y Servicios.
4. Actualización al PDT.
5. Taller de inversión social Alcaldía Municipal
6. Refuerzo divulgación convocatorias perfiles solicitados para etapa de perforación y contratación de bienes y servicios.

ÁREA AMBIENTAL — **LAURA CARRASCAL**

1. Participación en reuniones gerenciales y con la Interventoria
2. Se establece la compañía Geoaseo para el manejo de residuos sólidos, líquidos, baños portátiles y agua industrial, se remite a la interventoria la documentación soporte para aprobación.
3. Se atendió solicitud de propietaria predio aledaño a la locación Rosangel Rapalino y resolvieron inquietudes del proyecto.
4. Preparación de inicio de obras civiles con las partes vinculadas y actividades preliminares y durante la ejecución.
5. Revisión de informe final con ajustes solicitados a MCS de calidad del aire
6. Se iniciaron las labores de remoción de descapote en la vía de acceso a la locación para su adecuación.
7. Se realizó acompañamiento en la mesa de negociación establecida con la comunidad por Bloqueo realizado al proyecto.
8. Se preparó presentación de resultados de monitoreo de ruido ambiental y calidad del aire para socializar a comunidades y alcaldía, pendiente programar con el área social los espacios adecuados para dicha socialización.

ÁREA HSE — **KENNY LORENA ORJUELA RIOBUENO**

* Se realiza RQ de EPP faltantes y prioritarios para el inicio de las actividades civiles a Administrador del proyecto.
* Se realiza entrega de dotación al personal.
* Con el apoyo de la interventoría HSE se realiza la inspección preoperacional de 8 volquetas de los cuales en 5 vehículos se generaron compromisos de cierre que deberán ser presentados el día que se programe su ingreso a campo.
* Se realiza socialización del PESV, recomendaciones ambientales y de seguridad al personal conductor de volquetas.
* Se realiza actualización de codificación en formatos del área financiera y contable.
* Implementación y elaboración de análisis de riesgos para actividades de mantenimiento vía.
* Se entrega de EPP faltantes al personal operador de maquinaria y Auxiliares viales.
* Con el acompañamiento del Interventor HSE e Ing. Civil de Sercomadi, se realiza la inspección preoperacional de la motoniveladora, buldócer y vibro compactador, debido a las desviaciones identificadas no cumplen con el respectivo aval de operación , se deben de gestionar los cierres correspondientes para verificación y lograr el aval correspondiente de parte de la Interventoría HSE.
* Se envía relación de los hallazgos evidenciados en la inspección preoperacional de la motoniveladora, buldócer y vibro compactador a responsables de la gestión de cierre de los mismos.
* Participación Gerencial entre representantes de Enterritorio, Sercomadi e Interventoría, se socializan las actividades relevantes ejecutadas durante la semana en aspectos HS.
* Verificación y ajustes en formatos HSE que se están implementando para la UT.
* Participación en reunión convocada por la Supervisora HSE de Enterritorio e Interventoría HSE y representantes de HS y ambiental de la UT, se realiza seguimiento de los pendientes de la maquinaria amarilla, señalización vial y compromisos relacionados con la disponibilidad de vehículo para apoyo médico y radios de comunicación para inicio de las actividades de mantenimiento de la Vía.
* Participación en reunión entre la Interventoría y representantes de Sercomadi campo y Bogotá.
* Se realiza seguimiento con el Ing. de Operaciones sobre los compromisos establecidos en HS, disponibilidad de vehículo y radios para apoyo de las actividades de mantenimiento de la vía.
* Se recibe radicado emitido por la Alcaldía en donde solicitan los protocolos de Bioseguridad individual de las empresas que conforman la UT, se comparte con el área Legal y Gerente de HSEQ de la compañía para su evaluación y respuesta.
* Se recibe radicado de parte de la Alcaldía en donde se solicitan modificaciones relacionados con el plan de movilización de maquinaria y equipos y requieren unas medidas no contempladas previamente, se comparte con el área Legal y Gerente de HSEQ de la compañía para su evaluación y respuesta.
* Elaboración de PTD y AST para las actividades del mantenimiento de la vía.
* Asesoramiento en el diligenciamiento de las inspecciones a los operadores de la maquinaria.
* Aseguramiento de actividades de descapote de la vía, acompañamiento en la ubicación de la señalización vial y delimitación del punto de control vía.
* Se presenta bloqueo sobre la vía aprox. a 100 m de la estación de servicio el niño por personal de la comunidad.
* Acompañamiento mesa de negociación con comunidad y autoridades municipales.
* Se genera suspensión de las actividades de descapote, por inquietud de propietaria del predio se opone al uso de la vía de acceso a la locación.
* En atención a las inquietudes del área de compras, se envían las especificaciones de la señalización requerida para las actividades en la vía.
* Se envía alerta del vencimiento de la póliza de la maquinaria amarilla, vigencia hasta el martes 24/08/2021. Se comparte con Ingenieros de Operaciones, Civil y responsable del area de transporte.

ÁREA ADMINISTRACIÓN **ANDRES GONZÁLEZ**

* Atención de proveedores.
* Atención a la comunidad para soporte de postulación de vacantes del SPE.
* Atención de proveedores para corte de facturación.
* Revisión de licencias no remuneradas del personal de MONC.

ÁREA CIVIL **JUAN GUILLERMO**

1. Inicio de actividades con la maquinaria, el terreno se encuentra saturado por las lluvias.
2. Se descapotaron 100 m de la vía de acceso con la motoniveladora, esta actividad se suspendió, porque la propietaria de la finca Rosa angel Rebolino manifestó que no se le había informado del uso de la vía de acceso a la locación, manifestando que ella era la única persona que le había hecho mantenimiento durante 12 años a este carreteable, se le explicó a la señora el alcance de los trabajos a realizar, llegando al acuerdo de escribir un correo donde se especifique el paso a paso de las actividades en la vía de acceso, donde ella responderá SI esta de acuerdo o NO, con el transito de vehículos y maquinaria por esta vía, fecha límite de respuesta 22 de agosto del 2021, antes de medio día.
3. Falla en turbo de Motoniveladora día 16 de agosto, se procede a enviar repuesto y mecánico al area de inmediato.
4. Se recibe comunicado el día 17 de agosto de 2021 por parte de la Alcaldía de Guamal (Magdalena), en el cual se informa a la UT SERCOMADI q ue la vía de acceso a la locación no está establecida como pública en el POT vigente del municipio.
5. Se recibe notificación verbal el día 17 de agosto 2021 por parte de la señora Rosangel Rapalino, indicando que ella es una de las personas que tiene la servidumbre de hecho y que se opone al tránsito de la maquinaria y vehículos de la UT SERCOMADI por la vía de acceso a la locación.
6. Se recibe contrato de la Servidumbre que firmo En-territorio con el dueño del predio de la locación en donde se aclara que la UT SERCOMADI está en derecho de utilizar la vía de acceso a la locación el día 19 de Agosto de 2021.
7. Se confirma que toda la maquinaria amarilla está operativa y se procede a continuar con las operaciones de obras civiles día 20 de agosto de 2021.
8. El día viernes 20 de agosto de 2021 se estableció un bloqueo a la salida del municipio de Guamal vía a Astrea por parte de la comunidad, se estableció una mesa de negociación y no se pudo trabajar en todo el día como consecuencia de este evento.
9. Como conclusión de la negociación que se realizó con la comunidad para levantar el bloqueo, la comunidad estableció condición de no permitir hacer obras sobre la vía los días sábado y domingo, por tal motivo los trabajos sobre la vía se retomaran el día Lunes 23 de agosto de 2021.

ÁREA TÉCNICA **JOHNY FORERO**

*Selección de proveedores para la perforación.
*Visita RIG D10
*Radicación forma 4CR

REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBIENTAL




Participación en reuniones gerenciales , Reunión con la señora Rosangel Rapalino



Labores de descapote en vía de acceso a locación



Mesa de negociación bloqueo al proyecto por parte de la comunidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO HSE





Inspección preoperacional de volquetas con la Interventoría HSE




Socialización del PESV de Sercomadi, recomendaciones ambientales y de seguridad.



Inspección pre operación de Vibro compactador y Motoniveladora con Interventoría HSE



Participación en reunión Gerencial con representantes de Enterritorio, Sercomadi e Interventoría Bellicorp

Aseguramiento de protocolos de bioseguridad en la oficina



Participación en reunión operativa con representantes de Enterritorio, Bellicorp y Sercomadi campo y Bogota.




Acompañamiento en la ubicación de la señalización vial y delimitación del punto de control vía



Verificación y acompañamiento a los operadores en el diligenciamiento de las inspecciones de la maquinaria.





Acompañamiento durante mediación con comunidad y autoridades, que realizaron bloqueo de vía

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

		
Entrega de convocatoria solicitud perfiles fase de perforacion y gestion para realizacion de conversatorio con Enterritorio	Entrega de convocatoria solicitud perfiles fase de perforacion y aclaracion para explicar tabla salarial y bienes y servicios	Reunion Priorizacion Inversion Social Corregimiento San Jose de Paraco

Preparado por:	Director de Proyecto	**Alexis Alberto Meza Ariza**		VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco Peñaloza**
	Firma				Firma	
	CONTRATISTA				**INTERVENTORIA**	