Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 2: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 3: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 4: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 5: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 6: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 7: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.



Foto 8: SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y AREAS.

Anexo No.9. Formatos diario de actividades PAPSO

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES PAPSO

Fecha	Página
25/01/2021	1 de 1
	Versión 00
Código del Documento	
FT-CVD-03	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO NO. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

NOMBRE COMPLETO: XIOMARA LUZ HERNANDEZ FERNANDEZ

NO. DOC. IDENTIDAD: 757.392.724.111.982

PERIODO: AGOSTO DE 2021

DÍA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DIARIA	TOMA DE TEMPERATURA		TIPO DE TRANSPORTE AUTORIZADO	VERIFICACIÓN DE												
					DESINFECCIÓN DE				LAVADO DE MANOS	CAMBIO DE TAPABOCAS	CAMBIO DE ROPAS	HIDRATACIÓN	USO DE ZONA DE ALIMENTOS	DISTANCIAMIENTO EN		SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	SUMINISTRO DE JABÓN
		ENTRADA	SALIDA		ÁREA DE LABORES	ZONA DE CAMBIO DE ROPAS	HERRAMIENTAS	EPPS						LAS ACTIVIDADES DEL DÍA	ZONA DE ALIMENTOS		
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
25	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
26	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
27	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
28	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
30	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
31	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA RESIDENTE SST

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL OBRA MEBOG NIT:901238177-6

RESIDENTE SST

1758

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES PAPSO

Fecha	Página
25/01/2021	1 de 1
Versión 00	
Código del Documento	
FT-CYD-03	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO NO. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

NOMBRE COMPLETO: ASTRID JOHANA PEDRAZA MEDINA

NO. DOC. IDENTIDAD: 1.030.641.757

PERIODO: AGOSTO DE 2021

DÍA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DIARIA	TOMA DE TEMPERATURA		VERIFICACIÓN DE:													
				TIPO DE TRANSPORTE AUTORIZADO	DESINFECCIÓN DE				LAVADO DE MANOS	CAMBIO DE TAPABOCAS	CAMBIO DE ROPAS	HIDRATACIÓN	USO DE ZONA DE ALIMENTOS	DISTANCIAMIENTO EN		SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	SUMINISTRO DE AGUA
		ENTRADA	SALIDA		ÁREA DE LABORES	ZONA DE CAMBIO DE ROPAS	HERRAMIENTAS	EPPS						LAS ACTIVIDADES DEL DÍA	ZONA DE ALIMENTOS		
1																	
2	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
3	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
4	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
5	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
6	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
7	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
8																	
9	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
10	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
11	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
12	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
13	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
14	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
15																	
16	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
17	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL A OBRA	X		X													
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

FIRMA TRABAJADOR: Johana Pedraza

FIRMA RESIDENTE SST:

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
OBRA MEBOG NIT:901238177-6
RESIDENTE SST

1759

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES PAPSO

Fecha	Página
25/01/2021	1 de 1
Versión 00	
Código del Documento	
FT-CVD-03	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO NO. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

NOMBRE COMPLETO: LAURA GERALDINE GOMEZ GUASCA

NO. DOC. IDENTIDAD: 1.001.314.429

PERIODO: AGOSTO DE 2021

DÍA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DIARIA	TOMA DE TEMPERATURA		VERIFICACIÓN DE													
					DISTRIBUCIÓN DE									DISTANCIAMIENTO EN			
		ENTRADA	SALIDA	PIPO DE TRANSPORTE AUTORIZADO	AREA DE LABORES	ZONA DE CAMBIO DE ROPAS	HERRAMIENTAS	EPPS	LAVADO DE MANOS	CAMBIO DE TAPABOCAS	CAMBIO DE ROPAS	HIDRATACIÓN	USO DE ZONA DE ALIMENTOS	LAS ACTIVIDADES DEL DÍA	ZONA DE ALIMENTOS	SUMINISTRO DE ELE. ANTIBACTERIAL	SUMINISTRO DE JABÓN
2	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
3	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
4	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
5	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
6	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
7	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
9	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
10	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
11	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
12	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
13	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
14	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
17	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
18	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
19	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
20	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
21	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
23	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
24	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
25	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
26	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
27	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
28	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
30	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		
31	CONTROL DE ACTIVIDADES EN OBRA							X	X	X	X	X	X	X	X		

FIRMA TRABAJADOR: laura gomez - 1001314429

FIRMA RESIDENTE SST:

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL OBRA MEBOG NIT:901238177-6

RESIDENTE SST

1760

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES PAPSO

Fecha	Página
25/01/2021	1 de 1
Versión 00	
Código del Documento	
FT-CVD-03	

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

CONTRATO NO. CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

NOMBRE COMPLETO: MERVIN RAMON AGUILAR CHIRINOS

NO. DOC. IDENTIDAD: 929.768.706.101.975

PERIODO: AGOSTO DE 2021

DÍA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DIARIA	TOMA DE TEMPERATURA		TIPO DE TRANSPORTE AUTORIZADO	DESINFECCIÓN DE				VERIFICACIÓN DE								
		ENTRADA	SALIDA		AREA DE LABORES	ZONA DE CAMBIO DE ROPAS	HERRAMIENTAS	EPPS	LAVADO DE MANOS	CAMBIO DE LAPARICAS	CAMBIO DE ROPAS	HIDRATACIÓN	USO DE ZONA DE ALIMENTOS	DESPLAZAMIENTO EN: LAS ACTIVIDADES DEL DÍA	DESPLAZAMIENTO EN: ZONA DE ALIMENTOS	SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	SUMINISTRO DE JABON
2	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
3	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
4	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
5	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
6	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
7	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
9	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
10	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
11	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
12	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
13	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
14	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
17	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
18	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
19	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
20	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
21	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
23	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
24	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
25	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
26	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
27	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
28	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
30	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
31	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X

FIRMA TRABAJADOR: Mervin Aguilar
929768706101975

FIRMA RESIDENTE SST:

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
OBRA MEBOG NIT:901238177-6
RESIDENTE SST

1761

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	FORMATO DIARIO DE ACTIVIDADES PAPSO	Fecha: 25/01/2021	Página: 1 de 1
		Versión: 00	Código del Documento: FT-CYD-03

OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONTRATO NO.: CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018

NOMBRE COMPLETO: OSCAR EDGAR OLIVEROS JAIMES — NO. DOC. IDENTIDAD: 1.098.606.022

PERIODO: AGOSTO DE 2021

DÍA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DIARIA	TOMA DE TEMPERATURA		TIPO DE TRANSPORTE AUTORIZADO	DESINFECCIÓN DE				VERIFICACIÓN DE:					DISTANCIAMIENTO EN		SUMINISTRO DE GEL ANTIBACTERIAL	SUMINISTRO DE JABÓN
		ENTRADA	SALIDA		AREA DE LABORES	ZONA DE CAMBIO DE ROPAS	HERRAMIENTAS	EPP'S	LAVADO DE MANOS	CAMBIO DE TAPABOCAS	CAMBIO DE ROPAS	HIDRATACIÓN	USO DE ZONA DE ALIMENTOS	LAS ACTIVIDADES DEL DÍA	ZONA DE ALIMENTOS		
1																	
2	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
3	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
4	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
5	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
6	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
7	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
8																	
9	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
10	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
11	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
12	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
13	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
14	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
15																	
16																	
17	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
18	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
19	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
20	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
21	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
22																	
23	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
24	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
25	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
26	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
27	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
28	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
29																	
30	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X
31	DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES,CAMPAMENTOS Y OFICINAS				X	X	X	X								X	X

FIRMA TRABAJADOR: Oskar Oliveros

1.098606.022

FIRMA RESIDENTE SST

CONSORCIO SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL
OBRA MEBOG NIT:901238177-6

RESIDENTE SST

1762

Anexo No.10. Formato Mecanismos para la evaluación de los síntomas respiratorios u otros síntomas relacionados con el coronavirus sars-cov-2

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y así prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
3/8/2021	9:00	Jairo betancourt	19472344	36.1	No	No	No	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
3/8/2021	9:05	Anderson ruiz	1001277264	36.0	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	9:28	nelson rodriguez	80121563	36.1	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:00	Jareshardonay	1030603485	36.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
3/8/2021	10:02	Alan mesa	1105958688	36.0	No	No	No	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
3/8/2021	10:05	Felix barrios	1067887057	36.6	No	No	No	NO	No	No	No	No	NO	NO	SI		
3/8/2021	10:20	Milan yaguas	5855237	36.0	No	No	No	No	NO	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:22	Jose oviedo	1083711973	36.0	NO	No	No	NO	NO	NO	NO	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:40	Ivis galeano	32/2063	36.2	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	1042	Gabriel prieto	3238548	36.0	No	No	No	NO	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10 50	Jackson Carri	1086037796	35.8	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/21	10:58	Yoel chacoa	1635 1835	36.5	No	No	No	NO	No	NO	NO	No	No	NO	SI		
3/8/21	11:30	Wagner cordero	1073991669	36.5	No	No	No	NO	NO	No	No	No	No	NO	SI		

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presento los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Asfixiante	Secreciones nasales	Diarrea				
3/8/2021	9:00	Jairo betancourt	19472349	36	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	9:05	Anderson ruiz	1001277201	360	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	9:28	nelson rodriguez	80121563	361	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:00	Jaires bardonay	1030603	361	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:02	Alan mesa	1105958	360	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:05	Felix barrios	1067883	336	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:20	Milan yagual	5855237	360	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:22	Jose oviedo	1083711	360	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:40	Ivis galeano	32/2063	362	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	1042	Gabriel prieto	3238548	360	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/2021	10:50	Jackson Carril	1086027	358	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/21	1058	Yoel chacoa	1635183	365	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		
3/8/21	11:30	Wagner cordero	1073991669	365	No	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	SI		

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguno que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? Si o NO	¿ Realizo el lavado o desinfección de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? Si o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
6/8/2021	8:00	Alvaro Mendoza	79688050361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	9:00	nestor viola	80834140325	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	9:10	Wadys Fuentes	1072523283 56	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	10:00	Dino soraca	1126126764360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	10:02	Joel pineda	1126246825340	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	10:12	William martinez	78172182 362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	10:14	Yeison moreno	1072424281 342	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	11:00	William Alzate	80004537 364	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	11:08	Juancarlos molina	73568873 362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	11:12	Jairo lopez	79172456361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	11:32	Jhon romero	1010844 14 362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	11:40	David caballero	1002371680 350	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret
6/8/21	12:00	laura goret	1001314429 360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura goret

1767

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas? Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea	¿Ha estado en contacto con alguien que presento los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
10/8/21	10:00	Jesus videz	1050782509	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	10:02	miguel videz	92747289	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	10:30	roberto calderon	80176154	34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	11:00	Jesus enciso	1014864471	35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	11:02	camilo florez	1064798898	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	11:05	Joany sanchez	1077247122	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:10	Guillermo martinez	14236683	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:30	Jorge perez	1043840566	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:32	yoel Chacon	16351835	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:45	Alvaro mendoza	7968805088	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:50	vilian yaguara	8855237	35	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:58	Felix barrios	1067857057	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
10/8/21	1:59	Jaime bravahona	1038603185	36	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento, y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
13/08/21	10:30	Cello yate	5964789	365	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
13/08/21	10:36	Jhon Solarzano	1023947123	362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
13/08/21	10:49	Giller amaguita	1023904517	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	10:52	roller castro	1024539820	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	11:30	Katal barreto	1116723541	364	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	1:11	carlos jimenez	1074870333	356	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	1:23	Anderson ruiz	1091277204	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	1:36	Jairo betancourt	1947234	362	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	1:45	ubeiney cordero	1073991664	361	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	1:58	nestor viola	80834140	363	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	2:00	William martinez	7811282	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	2:03	nelson rodriguez	80215463	363	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		
13/08/21	2:05	Jaime uribe	92387212	360	no	no	no	no	no	no	no	no	no	NO	SI		

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavírus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿Ha estado en contacto con alguien que presente los anteriores sintomas en las ultimas 24 horas ? SI o NO	¿ Realizo el lavado o desinfeccion de las manos antes de ingresar a las instalaciones ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Diarrea				
20/08/21	8:43	Jairo betancour	1997244	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	8:59	yoel Chacon	1635183	364	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	9:20	yoel pineda	1126246	365	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	9:22	David cabalero	1002371680	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	David	
20/08/21	9:35	Miguel videz	9274728	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	9:48	Jose videz	1050782	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	9:56	Alvaro mendoza	7968	359	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	10:30	Geiler Arregoita	1023 04017	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	10:39	Jaime videz	9238712	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	10:47	Jhon ferreira	84009081	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	10:54	luis olivveros	1023741060	358	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Luis AJ	
20/08/21	11:00	ramiro Galicia	6004511	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
20/08/21	11:20	Nelson Gil	1124990904	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Nelson	

MECANISMOS PARA LA EVALUACION DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?										Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Asfixia	Sintomas nuevos	Otros	¿Tiene alguno de los síntomas anteriores? Si la respuesta es SI, no debe ingresar a la empresa.	¿Tiene alguno de los síntomas anteriores? Si la respuesta es NO, puede ingresar a la empresa.		
24/08/20	8:43	cesar barbosa	8025807	364	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	8:59	Jhon bejarano	9547306	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	9:20	Carlos barbosa	1024144965	362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	9:22	fabio bejarano	1006086	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	9:35	roberto cadena	81261	365	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	9:48	Neder Cordero	7058695	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	9:56	Alejandra machado	2024469	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	10:30	Wilson aguirre	79781932	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	10:39	Juan contreras	1003065	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	10:47	Wadys fuentes	1072932	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	10:54	Nestor viola	8083414	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	11:00	Cindy rodriguez	1018456	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez
24/08/20	11:20	Felix barrios	1069857	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		laura Gomez

MECANISMOS PARA LA EVALUACION DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?									¿ Tiene contacto con alguna persona que haya presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas ? si o NO	¿ Cumple con el aislamiento preventivo de 14 dias segun lo establecido por el gobierno nacional ? SI o NO	Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cansancio	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Asintomatico	Sin resultados	Otros				
26/08/21	8:43	edwin Bedoya	79733523	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	8:59	oscar tique	1112640673	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	9:20	oscar rodriguez	1068973005	365	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	9:22	Javier stiven serna	1032488461	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	9:35	mervin aguilar	9297682066	363	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	9:48	luis olivero	1082374166	362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	9:56	Jader ramos	7807935	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Jader Ramos	
26/08/21	10:30	Jhon rovero	1010899	367	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Jhon R.	
26/08/21	10:39	edwin Arevalo	8034169	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	10:47	Jil Ibañez	7970196	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	10:54	Joselus navas	1060237	354	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Jose. Navas	
26/08/21	11:00	Andres martinez	8017529	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
26/08/21	11:20	roger castro	1024539820	362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		

MECANISMOS PARA LA EVALUACION DE LOS SINTOMAS RESPIRATORIOS U OTROS SINTOMAS RELACIONADOS CON EL Coronavirus SARS-CoV-2

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar con un aislamiento , y asi prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y vivitantes de las empresas.

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TEMPERATURA	¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 horas?										Firma del trabajador	Firma del evaluador
					Fiebre	Tos	Cefalea	Dolor de garganta	Malestar general	Dificultad respiratoria	Adinamia	Secreciones nasales	Ahogos	¿Ha estado en contacto con alguien que presente alguno de estos síntomas en las ultimas 24 horas? Si o NO	¿Acepta el ingreso a la aplicación de los protocolos antes de ingresar a las instalaciones? Si o NO	
30/08/20	8:43	Santiago betancurt	1061060601	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Santiago Betancurt
30/08/20	8:59	edwar Sobrzano	1000221700	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	9:20	Jose ovalo	1033711997	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	9:22	Julio navas	1016043901	358	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	9:35	nelson Gil	1124990904	341	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	9:48	Alexander espino	1082803445	352	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	9:56	Daniel Ayala	1080186818	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	10:30	Fabian Garzon	1022924469	361	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	10:39	oswaldo ruendo	88194234	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	10:47	willam martinez	1610892	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	10:54	Jose rayo	1072336436	362	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	11:00	Yomaira Hernandez	1573927241	350	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
30/08/20	11:20	Laura Gonzalez	1001314726	360	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	

Anexo No.11. Listado de personal vacunado en obra

INFORME DE REPORTE PERSONAL VACUNADO A LA FECHA
PREVENCIÓN SARS-CoV-2 (COVID – 19)
OBRA MEBOG

CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

REALIZADO POR:

ING. MONICA AMAYA ORTEGA

RESIDENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C., 31 DE AGOSTO DE 2021

1. OBJETIVO

Informar sobre el personal que a la fecha se encuentra vacunado para prevenir complicaciones con el virus SARS-CoV-2 (COVID – 19), en la obra MEBOG.


2. ALCANCE

El presente reporte aplica a todos los trabajadores tanto operativos como administrativos del constructor y subcontratistas del centro de trabajo ubicado en la carrera 56 # 22-96, para el CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL.

3. A continuación, se muestra el listado de contratistas en obra:

	VACUNADOS	SIN VACUNAR	TOTAL
CDSUD	42	3	45
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA	3		3
ARMENTA CHAVARRO	42	1	43
CITY SERVICIOS-INTERPANEL	3		3
CL CONST. Y MANTENIMIENTO	21		21
CONST. PRICONS SAS	4	1	5
CONSTRUDAT	3		3
DAVAB CONST.SAS	3		3
DIMAR --ES METALS	7		7
EDILBERTO ARENAS	17		17
EST. Y ACABADOS LYR SAS	7	1	8
FIJAR SAS	3		3
HCB SAS	8		8
HIDRINCO	14	1	15
MONTAJES J9	3		3
CALORCOL	2		2
SERVIASEO SAS	2		2
OTIS SAS	2		2
MARMOLES MAF SAS	7		7
WARDROBE & TV DESIGN SAS	5		5
SOLUCIONES Y CONST. ALZATE SAS	3		3
TOPDICON SAS	2		2
CONSTRUMONTI SAS	10		10
VIVEROS SAS	3		3
TOTAL	216	7	223

4. A continuación, se muestra de manera gráfica el cuadro anterior.



5. A continuación, el listado de personal pendiente por vacunarse, debido a que presentaron prueba positiva para Covid-19, y aún no cumplen los tres meses, tiempo de espera para aplicarse la vacuna, recomendado por el Ministerio de Salud.

EMPRESA	PENDIENTES VACUNA COVID POSITIVO	FECHA POSITIVO
CDSUD	EDWAR ANDRES SOLORZANO	2/06/2021
CDSUD	SANDRA MILENA SANCHEZ QUEMBA	15/06/2021
CDSUD	UILIAN YAGUARA GARCIA	10/07/2021
ARMENTA CHAVARRO	ANDERSON RUIZ RAMOS	29/06/2021
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS	ALMINCAR ARIAS ESTRADA	31/05/2021
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS	EDWIN BEJARANO	28/06/2021
HIDRINCO SAS	ALEJANDRO ARTURO CHAVEZ	18/06/2021

6. A continuación, se relaciona el listado por contratista.

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL							
Nombre Completo	**Cargo que desempeña en la obra**	**Tipo de identificación**	**Número documento de identificación**	**Edad (años)**	**VACUNA COVID**		
					1 DOSIS	**2 DOSIS**	**FABRICANTE**
ABEL ENRIQUE CAMPOS HERNANDEZ	INGENIERO	cc	93.383.136	49	5/05/2021	XXX	JANSSEN
ALEJANDRO GOMEZ MOSQUERA	AUX.INGENIERIA	cc	1072709738	25	15/07/2021		SINOVAC
MARIA ANGELICA ALVARADO	ARQUITECTA	cc	52796761	39	15/07/2021	XXX	JANSSEN
CARLOS EDUARDO GUTIERREZ PINILLA	AUX.INGENIERIA	cc	1.018.468.667	26	10/07/2021	XXX	JANSSEN
DANIEL FELIPE RUIZ CARDONA	ARQUITECTO	cc	79.937.992	42	10/07/2021	XXX	JANSSEN
EDINEVER COCA RODRIGUEZ	AYUDANTE-PLANTA	cc	93.286.789	59	27/05/2021	17/06/2021	PFIZER
EDWAR ANDRES SOLORZANO	AYUDANTE	cc	1000221700	34			
GABRIEL ARCANGEL PRIETO RAMIREZ	MAESTRO	cc	3.238.548	55	29/05/2021	19/06/2021	PFIZER
HERMENEGILDO CASTILLO	ALMACENISTA	cc	19.378.582	62	8/06/2021		PFIZER
HEMRYS ADRIAN HERRERA SANCHEZ	AYUDANTE	cc	1065248014	31	26/07/2021		SINOVAC
ISABELLA SUAREZ VALLEJO	AUX.DE INGENIERIA	cc	1.020.839.447	21	25/07/2021	22/08/2021	SINOVAC
IVAN DARIO BECERRA HERNANDEZ	AUXILIAR. INGENIERIA	cc	1.020.804.596	25	12/07/2021	XXX	JANSSEN
JAMER HINCAPIE OSORIO	OPERARIO DE TORRE GRUA	cc	98.504.370	44	25/07/2021		SINOVAC
JAVIER ALEJANDRO FORERO LARA	OPERADOR MINI	cc	79.489.529	53	4/06/2021	2/07/2021	SINOVAC
JAVIER STIVEN SIERRA REAL	AYUDANTE bomba	cc	1.032.488.046	24	20/08/2021		PFIZER
JARRISON CARRILLO JULIO	AYUDANTE DE EJERO	cc	8.603.776	43	25/07/2021		SINOVAC
JOSE ALBERTO OVIEDO CAMACHO	OPERADOR MINI	cc	1.033.711.997	32	27/07/2021		SINOVAC
JOSE ALEJANDRO MARCHENA HERRERA	AYUDANTE ALMACEN	permiso	829.556.228.011.992	28	25/07/2021		SINOVAC
JOSE ARMANDO TIBAQUIRA PULIDO	ING.RESIDENTE	cc	19.471.837	60	12/05/2021		AZTRAZENECA
JOSE VICENTE PEÑUELA MARIN	INGENIERO	cc	79.266.639	57	14/05/2021	XXX	JANSSEN
JULIANA PAOLA RANGEL MURILLO	ARQUITECTA	cc	1.022.342.892	33	8/07/2021	XXX	JANSSEN
LAURA GERALDINE GOMEZ GUASCA	AYUDANTE	cc	1.001.314.429	20	31/08/2021		PFIZER
LEONEL ONATRA TIQUE	EJERO	cc	17337961	52	15/08/2021		AZTRAZENECA
LORENA DEL ROSARIO MUÑOZ RIVERA	DIRECTORA DE OBRA	cc	3.968.811	56	5/05/2021	XXX	JANSSEN
LUIS HUMBERTO GALEANO FORERO	MAESTRO	cc	3.212.063	41	5/07/2021	3/08/2021	SINOVAC
LUIS FERNANDO GAMEZ RIVERA	ARQUITECTO	cc	86.058.529	42	6/07/2021	3/08/2021	SINOVAC
MARIA CAMILA ORTIZ SANCHEZ	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	cc	1.136.887.068	25	25/07/2021		SINOVAC
MARTHA EMILIA RINCON CASTRO	RESIDENTE	cc	51.752.562	56	4/06/2021	1/07/2021	SINOVAC
MARTHA JANETH AVENDAÑO ORJUELA	INGENIERA	cc	52.583.492	50	2/06/2021	23/06/2021	PFIZER
MARIANELLA SERRANO	AUXILIAR INGENIERIA	cc	1.002.208.257	22	28/07/2021		MODERNA
MELBA CAROLINA RODRIGUEZ RIOS	OPERADORA DE MALACATE	cc	30.049.945	40	9/07/2021	XXX	JANSSEN
MERVIN RAMOJ AQUILAR CHIRINOS	AYUDANTE	cc	929.768.706.101.975	45	25/07/2021		SINOVAC
MONICA AMAYA ORTEGA	RESIDENTE SST	cc	28.411.671	38	19/07/2021	XXX	JANSSEN
MONICA OLIVA DANIEL`S PARADA	SECRETARIA	cc	53.064.377	37	12/08/2021		MODERNA
NEREIDA RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES	cc	39.801.083	48	23/07/2021		AZTRAZENECA
NUBIA CRUZ	SERVICIOS GENERALES	cc	51.748.924	56	11/06/2021	2/07/2021	PFIZER
OSCAR OLIVEROS JAIMES	AYUDANTE	cc	1098606022	35	25/07/2021		SINOVAC
OSCAR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	OPERADOR MINI	cc	1.068.973.007	32	26/07/2021		SINOVAC
RUTH ARGENIS OSORIO LONDOÑO	LLAVERA	cc	52.281.978	44	13/07/2021	XXX	JANSSEN
RAUL NARANJO CHACON	OPERADOR RETRO	cc	80.225.131	37	28/07/2021	XXX	MODERNA
SANDRA MILENA SANCHEZ QUEMBA	AUX ADMINISTRATIVA	cc	52.341.507	45			
SANTIAGO REYES	ARQUITECTO	cc			6/05/2021	29/07/2021	AZTRAZENECA
UILIAN YAGUARA GARCIA	AYUDANTE	cc	5.655.237	46			
XIOMARA LUZ HERNANDEZ FERNANDEZ	AUXILIAR SST	permiso	757.392.724.111.982	39	13/08/2021		MODERNA
WILSON FALLA CHIQUISA	MAESTRO	cc	93.373.640	52	3/06/2021	30/06/2021	SINOVAC

ARMENTA CHAVARRO							
Nombre Completo	**Cargo que desempeña en la**	**Tipo de identificación**	**Número documento de**	**Edad (años)**	**VACUNA COVID**		
					1 DOSIS	**2 DOSIS**	**FABRICANTE**
JORGE ENRIQUE OLAYA ROSERO	OFICIAL	CC	12196933	44	18/07/2021	XXX	JANNSEN
ALEXANDER REYES OTERO	AUXILIAR	CC	1.022.998.795	26	5/08/2021		MODERNA
WILSON DARIO AGUIRRE JIMENEZ	OFICIAL	CC	79.787.931	44	7/07/2021	4/08/2021	SINOVAC
DIONISIO FUQUENE SOSSA	AUXILIAR	CC	4.061.721	43	25/07/2021		SINOVAC
JOSE ALFREDO FERNANDEZ TRIVIÑO	TECNICO	CC	80.473.019	47	19/08/2021		PFIZER
JHON JAIRO VARELA SARMIENTO	TECNICO	CC	80.128.758	41	11/07/2021	XXX	JANNSEN
NELSON RAMIRO RODRIGUEZ IBAÑEZ	AUXILIAR	CC	80.121.563	36	31/07/2021		MODERNA
CARLOS JAVIER JIMENEZ MEZA	OFICIAL	CC	1002487033	31	27/07/2021		SINOVAC
JESUS TUNAROZA OLIVOS	TECNICO	CC	74320715	51	3/06/2021	1/07/2021	SINOVAC
JEISSON PANADERO DELGADO	TECNICO	CC	1016011331	31	17/08/2021		AZTRAZENECA
OSCAR IVAN RIVEROS POVEDA	TECNICO LIDER	CC	79.924.929	39	27/07/2021		SINOVAC
JUAN CARLOS DELGADO SAENZ	RESIDENTE	CC	1.049.627.824	29	11/08/2021		MODERNA
JACSON FABIAN LEMUS COMBORIZA	TECNICO	CC	80162725	37	20/08/2021		PFIZER
YAMILE MONTEALEGRE MORENO	COOR.SST	CC	28.577.247	36	25/07/2021		SINOVAC
JOSE GABRIEL RODRIGIUEZ	OFICIAL	CC	3.002.635	61	5/06/2021	26/06/2021	PFIZER
JHON FREDY MARENTES CARDOZO	OFICIAL	CC	79.825.887	43	16/07/2021	13/08/2021	SINOVAC
CARLOS ALBERTO ARMENTA LOPEZ	SST	CC	84.454.615	38	18/07/2021	XXX	JANNSEN
ANGUIE ALEJANDRA BECERRA PORRAS	ARQUITECTA	CC	1.026.288.566	26	3/08/2021		MODERNA
ANGELO AMEZQUITA PEREZ	SST	CC	1.013.582.028	34	27/07/2021		SINOVAC
NICOLAS RUIZ BOJACA	AUXILIAR	CC	1024570625	24	2/08/2021		MODERNA
BRAYAN ESTIVEN BARRETO GARCIA	AUXILIAR	CC	1023021100	23	19/08/2021		AZTRAZENECA
PEDRO DIDIER CUEVAS MADERO	OFICIAL	CC	1048822612	26	2/08/2021		MODERNA
NELSON GOMEZ TOVAR	OFICIAL	CC	1082804847	28	4/08/2021		MODERNA
ALEXANDER ESPINOSA MACIAS	OFICIAL	CC	1082803445	34	26/07/2021		SINOVAC
YIMMY ANDRES VARELA MARTINEZ	TECNICO	CC	1022360480	31	5/08/2021		MODERNA
KAREN ALEJANDRA GUALDRON URBANO	INGENIERO	CC	1031141959	28	9/08/2021		MODERNA
JAMES IVAN BARAHONA JAMAICA	AUXILIAR	CC	1030603485	28	18/08/2021		PFIZER
CRISTIAN CAMILO SIERRA CORTES	AUXILIAR	CC	1030688347	22	17/08/2021		AZTRAZENECA
JORMAN JOSE GOMEZ OSUNA	OFICIAL	CC	1034315028	29	16/07/2021	XXX	JANNSEN
JHONDRY ALBERTO MARZAL MONTAÑO	TECNICO	CC	1034311802	33	25/07/2021		SINOVAC
JUAN DE LA CRUZ VARELA SARMIENTO	ENCARGADO	CC	80365758	54	4/06/2021	3/07/2021	PFIZER
DIEGO FERNANDO PRIETO RAMIREZ	TECNICO	CC	1110887917	23	19/08/2021		PFIZER
VICTOR ALFONZO BARRETO BETANCUR	OFICIAL	CC	1116723541	31	26/07/2021		SINOVAC
DANIEL ARIAS MOTTA	AUXILIAR	CC	1080186818	25	4/08/2021		MODERNA
ALAN JADER MEJIA RAMIREZ	AUXILIAR	CC	1110595868	21	18/08/2021		AZTRAZENECA
FABIAN ANDRES PORRAS GARCIA	AUXILIAR	CC	1013637311	27	19/07/2021	XXX	JANNSEN
ANDRES FABIAN BECERRA PORRAS	INGENIERO	CC	1032399578	32	19/07/2021	XXX	JANNSEN
CRISTIAN CAMILO BECERRA PORRAS	CONTADOR	CC	1014205602	32	26/07/2021		SINOVAC
JHON FREDY SOLORZANO TORREZ	AYUDANTE	CC	1023947123	25	4/08/2021		MODERNA
JHON ESTIVEN TORREZ RINCON	AYUDANTE	CC	1023025106	23	19/08/2021		AZTRAZENECA
ANDERSON RUIZ RAMOS	AUXILIAR	CC	1001277204	20			
JEIMMY PAOLA PALERMO RINCON	INSPECTOR SST	CC	1030591894	30	13/08/2021		MODERNA
CESAR AGUSTO SIERRA CORTES	AUXILIAR	CC	1012405938	27	19/08/2021		PFIZER
JAIME ORLANDO ORTIZ VELASCO	AUXILIAR	CC	18397948	43	10/07/2021		ASTRAZENECA

EDILBERTO ARENAS

Nombre Completo	Cargo que desempeña en la	Tipo de identificaci	Número documento de	Edad (años)	VACUNA COVID - 19		
					1 DOSIS	2 DOSIS	FABRICANTE
DIEGO FERNANDO ARENAS CACERES	OFICIAL	CC	1.010.191.099	30	23/08/2021		MODERNA
JOSE EDILSON MURCIA	OFICIAL	CC	80.812.771	36	22/08/2021		MODERNA
CARLOS HUGUES MONTAÑO SARMIENTO	OFICIAL	CC	1.003.313.142	24	23/08/2021		MODERNA
NESTOR MANUEL VIOLA BELTRAN	OFICIAL	CC	80834140	36	19/08/2021		PFIZER
JOSE LUIS JULIO NAVAS	AYUDANTE	CC	1016023737	30	8/08/2021		ASTRAZENICA
UBERNEY CORDERO	AYUDANTE	CC	1073991669	30	22/08/2021		MODERNA
YOEL JESUS CHACON RIVERA	AYUDANTE	PEP	9,62486E+14	38	22/08/2021		MODERNA
ROGER STICK CASTRO VARGAS	AYUDANTE	CC	1024539820	28	22/08/2021		MODERNA
ERIKA JULIETH ARENAS CACERES	CORDINADORA	CC	1024524524	29	21/08/2021		MODERNA
JUAN DAVID CONTRERAS CORREA	OFICIAL	CC	1003065513	33	19/08/2021		PFIZER
FELIX BARRIOS	AYUDANTE	CC	1007857077	33	22/07/2021	23/08/2021	SINOVAC
ANDRES FABIAN MARTINEZ	AYUDANTE	CC	80175295	37	22/08/2021		MODERNA
JUAN ALEXIS DIAZ GRANADOS	OFICIAL	CC	1015392764	35	19/08/2021		PFIZER
SANTIAGO BETANCUR AGUIRRE	AYUDANTE	CC	1001060601	18	22/08/2021		MODERNA
WADYS FUENTES	OFICIAL	CC	1072523256	35	5/08/2021		MODERNA
CINDY YURANY RODRIGUEZ ARRAS	INGENIERA	CC	1018456730	28	1/07/2021	28/07/2021	SINOVAC
ADRIANA MARCELA HOYOS OROSCO	SST	CC	1019014460	34	27/08/2021		PFIZER

Nombre Completo	Cargo que desempeña en la obra	Tipo de identificación	Número documento de identificación	Edad (años)	VACUNA COVID		
					1 DOSIS	2 DOSIS	FABRICANTE
SERVIASEO SAS							
ERIKA GARZON TICORA	SERVICIOS GENERALES	C.C	65.758.036	48	29/06/2021		AZTRAZENECA
ALVARO BELEÑO CARO	OFICIAL	C.C	85.438.175	58	31/05/2021	27/06/2021	PFIZER
VIVERO Y SERVICIOS SAS							
ELBERT BETANCOURT	GERENTE	CC	93123518	54	9/06/2021	2/07/2021	PFIZER
JOSE ANGEL BAEZ	OPERARIO	CC	74301362	55	22/08/2021		PFIZER
MAURICIO SOLANO	OPERARIO	CC	79902351	43	10/07/2021	8/08/2021	SINOVAC
TOPDICON SAS							
PEDRO ANTONIO CASTRO	AUXILIAR TOPOGRAFIA	CC	79.480.398	54	30/05/2021	20/06/2021	PFAIZER
CARLOS ALBERTO CASTRO	TOPOGRAFO	CC	79.480.368	51	27/06/2021		ASTRAZENECA
CONSTRUMONTI SAS							
JOSE LEONIDAS RAYO	GUARDA	CC	1.072.338.430	29	9/08/2021		SINOVAC
WILLIAM MARTINEZ	GUARDA	CC	16.210.892	65	15/05/2021	12/06/2021	SINOVAC
FREDY GUZMAN ORTIZ	ENCARGADO	CC	93.087.348	45	30/07/2021	XXX	JANSSEN
JOSE JOAQUIN GUZMAN ROA	GUARDA	CC	93.082.732	59	24/05/2021	21/06/2021	SINOVAC
LILIANA ANDREA GUZMAN	ENCAGADA CAMARAS	CC	1.193.090.125	20	9/08/2021		SINOVAC
JOSE JOAQUIN FULA	GUARDA	CC	1.010.132.523	20	9/08/2021		SINOVAC
FREDY ALEXANDER CASTAÑEDA	GUARDA	CC	1.033.730.500	30	23/08/2021		MODERNA
JOHAN ENRRIQUE OSPINA	GUARDA	CC	1.006.003.904	22	27/08/2021		PFIZER
ANDRES FELIPE YARA	GUARDA	CC	1.030.696.878	22	9/08/2021		SINOVAC
GERMAN LEIVA ZABALA	GUARDA	CC	93.082.569	57	6/05/2021	16/06/2021	PFIZER
CONSTRUDAT SAS							
ALBERTO SEGURA PEREZ	OFICIAL	C.C	72.128.991	56	1/08/2021		MODERNA
WILMAN RODRIGUEZ SANCHEZ	OFICIAL	C.C	1.042.349.417	31	1/08/2021		MODERNA
YOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL	AYUDANTE	C.C	1126246825	44	13/08/2021		MODERNA
INTERPANEL SAS							
FELIPE ANTONIO ELKAROUT PEÑA	RESIDENTE	PERMISO	945.128.029.101.978	41	25/08/2021		PFIZER
LUIS ALVARO MENDOZA RODRIGUEZ	OFICIAL	CC	79.688.050	42	22/08/2021		MODERNA
IVAN HERRERA	CONTRATISTA	CC	79315827		25/05/2021	22/06/2021	SINOVAC
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS							
JORGE JACOME JARAMILLO	OFICIAL	CC	6.795.630	50	6/06/2021	4/07/2021	SINOVAC
OSWALDO RUENDE VILLAREAL	ENCHAPADOR	CC	88174234	51	18/07/2021	XXX	JANSSEN
JUAN EVANGELISTA RUENDE VILLAREAL	ENCHAPADOR	CC	1.126.123.888	47	9/05/2021	30/05/2021	PFIZER
FABIAN GARZON SANCHEZ	OFICIAL	CC	1.022.929.491	33	18/08/2021		PFIZER
ALMIRCAR ARIAS ESTRADA	ENCHAPADOR	CC	80443342	48			

Nombre Completo	Cargo que desempeña en la	Tipo de identificación	Número documento de	Edad (años)	VACUNA COVID -19		
					1 DOSIS	2 DOSIS	FABRICANTE
ESTRUCTURAS METÁLICAS HCB SAS							
MAIKER FLORES VIDES	PINTOR	CC	1082478683	24	20/08/2021		PFIZER
ADOLFO TORRES BELEÑO	ORNAMENTADOR	CC	3947329	48	26/06/2021	24/07/2021	SINOVAC
PABLO ANTONIO SALINAS CALDERON	OFICIAL	CC	79050223	54	3/06/2021	26/07/2021	PFIZER
ISAAC VEGA HERRERA	OFICIAL	CC	1052572446	30	3/08/2021		MODERNA
FRANCISCO MARTINEZ	OFICIAL	CC	1064792013		18/08/2021		AZTRACENICA
JHONATAN TORRES	AYUDANTE	CC	1007732695	20	23/08/2021		AZTRACENICA
KEVIN CAMARGO	AYUDANTE	CC	1001047288	20	23/08/2021		MODERNA
FRANCISCO PALMERA GUTIERREZ	AYUDANTE	CC	1004324930	26	18/08/2021		AZTRACENICA
CL CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS							
EDWIN ROBERTO CALDERON AVILA	PINTOR	C.C	80126154	39	1/08/2021	XXX	MODERNA
FABIO BEJARANO	OFICIAL	CC	1006086501	31	19/08/2021		AZTRAZENECA
JAIME VIDEZ	OFICIAL	C.C	9238112	37	14/08/2021		AZTRAZENECA
JOSE MANUEL VIDEZ MELENDEZ	AYUDANTE	C.C	1050782509	23	5/08/2021		MODERNA
JHON JAIRO FERREIRA	OFICIAL	C.C	8400908	37	14/08/2021		AZTRAZENECA
IVAN DARIO BERNAL	ENCARGADO	C.C	80913706	34	1/08/2021	XXX	MODERNA
LUIS EDUARDO PINILLA	PINTOR	C.C	79239589	56	23/05/2021	29/06/2021	PFIZER
MIGUEL VIDEZ	OFICIAL	C.C	9274726	38	5/08/2021		MODERNA
RAMIRO GALICIA	PINTOR	CC	6004511	56	9/06/2021	6/07/20201	SINOVAC
NELSON JAVIER MORENO	OFICIAL	CC	79650311	50	19/08/2021		AZTRAZENECA
STHIC JHORDAN MANRIQUE NIETO	AYUDANTE	CC	1193527756	19	17/08/2021		AZTRAZENECA
LUIS CESPEDES	CONTRATISTA	CC		52	22/05/2021	24/06/2021	PFIZER
YIMI RODRIGUEZ	OFICIAL	CC	1026566963	30	19/08/2021		PFIZER
JOHAN DAVID PEREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	CC	1022419982	24	19/08/2021		PFIZER
LUIS OLIVEROS	AYUDANTE	CC	1002374166	23	14/08/2021		AZTRAZENECA
JULIO CESAR BARBOSA	OFICIAL	CC	80251807	36	3/08/2021		MODERNA
JHON BEJARANO	OFICIAL	CC	93473663	37	7/08/2021		MODERNA
CARLOS BARBOSA	OFICIAL	CC	19244996590	32	19/08/2021		PFIZER
NELSON GIL GONZALEZ	OFICIAL	CC	1024499659	31	19/08/2021		AZTRAZENECA
HEINER PEREZ	MASILLADOR	CC	1111197550	31	25/08/2021		AZTRAZENECA
KEVIN CAMACHO	MASILLADOR	CC	1030640523	27	25/08/2021		AZTRAZENECA

Nombre Completo	Cargo que desempeña en la	Tipo de identificación	Número documento de	Edad (años)	VACUNA COVID - 19		
					1 DOSIS	2 DOSIS	FABRICANTE
MONTAJES J9							
ARLEX CAMILO FLOREZ TORRES	MONTADOR	CC	1064798898	26	11/08/2021		MODERNA
JOANNY SANCHEZ MEDELLIN	CONTRATISTA	CC	1072747122	31	11/08/2021		MODERNA
JESUS DAVID ENCISO PINTO	MONTADOR	CC	1014264471	26	11/08/2021		MODERNA
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS							
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	PLOMERO	C.C.	1043840586	34	6/08/2021		MODERNA
LUIS GUILLERMO MARTINEZ RUBIANO	CONTRATISTA	C.C.	14236693	60	6/05/2021	29/07/2021	ASTRUZENICO
JAIRO BETANCUR	OFICIAL	CC	19472344	59	12/06/2021	3/07/2021	PFIZER
FIJAR SAS							
LINO SORACA	AYUDANTE	CC	1126126764	28	18/08/2021		PFIZER
CELIO CARDENAS YATE	TECNICO	CC	5.964.789		21/05/2021	19/06/2021	PFIZER
NATALIA TIBADUIZA	SST	CC	1018454214	29	27/08/2021		PFIZER
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS							
EVER ALFONZO RODRIGUEZ ANAYA	OFICIAL	CC	10.402.179	41	22/08/2021		ASTRAZENECA
LEIVIS RODRIGUEZ ANAYA	CONTRATISTA	CC	7.997.097	39	22/08/2021		ASTRAZENECA
OSNAIDER MACHUCA CENTENO	OFICIAL	CC	1.026.561.462	32	22/08/2021		MODERNA
LUIS ENRIQUE MARTINEZ ANAYA	OFICIAL	CC	1.085.038.018	35	22/08/2021		ASTRAZENECA
LUZ MARY RODRIGUEZ ANAYA	SST	CC	39.621.117	41	22/08/2021		ASTRAZENECA
JUAN CARLOS MOLINA	AYUDANTE	CC	73.563.833	47	21/08/2021		ASTRAZENECA
EDWIN BEJARANO	OFICIAL	CC	79.733.523	42			
JONATHAN CARABALI	OFICIAL	CC	1.034.311.650	30	22/08/2021		ASTRAZENECA
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS							
WILLIAN DANIEL ALZATE ANACONA	ENCARGADO	CC	80004537	42	14/07/2021	XX	JANSSEN
JAVIER ALZATE	ENCARGADO	CC	80148193		13/07/2021	XX	JANSSEN
YEFERSON BLANQUICETTH MIRANDA	AYUDANTE	CC	1045235660	28	27/08/2021		PFIZER
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA							
JIL ANANIAS LINARES RIVERA	OPERARIO	CC	79701963	45	1/07/2021	28/07/2021	SINOVAC
JAIDER LUIS RAMOS	OPERARIO	CC	78079353	40	8/07/2021	6/08/2021	SINOVAC
FRANKLIN JOSE CAUSADO PACHECO	OPERARIO	CC	1043606783	30	19/08/2021		PFIZER

Nombre Completo	Cargo que desempeña en la	Tipo de identificación	Número documento de	Edad (años)	VACUNA COVID - 19		
					1 DOSIS	2 DOSIS	FABRICANTE
HIDRINCO SAS							
RONALD ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR	OPERARIO	CC	1.024.493.777	32	21/08/2021		MODERNA
ALEJANDRO ARTURO CHAVEZ	INS.AVANZADO	CC	79.214.334	42			
DANIEL ENRIQUE CABEZAS RICO	INSTALADOR	CC	1.127.344.808	35	17/07/2021		JANSEEN
DIANA MAROTZA PEREZ ROA	ING. RESIDENTE	CC	52.928.709	39	18/07/2021		JANSEEN
JAIDER ANTONIO SALGADO	INSTALADOR	CC	1.007.565.069	24	21/08/2021		MODERNA
LUIS FELIPE ORTIZ CASALLAS	INSTALADOR	CC	1.030.624.625	28	22/08/2021		MODERNA
NICOLAS YANPOOL ORTEGON ANZOLA	INSTALADOR	CC	1.023.957.343	25	19/08/2021		PFIZER
DAVID ESTEBAN MUÑETONES OLMOS	INSTALADOR	CC	1.054.557.975	20	22/08/2021		MODERNA
WILLIAM FONSECA VARGAS	INSPECTOR SST	CC	74.381.366	36	20/08/2021		PFIZER
EMMANUEL CASTELLANOS CORTES	INSTALADOR	CC	1.001.325.038	22	21/08/2021		MODERNA
LUIS EDUARDO VERBEL MADRID	INSTALADOR	CC	106.652.298	23	21/08/2021		MODERNA
OSWALDO BEDOYA LONDOÑO	INSTALADOR	CC	79.653.537	47	14/07/2021		JANSEEN
EDISON FERNEY PEREZ ROA	INSTALADOR	CC	79797587	43	8/07/2021	5/08/2021	SINOVAC
MANUEL DAVID SAAVEDRA SEGURA	INSTALADOR	CC	79.967.489	44	3/07/2021	6/08/2021	SINOVAC
OSCAR OBANDO REYES	INSTALADOR	CC	1030612235	29	28/07/2021		MODERNA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DIMAR SAS							
MICHAEL MONTOYA	OFICIAL	C.C.	1.030.595.120	29	23/07/2021		SINOVAC
WILLIAM EDUARDO MARTINEZ GUIDEO	AYUDANTE	C.C.	78112182	44	18/08/2021		PFIZER
PEDRO HERNAN RAMOS GONZALEZ	ASISTENTE	C.C.	1.030.607.215	29	18/08/2021		PFIZER
ALEJANDRO ENRIQUE MOLINA CIFUENTES	AYUDANTE	C.C.	1030636140	27	18/08/2021		PFIZER
CAMILO ANDRES GARCIA	AYUDANTE	C.C.	11224573	41	23/07/2021		SINOVAC
YEISON DARIO MORENO MOSQUERA	SST	C.C.	1072424281	32	18/08/2021		PFIZER
ANDRES FELIPE CIFUENTES REAL	AYUDANTE	CC	1001046769	19	21/08/2021		MODERNA
JOSE URIEL CORDON MEZA	AYUDANTE	CC	80252103	36	5/08/2021		MODERNA
CALORCOL SAS							
DAVID CABALLERO LOPEZ	AYUDANTE	C.C.	1002311680	25	20/08/2021		PFIZER
NEDER ROBELLEDO JILGADES	CORDINADOR	C.C.	70529695	41	20/08/2021		PFIZER

Nombre Completo	Cargo que desempeña en la obra	Tipo de identificación	Número documento de identificación	Edad (años)	VACUNA COVID - 19		
					1 DOSIS	2 DOSIS	FABRICANTE
OTIS SAS							
JHON ALEXANDER SANCHEZ HURTADO	INSTALADOR	C.C.	1030583252	30	23/08/2021		MODERNA
KEVIN DANIEL ROBLES ANGULO	AUXILIAR	C.C.	10556707083	24	20/08/2021		ASTRAZENICA
MARMOLES MAF SAS							
EDWIN AREVALO	OFICIAL	CC	80241697	40	22/07/2021	XX	JANSENN
JHON EDISON ROMERO PALOMINO	1010184914	CC	1010184914	31	3/08/2021		MODERNA
CARLOS AREVALO PAEZ	OFICIAL	CC	79650586	49	20/06/2021	31/07/2021	PFIZER
CARLOS ALBERTO ROMERO RINCON	OFICIAL	CC	79526319	52	3/07/2021	XX	JHONSON
JAIRO LOPEZ TRIVIÑO	INSTALADOR	CC	79422450	56	3/06/2021	5/07/2021	SINOVAC
JOSE VICENTE ROMERO	OFICIAL	CC	79608173	50	2/06/2021	27/06/2021	PFIZER
RONALD MEJIA PINZON	AYUDANTE	CC	1122129104	29	2/08/2021		MODERNA
WARDROBE & TV DESING SAS							
GUSTAVO ADOLFO JUNCA GUERRERO	GERENTE	CC	79344931	57	10/06/2021	8/07/2021	SINOVAC
BERNARDO CASTRO CARO	CARPINTERO	CC	79045165	56	25/05/2021	15/06/2021	PFIZER
IDALY MALAMBO MARTINEZ	CARPINTERA	CC	53167108	35	15/08/2021		ASTRAZENECA
NICOLAS JUNCA ACUÑA	CARPINTERO	CC	1020786592	28	8/08/2021		MODERNA
SANTIAGO SAENZ TENORIO	CARPNITERO	CC	1018501331	23	15/08/2021		ASTRAZENECA

11. INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

2 MANEJO AMBIENTAL

2.1 OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS Y FRENTE DE OBRA

Durante el periodo se realizó la inspección a contenedores y cuartos establecidos en la obra como áreas para el cambio de ropas y almacenamiento de elementos y equipos, se realizaron los ajustes correspondientes realizando el mantenimiento respectivo de acuerdo con las necesidades de cada área, cumpliendo con la resolución 2400 de 1979.

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES

Se dispone a diario (cuando aplique) el retiro de material sobrante hacia los sitios de disposición final de RCD autorizados. Las cantidades dispuestas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 se relacionan en la siguiente tabla:

TRANSPORTADOR	TIPO	NUMERO DE VIAJES	CUBICACIÓN	M3	DISPOSICIÓN
			VOLQUETA	TOTAL	
OSCAR BONILLA	Doble troque	15	15	225	San Antonio
	Doble troque	64	15	960	Finca Barro Blanco
TOTAL		79		1185	

Tabla 4. Disposición final de RCD

Con el oficio CSUDC-OBRA-1724-2021, radicado el 24 de agosto de 2021, se entregó lo relacionado con la información RCD correspondiente al mes de julio de 2021.

El Anexo No.1 contiene el consolidado de los residuos de excavación y demolición dispuestos en el periodo.

- Aprovechamiento:

No se realizaron actividades de aprovechamiento de material de demolición o excavación.

2.3 MANEJO PAISAJISTICO

- Los individuos arbóreos que se encuentran fuera del perímetro de la obra (sobre el andén de la carrera 60) son protegidos igualmente, aunque no se requiera su intervención.

- Estamos a la espera del informe final de acuerdo con la Resolución 3038, por parte del encargado del permiso el ingeniero forestal OSCAR JAVIER FORIGUA.

2.4 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales de explotación utilizados en la obra fueron suministrados por canteras que cuentan con el permiso de explotación generado por la Autoridad ambiental competente.

Estos materiales fueron utilizados para las actividades de mezcla de concreto y actividades de urbanismo.

Adicionalmente, se cuenta con un área para los materiales que ingresan para la construcción; el cemento se tiene almacenado en el área de Almacén de la obra. Los demás materiales, como rajón, arena y gravilla se tienen cubiertos, demarcados y señalizados en el área del patio.

2.5 MANEJO DE ESCORRENTIAS

Se realizó protección de los sumideros y sistemas de drenaje ubicados en la entrada de obra con malla.

Durante el mes objeto de este informe se realizó limpieza a los sumideros los días 15 y 29 de agosto de 2021.

Por otro lado:

- Se cuenta con baterías sanitarias en los frentes de obra.
- Se realizan jornadas de limpieza permanentes en los frentes de obra.
- Se cuenta con cuadrilla para realizar los mantenimientos permanentes a las protecciones, que garanticen el evitar que ingrese material a los sistemas de drenaje.

2.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

- Los residuos ordinarios son almacenados de manera temporal en los puntos ecológicos dentro de contenedores. Los martes y jueves se retiran estos residuos con la empresa Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.
- Los residuos reciclables, recuperados durante el mes objeto de este informe, fueron generados por retales de madera y chatarra en general. Existe un punto de acopio temporal de todos los reciclables generados en el proyecto para posteriormente programar su retiro.
- El material de excavación y de demolición producto de las actividades de obra se ha retirado debidamente hacia los sitios de disposición autorizados.

- Las bolsas de cemento son embaladas y almacenadas en un punto de acopio dentro de la obra. Cuando se estima una cantidad representativa en la recolección, es entregada al transportador San Vicente Uno para ser entregada como disposición final en PAPELES EL VERGEL.

A continuación, se reportan las cantidades de material, retirado de la obra durante el periodo objeto de este informe:

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD
CABLE	47	KG
CARTON	525	KG
CHATARRA	971	KG
MADERA	2.830	KG
FIBROCEMENTO	1.092	KG
ORDINARIOS	950	KG
TOTAL	6.415	KG

Tabla 5. Manejo integral de residuos

En el Anexo No. 2, se encuentra el consolidado de retiro de residuos sólidos reciclables.

2.6 CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE AREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

- En la zona de almacenamiento de combustible y lubricante se prohíbe fumar, el uso de cámaras fotográficas y equipos de telefonía móvil.

- Los recipientes que contienen combustibles permanecen debidamente tapados e impermeabilizados y rotulados.

- Se garantiza que los almacenamientos de combustibles no generen derrames a los sistemas de alcantarillado pluvial, sanitario y suelo

- Es implementado el procedimiento para el abastecimiento de combustible y trasiego de aditivos.

Durante el mes objeto de este informe se realizaron las siguientes actividades:

- Etiquetado de envases con sustancias químicas.
- Ubicación de hojas de seguridad de acuerdo con las sustancias presentes en obra.
- Ubicación del extintor satélite.

2.7 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

- Los sumideros se vienen protegiendo con tela de polipropileno localizados en la entrada a la obra, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes.

- Se evita depósitos de agua estancadas

- Se realiza limpieza a los sumideros afectados por las actividades de obra.

- Se prohíben los vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo.

- Se realiza lavado de llantas en el cárcamo construido para la actividad.

- Es realizado a diario el mantenimiento de baños, el cual es responsabilidad del consorcio.

- Los residuos líquidos de la planta de concreto se utilizan para la humectación de vías.

2.8 MANEJO DE FUENTES DE EMISIÓN Y RUIDO

- Se controla que las volquetas que son cargadas con material de excavación o de demolición, sean carpadas previo a la salida de la obra, cumpliendo con la normatividad vigente.
- Se riega con agua y se limpia el material particulado adherido a la vegetación, cada vez que sea necesario.
- Se riega con agua las áreas comunes que se encuentren al interior de la obra, periódicamente, procurando mantenerlos humectadas.
- Se tiene implementado un sistema de lavado de llantas, para el ingreso y salida de vehículos, con el fin de reducir la emisión de partículas al aire.
- Se mantiene cubierto con lona los materiales de construcción susceptibles de generar material particulado siempre que no se esté haciendo cargue o descargue de este.
- No se barre hacia el exterior de los pisos superiores, ni del cerramiento de la obra, ni se deja caer material en caída libre como medio de transporte de los residuos.
- En relación con los niveles de emisión de los vehículos al servicio de la obra, se da cumplimiento a lo establecido en la Ficha No. 8 manejo de Maquinaria y Equipo.

En el Anexo No. 3, se encuentra el consolidado de maquinaria y equipos.

2.9 MANEJO DE REMOCION DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE

Durante el período objeto de este informe no se realizó remoción de cobertura vegetal ni descapote.

2.10 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OBRA

En el periodo objeto de este informe se realizaron las siguientes capacitaciones ambientales al personal de la obra.

CUADRO DE CAPACITACIONES	FECHA
MANEJO AMBIENTAL	
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	10/08/2021
CIERRE Y ABANDONO DE OBRA	
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA	
TRATAMIENTO Y DISPOSCIÓN FINAL DE REISDUOS DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN	

Tabla 6. Capacitaciones

En el Anexo No. 3 del informe SST, se encuentran los registros de las capacitaciones realizadas.

2.11 INCIDENTES AMBIENTALES

Durante el período objeto de este informe no se presentaron derrames.

En caso de existir derrames de hidrocarburos el CSUDC cuenta con 1 kit de derrames para hidrocarburos ubicado en la zona de almacenamiento de combustibles.

2.12 VISITAS DE AUTORIDADES

Durante el periodo objeto de este informe no se recibieron visitas de Autoridades al Proyecto.

2.13 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA

Se realiza recorrido dos veces por semana, (lunes y viernes), el primero para verificar las condiciones de la obra en cuanto a aseo, orden, demarcación, señalización y las condiciones de seguridad de los trabajadores y las labores que realiza el personal en obra; el otro recorrido se realiza para cerrar hallazgos o no conformidades detectadas durante los recorridos en la semana.

Lo anterior queda consignado en un acta de seguimiento que es firmado por las partes Contratista e Interventoría.

2.14 PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO

A la fecha el CSUDC cuenta con un plan de manejo de tráfico actualizado para la entrada y salida de vehículos hacia la calle 22, el cual está vigente a la fecha.

El COI vigente para el mes objeto de este informe es:

ID	Sector de Intervención	FECHA DE VIGENCIA		Horario	COI	Observaciones
		Inicio	Fin			
1494	CRA. 56 No. 22 96	22-ene-21	20-ene-22	06:00 – 18:00	21-enero-2021	NOTA: DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE PARA EL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE

ID	Sector de Intervención	FECHA DE VIGENCIA		Horario	COI	Observaciones
		Inicio	Fin			
						VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA FUERA DEL PREDIO. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS, EL ESPACIO PUBLICO USADO COMO PUNTO DE ACCESO DE LAS VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

Tabla 7. COI vigente

2.15 ACTAS DE VECINDAD

El consolidado de las actas de vecindad a la fecha es el siguiente:

ACTA N°	DIRECCIÓN DEL PREDIO	PREDIO (ENCARGADO)	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ESTADO CIERRE
1	Muro contra Bodegas SUPPLA cara interior al Proyecto	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	17 Ene-19		ABIERTA
2	Carrera 56 No. 22-46	Fachada Productos Stahl de Colombia (Oscar Javier Ayala)	17 Ene-19		ABIERTA
3	Calle 22 No. 56-24	Fideicomiso MOBILINK (ocupado por SUPPLA Cargo S.A.)	22 Ene-19 (pendiente Firma)		ABIERTA
4	Calle 22 No. 55-30	Supermercados COLSUBSIDIO (Pedro Peña)	4 Ene-19		ABIERTA
5	Carrera 56 No.22-96	Eliecer Gómez	4-Ene-19		ABIERTA
6	Carrera 56 No.52-22	PINELEC (Yobani Trujillo)	4-Ene-19		ABIERTA

Tabla 8. Actas de vecindad

2.16 PERMISOS AMBIENTALES

A la fecha se tienen los permisos ambientales especificados de canteras de donde se trae material rajón, arena y triturado. En el Anexo no. 4 se encuentra el consolidado de recibo de materiales.

MATERIAL	PROCEDENCIA
ARENA	UNICETEL LTDA
	PANORAMA D SAS
	ARENAS CAPITAL
GRAVILLA	VIAMET
GRAVA	VIAMET
	PETRO-LÍQUIDOS
	AGREGADOS
RAJÓN	MAURICIO ANGEL
CONCRETO	CONCRETOS INDUSTRIALES
CEMENTO GRIS	HOLCIM
	ARGOS
CEMENTO BLANCO	ULTRACEM
MADERA	MADERAS ROLLIZAS
	SAN VICENTE
ACERO	LADECA
	G Y J FERRETERÍA
	FERREEXITO
BLOQUE	SANTA FÉ
	LADRILLERA LA TOSCANA
BASE GRANULAR	MAURICIO ANGEL
RAJON GEBO	CONSTRUCCIONES GEBO
BAÑOS, LAVAMANOS, TAPA DE REGISTRO, REJILLA, LLAVE JARDIN	SYP
MORTERO	HOLCIM
	CEMEX

Tabla 9. Permisos ambientales

2.17 SALVO CONDUCTOS

Los salvo conductos enviados en el anexo del informe No. 23, se encuentran vigentes a la fecha.

2.18 CONTROL DE VECTORES

Durante el período objeto de este informe se realizó control de vectores, los días domingo 15 y 29 de agosto de 2021, en todos los contenedores y áreas comunes. Con insumos como RATA QUILL el cual se disuelve y se aspersa, y Rodilon bloques parafinados, utilizado como cebos.

2.19 CONSUMO DE AGUA

Se garantizó el suministro de agua potable, para los dos usos principales que se presentaron en obra:

- Uso constructivo: Los frentes de obra poseen acometidas hidráulicas, tramitadas autorizadas por el acueducto las cuales son otorgadas por la EAAB, además para realizar actividades constructivas el Consorcio adquiere agua por medio de carrotanque.

- Consumo Humano: Se cuenta con puntos de suministro de agua potable para hidratación de los trabajadores mediante dos filtros instalados en el frente de obra y campamentos., cumpliendo con la normatividad contemplada en la Resolución 2400 de 1979.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Consolidado retiro de escombros (excavación y demolición)
Anexo 2. Consolidado y certificados de retiro de residuos sólidos
Anexo 3. Listado de maquinaria en obra
Anexo 4. Consolidado de recibo de materiales
Anexo 5. Evidencia fotográfica

Anexo 1. Consolidado retiro de escombros (excavación y demolición)

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CODIGO AMB-001
	SALIDA DE ESCOMBROS	FECHA 30-04-2020
		VERSIÓN 3

Cant.	No. Recibo Interno	FECHA	PLACA	PIN	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TIPO	DISPOSICION FINAL	RESPONSABLE DE DESPACHO	TRANSPORTADO POR	DIRECCIÓN
1	1363	2021-08-02	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
2	1365	2021-08-02	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
3	1366	2021-08-03	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
4	1367	2021-08-03	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
5	1368	2021-08-03	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
6	1369	2021-08-03	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
7	1370	2021-08-03	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
8	1371	2021-08-03	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
9	1372	2021-08-04	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
10	1373	2021-08-04	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
11	1374	2021-08-02	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
12	1375	2021-08-04	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
13	1376	2021-08-05	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
14	1377	2021-08-05	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
15	1378	2021-08-05	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
16	1379	2021-08-05	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
17	1380	2021-08-05	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
18	1381	2021-08-05	SDI910	3123	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
19	1382	2021-08-05	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
20	1383	2021-08-06	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
21	1384	2021-08-06	THY739	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
22	1385	2021-08-06	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
23	1386	2021-08-06	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
24	1387	2021-08-06	SDI910	3123	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

25	1388	2021-08-06	SDI911	3124	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
26	1389	2021-08-06	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
27	1390	2021-08-09	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
28	1391	2021-08-11	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	SAN ANTONIO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	ESCOMBRERA TUNJUELO Avenid Boyacá # 72-04 sur
29	1392	2021-08-13	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
30	1393	2021-08-13	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
31	1394	2021-08-13	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
32	1395	2021-08-13	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
33	1396	2021-08-13	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
34	1397	2021-08-13	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
35	1398	2021-08-13	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
36	1399	2021-08-14	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
37	1400	2021-08-14	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
38	1401	2021-08-14	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
39	1402	2021-08-17	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
40	1403	2021-08-17	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
41	1404	2021-08-17	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
42	1405	2021-08-18	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
43	1406	2021-08-18	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
44	1407	2021-08-18	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
45	1408	2021-08-18	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
46	1409	2021-08-18	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
47	1410	2021-08-18	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
48	1411	2021-08-23	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
49	1412	2021-08-24	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
50	1413	2021-08-24	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
51	1414	2021-08-25	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
52	1415	2021-08-25	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
53	1416	2021-08-25	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
54	1417	2021-08-25	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

55	1418	2021-08-25	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
56	1419	2021-08-26	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
57	1420	2021-08-26	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
58	1421	2021-08-26	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
59	1422	2021-08-26	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
60	1423	2021-08-26	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
61	1424	2021-08-26	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
62	1425	2021-08-26	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
63	1426	2021-08-26	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
64	1427	2021-08-26	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
65	1428	2021-08-26	THY739	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
66	1429	2021-08-26	ZOG305	816	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
67	1430	2021-08-27	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
68	1431	2021-08-27	SDI909	3122	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
69	1432	2021-08-27	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
70	1433	2021-08-27	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
71	1434	2021-08-27	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
72	1435	2021-08-30	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
73	1436	2021-08-30	THY695	15089	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
74	1437	2021-08-30	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
75	1438	2021-08-30	SZP737	1470	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
76	1439	2021-08-30	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	SENCILLA	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
77	1440	2021-08-31	TFP996	5050	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
78	1441	2021-08-31	SRN385	806	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA
79	1442	2021-08-31	USC369	774	EXCAVACION	15	M3	DOBLE TROQUE	FINCA BARRO BLANCO	MONICA AMAYA ORTEGA	OSCAR BONILLA	FINCA EL PARAISO VEREDA PUENTE PIEDRA

Anexo 2. Consolidado y certificados de retiro de residuos sólidos

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA	CODIGO AMB-002
	SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS	FECHA 30-06-2019 VERSIÓN 2

DIA	MES	AÑO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	DISPOSICION FINAL	EMPRESA QUE REALIZA LA RECOLECCION	EMPRESA QUE REALIZA LA DISPOSICION FINAL
4	AGOSTO	2021	CARTON	347	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
11	AGOSTO	2021	CHATARRA	187	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
11	AGOSTO	2021	FIBROCEMENTO	302	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
23	AGOSTO	2021	CHATARRA	330	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
23	AGOSTO	2021	MADERA	2830	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
26	AGOSTO	2021	CARTON	115	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
30	AGOSTO	2021	CARTON	63	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río
30	AGOSTO	2021	FIBROCEMENTO	790	KG	Reciclaje	San Vicente	Paz de río

Anexo 3. Listado de maquinaria en obra

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA	Fecha	Página
			1 de 1
		1/10/2019	Versión 00
		Código del Documento	
		FT-SST-010	

MES AGOSTO DE 2021

N°	MAQUINA / VEHICULO	MARCA	SERIE	MODELO	PLACA	COLOR	NÚMERO CHASIS	NÚMERO MOTOR	REQUIERE MANTENIMIENTO		PROVEEDOR	CONDUCTOR/OPERADOR
									SI	NO		
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 2								x		CONSORCIO	
2	HIDROLAVADORA	KARCHER							X		CONSORCIO	
3	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-1500 -CÀDIZ						X		CONSORCIO	
4	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-2000							X	CONSORCIO	
5	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-700							X	CONSORCIO	
6	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-700							X	CONSORCIO	
7	MARTILLO ROMPEDOR	HILTI	TE-500							X	CONSORCIO	
8	MEZCLADORA DE CONCRETO 1/2 BULTO								X		CONSORCIO	
9	MEZCLADORA DE CONCRETO 1/2 BULTO								X		CONSORCIO	
10	MINICARGADORES	BOBCAT							X		CONSORCIO	
11	MINICARGADORES	BOBCAT							X		CONSORCIO	
12	MINICARGADORES	BOBCAT							X		CONSORCIO	
13	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP						X		CONSORCIO	
14	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP							X	CONSORCIO	
15	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP							X	CONSORCIO	
16	MOTOBOMBA DIESEL		4"-10HP							X	CONSORCIO	

19	PLANTA ELÈCTRICA		45 KVA							x	CONSORCIO	
20	RETROEXCAVADORA	CAT	320						x		CONSORCIO	
21	SIERRA CIRCULAR	DEWALT	DE 7/14						x		CONSORCIO	
22	SIERRA CIRCULAR	DEWALT	DE 7/14						x		CONSORCIO	
23	PLUMA GRUA									x	CONSORCIO	
24	PLUMA GRUA									x	CONSORCIO	
25	TALADRO SDS PLUS	DEWALT	HASTA 7/8							x	CONSORCIO	
26	TORREGRUA	POTAIN	DE 39 MTS						x		CONSORCIO	
27	TRONZADORA	DEWALT	14"						x		CONSORCIO	
28	UÑAS PARA MINICARGDOR	BOBCAT								x	CONSORCIO	
29	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
30	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
31	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
32	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
33	VIBRADORES ELÈCTRICOS TIPO AGUJA 25 MM X 6 MTS MANGUERA								x		CONSORCIO	
34	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	CC1200							x		CONSORCIO	

Anexo 4. Consolidado de recibo de materiales

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL	CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018 CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	CÓDIGO AMB-008
	REPORTE RECIBO DE MATERIALES	FECHA 31-05-2019 VERSIÓN 2

No.	FECHA	No. REMISIÓN	UN (unidad)	CANTIDAD	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	DESTINO
1	10/08/2021	4737	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
2	11/08/2021	4738	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
3	11/08/2021	4739	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
4	27/08/2021	4740	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
5	30/08/2021	4741	M3	29,50	PANORAMA D SAS	ARENA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
6	3/08/2021	6178	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
7	9/08/2021	6191	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
8	9/08/2021	6192	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
9	9/08/2021	6193	M3	15,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
10	9/08/2021	6194	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
11	11/08/2021	6202	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
12	11/08/2021	6203	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
13	12/08/2021	6205	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
14	13/08/2021	6207	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
15	13/08/2021	6208	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
16	13/08/2021	6211	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
17	14/08/2021	6212	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
18	14/08/2021	6213	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
19	14/08/2021	6214	M3	15,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
20	18/08/2021	6221	M3	7,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG

21	18/08/2021	6223	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
22	18/08/2021	6224	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
23	21/08/2021	6225	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
24	23/08/2021	6226	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
25	24/08/2021	6230	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
26	25/08/2021	6232	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
27	25/08/2021	6240	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
28	27/08/2021	6242	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	RECEBO B-200	OBRA MEBOG
29	24/08/2021	18568	M3	26,00	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
30	25/08/2021	21192	M3	26,00	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
31	26/08/2021	21188	M3	26,00	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
32	30/08/2021	21231	M3	26,00	VIAMET	GRAVILLA DE RIO P/PLANTA	OBRA MEBOG
33	2/08/2021	6176	M3	7	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
34	5/08/2021	6180	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
35	5/08/2021	6181	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
36	5/08/2021	6183	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
37	6/08/2021	6184	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
38	6/08/2021	6185	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
39	6/08/2021	6186	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
40	6/08/2021	6187	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
41	6/08/2021	6188	M3	15,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
42	6/08/2021	6190	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
43	9/08/2021	6195	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
44	10/08/2021	6198	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG

45	10/08/2021	6199	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
46	11/08/2021	6200	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
47	11/08/2021	6201	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
48	13/08/2021	6209	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
49	13/08/2021	6210	M3	15	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
50	17/08/2021	6215	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
51	17/08/2021	6216	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
52	17/08/2021	6217	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
53	18/08/2021	6218	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
54	24/08/2021	6227	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
55	24/08/2021	6228	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
56	24/08/2021	6229	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
57	24/08/2021	6231	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
58	26/08/2021	6233	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
59	26/08/2021	6234	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
60	26/08/2021	6235	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
61	26/08/2021	6236	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
62	26/08/2021	6237	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
63	26/08/2021	6238	M3	16,5	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
64	26/08/2021	6239	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
65	26/08/2021	6241	M3	16	CONSTRUCCIONES GEBO	RAJÒN - GEBO	OBRA MEBOG
66	13/08/2020	8487	KG	1.084,00	LADECA	MALLA M-131 -5 MM	OBRA MEBOG
67	13/08/2020	8487	KG	760	LADECA	MALLA M-188- 6 MM	OBRA MEBOG
68	16/08/2019	60864	KG	1.230,00	LADECA	ACERO FIG.DE 11/4	OBRA MEBOG

69	3/08/2020	60103112	KG	552,00	G Y J FERRETERIA	ACERO FIG. DE 3/8	OBRA MEBOG
70	3/08/2020	60103112	KG	469,00	G Y J FERRETERIA	ACERO FIG. DE 7/8	OBRA MEBOG
71	13/08/2021	331238285	KG	33.760,00	HOLCIM	CEMENTO GRIS A GRANEL	OBRA MEBOG
72	30/08/2021	3331354790	KG	34.680,00	HOLCIM	CEMENTO GRIS A GRANEL	OBRA MEBOG
73	6/08/2021	1092	M3	1,0125	MADERAS ROLLIZAS	PLANCHON DE 25 X 3 MTS	OBRA MEBOG
74	17/08/2021	1097	M3	0,63	MADERAS ROLLIZAS	PLANCHON DE 25 X 3 MTS	OBRA MEBOG
75	6/08/2021	1091	M3	0,675	MADERAS ROLLIZAS	REPISA X 3 MTS	OBRA MEBOG
76	6/08/2021	1092	M3	1,575	MADERAS ROLLIZAS	REPISA X 3 MTS	OBRA MEBOG
77	17/08/2021	1097	M3	0,675	MADERAS ROLLIZAS	REPISA X 3 MTS	OBRA MEBOG
78	26/08/2021	1102	M3	1,8	MADERAS ROLLIZAS	REPISA X 3 MTS	OBRA MEBOG
79	6/08/2021	1092	M3	1,2375	MADERAS ROLLIZAS	TABLA BURRA 30 X 3 MTS	OBRA MEBOG
80	6/08/2021	1091	M3	0,225	MADERAS ROLLIZAS	LÀMINA DE SUPERT DE 183X244X19	OBRA MEBOG
81	6/08/2021	1093	M3	0,2025	MADERAS ROLLIZAS	LÀMINA DE SUPERT DE 183X244X19	OBRA MEBOG
82	17/08/2021	1097	M3	0,225	MADERAS ROLLIZAS	LÀMINA DE SUPERT DE 183X244X19	OBRA MEBOG
83	10/08/2021	10444	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
84	10/08/2021	1	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
85	10/08/2021	2	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
86	10/08/2021	3	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
87	10/08/2021	4	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
88	10/08/2021	5	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
89	11/08/2021	6	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
90	11/08/2021	7	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
91	11/08/2021	8	M3	15,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
92	11/08/2021	9	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG

93	11/08/2021	10	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
94	12/08/2021	11	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
95	12/08/2021	12	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
96	12/08/2021	13	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
97	13/08/2021	14	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
98	13/08/2021	15	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
99	13/08/2021	16	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
100	13/08/2021	17	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
101	13/08/2021	18	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
102	13/08/2021	19	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
103	13/08/2021	20	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
104	13/08/2021	21	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
105	13/08/2021	22	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
106	17/08/2021	22A	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
107	18/08/2021	23	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
108	18/08/2021	24	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
109	19/08/2021	25	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
110	19/08/2021	26	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
111	19/08/2021	27	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
112	19/08/2021	28	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
113	19/08/2021	29	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
114	19/08/2021	29	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
115	20/08/2021	30	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG

116	20/08/2021	31	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
117	23/08/2021	32	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
118	24/08/2021	33	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
119	24/08/2021	34	M3	7,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
120	25/08/2021	35	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
121	25/08/2021	36	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
122	26/08/2021	37	M3	15,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
123	26/08/2021	38	M3	15,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
124	27/08/2021	39	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
125	27/08/2021	40	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
126	27/08/2021	41	M3	15,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
127	27/08/2021	42	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
128	30/08/2021	43	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
129	30/08/2021	44	M3	16,00	VIVEROS Y SERVICIOS	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
130	10/08/2021	198865548	BT	105	CEMEX	MORTERO ESTRUCTURAL 125	OBRA MEBOG
131	10/08/2021	198865548	BT	105	CEMEX	MORTERO ESTRUCTURAL 175 GROUTING	OBRA MEBOG
132	1/08/2019	20529	PILOTE BB7-	M3	CONCRETOS INDUSTRIALES	CONCRETO TORNILLO 3000 GF	OBRA MEBOG
133	9/08/2019	20580	ILOTE BB 4 Y	M3	CONCRETOS INDUSTRIALES	CONCRETO TORNILLO 3000 GF	OBRA MEBOG
134	9/08/2019	20584	ILOTE BB 5 Y	M3	CONCRETOS INDUSTRIALES	CONCRETO TORNILLO 3000 GF	OBRA MEBOG
135	12/08/2019	20602	PILOTE BB 8	M3	CONCRETOS INDUSTRIALES	CONCRETO TORNILLO 3000 GF	OBRA MEBOG
136	2/08/2021	6177	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG

137	6/08/2021	6182	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
138	6/08/2021	6189	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
139	10/08/2021	6196	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
140	10/08/2021	6197	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
141	10/08/2021	6204	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
142	13/08/2021	6206	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
143	18/08/2020	6219	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
144	18/08/2020	6220	M3	16,50	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
145	18/08/2020	6222	M3	16,00	CONSTRUCCIONES GEBO	TIERRA NEGRA	OBRA MEBOG
146	12/08/2019	20611	PILOTE 73	M3	CONCRETOS INDUSTRIALES	CONCRETO TORNILLO 3000 GF	OBRA MEBOG
147	13/08/2019	2-0559	LOTE B9 BAÑ	M3	CONCRETOS INDUSTRIALES	CONCRETO TORNILLO 3000 GF	OBRA MEBOG

Anexo 5. Evidencia fotográfica

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT. 901.238.177-6	**CONTRATO 1132 DEL 19/12/2018** **CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ**	CÓDIGO F-SST-011
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FECHA 31-05-2019
		VERSIÓN 1

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



+

Foto 1: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 2: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 3: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 4: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 5: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 6: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 7: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 8: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA



Foto 9: ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 2: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 3: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 4: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 5: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 6: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 7: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 8: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 9: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 2: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 3: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 4: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 5: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 6: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 7: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 8: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 9: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 2: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 3: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 4: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 5: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 6: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 7: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 8: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 9: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 2: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 3: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 4: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 5: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 6: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 7: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 8: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 9: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021




Foto 1: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 2: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 3: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 4: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 5: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 6: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 7: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 8: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 9: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.

Informe no.	33	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



Foto 1: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 2: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 3: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 4: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 5: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 6: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.




Foto 7: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 8: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.



Foto 9: CONTROL ROEDORES EN CAMPAMENTO, AREAS COMUNES Y OFICINAS.

12. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CONTRATO No. -	ACTA No.
CONTRATISTA	CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT: 901.238.177-6	CONTRATO No. 1132 DE 2018	33
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONNECTA	CONTRATO No. 1129 DE 2018	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	FECHA: 31 de agosto de 2021	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Acumulado)

CAPITULO DE PROGRAMACION	CONCEPTO APLICADO CONTROL	VR TOTAL PROYECTADO	% INCIDENCIA	% AVANCE PROYECTO
LOCALIZACION Y REPLANTEO	PROYECTADO	$ 144,132,455	0.11%	0.1074%
	EJECUTADO	$ 142,056,034		
CERRAMIENTO Y CAMPAMENTO	PROYECTADO	$ 217,000,183	0.16%	0.1640%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 217,000,183		
DESCAPOTE	PROYECTADO	$ 185,377,610	0.14%	0.1401%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 185,377,610		
DEMOLICION EDIFICACIONES EXISTENTES	PROYECTADO	$ 22,113,969	0.02%	0.0167%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 22,113,969		
DEMOLICIONES PARA REFORZAMIENTO	PROYECTADO	$ 1,579,885,304	1.19%	1.1810%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 1,562,261,212		
RETIRO ESTRUCTURAS EXISTENTES	PROYECTADO	$ 335,716,000	0.25%	0.2030%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 268,572,800		
EXCAVACION MECANICA	PROYECTADO	$ 704,776,478	0.53%	0.3207%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 424,183,922		
EXCAVACION MANUAL	PROYECTADO	$ 525,878,706	0.40%	0.0846%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 111,865,678		
RELLENOS	PROYECTADO	$ 303,564,468	0.23%	0.1688%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 223,325,981		
CIMENTACION	PROYECTADO	$ 393,145,417	0.30%	0.2972%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 393,145,417		
SOLADO	PROYECTADO	$ 62,515,272	0.05%	0.0473%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 62,515,120		
PILOTES	PROYECTADO	$ 61,060,136	0.05%	0.0462%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 61,060,136		
REFORZAMIENTO VIGAS Y DADOS	PROYECTADO	$ 147,273,928	0.11%	0.0559%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 73,945,960		
CONTRAPISO	PROYECTADO	$ 298,532,734	0.23%	0.2250%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 297,694,029		
MURO DE CONTENCION	PROYECTADO	$ 951,298,274	0.72%	0.6572%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 869,356,000		
COLUMNAS Y PANTALLAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 2,376,843,057	1.80%	1.7547%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,321,105,253		
REFORZAMIENTO COLUMNAS	PROYECTADO	$ 3,897,512,645	2.95%	2.7274%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,607,820,854		

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Acumulado)

CAPITULO DE PROGRAMACION	CONCEPTO APLICADO CONTROL	VR TOTAL PROYECTADO	% INCIDENCIA	% AVANCE PROYECTO
PLACAS Y VIGAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 8,160,543,506	6.17%	6.0904%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 8,056,338,247		
REFORZAMIENTO PLACAS Y VIGAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 3,398,523,567	2.57%	2.4145%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,193,876,580		
ESCALERAS EN CONCRETO	PROYECTADO	$ 410,534,250	0.31%	0.2245%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 296,995,588		
ESTRUCTURA METALICA	PROYECTADO	$ 2,404,772,978	1.82%	1.6992%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,247,769,151		
PREFABRICADOS Y NO ESTRUCTURALES	PROYECTADO	$ 362,829,877	0.27%	0.0882%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 116,638,994		
MAMPOSTERIA	PROYECTADO	$ 566,025,823	0.43%	0.4151%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 549,141,223		
COLUMNETAS Y VIGUETAS	PROYECTADO	$ 41,892,053	0.03%	0.0291%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 38,556,736		
PAÑETES	PROYECTADO	$ 518,527,256	0.39%	0.2795%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 369,689,832		
ESTUCO Y PINTURA	PROYECTADO	$ 165,362,939	0.13%	0.0867%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 114,669,199		
ENCHAPES	PROYECTADO	$ 473,031,956	0.36%	0.2616%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 346,033,428		
CIELO RASOS Y ACABADOS ACUSTICOS	PROYECTADO	$ 3,506,975,674	2.65%	2.2387%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,961,329,214		
PISOS HUMEDOS	PROYECTADO	$ 2,573,404,102	1.95%	1.7742%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,346,972,311		
PISOS SECOS	PROYECTADO	$ 1,023,542,696	0.77%	0.0014%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 1,885,817		
INSTALACIONES ELECTRICAS	PROYECTADO	$ 4,629,141,974	3.50%	2.2870%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,025,300,887		
ILUMINACION Y APARATOS ELECTRICOS	PROYECTADO	$ 900,784,776	0.68%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
V/D SEGURIDAD Y CONTROL	PROYECTADO	$ 8,064,478,275	6.10%	5.1767%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 6,847,761,143		
VENTILACION MECANICA	PROYECTADO	$ 3,719,652,780	2.81%	2.1126%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 2,794,575,062		
ASCENSORES	PROYECTADO	$ 1,406,552,426	1.06%	0.8832%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 1,168,326,239		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROYECTADO	$ 5,950,516,165	4.50%	3.9527%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 5,228,693,381		
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROYECTADO	$ 419,513,317	0.32%	0.1664%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 220,135,415		
CARPINTERIA METALICA	PROYECTADO	$ 7,872,359,730	5.95%	5.3225%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 7,040,554,598		
FACHADA	PROYECTADO	$ 6,019,505,458	4.55%	4.5506%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 6,019,505,458		
CARPINTERIA EN MADERA	PROYECTADO	$ -	0.00%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Acumulado)

CAPITULO DE PROGRAMACION	CONCEPTO APLICADO CONTROL	VR TOTAL PROYECTADO	% INCIDENCIA	% AVANCE PROYECTO
IMPERMEABILIZACIONES	PROYECTADO	$ 611,102,967	0.46%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
CUBIERTAS	PROYECTADO	$ 1,091,804,681	0.83%	0.6097%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 806,561,194		
ASEO GENERAL	PROYECTADO	$ 700,146,573	0.53%	0.5293%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 700,146,573		
EXCAVACIONES Y RELLENOS	PROYECTADO	$ 831,400,654	0.63%	0.4698%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 621,440,931		
SARDINELES Y OBRAS DE ARTE	PROYECTADO	$ 247,665,691	0.19%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
PISOS Y ANDENES	PROYECTADO	$ 1,874,410,530	1.42%	0.0206%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 27,258,622		
JARDINES	PROYECTADO	$ 216,456,439	0.16%	0.0003%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 368,011		
CARPETA ASFALTICA	PROYECTADO	$ 353,361,075	0.27%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
CERRAMIENTO ILUMINACION MOBILIARIO	PROYECTADO	$ 189,193,291	0.14%	0.0000%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ -		
NO PREVISTAS	PROYECTADO	$ 20,557,567,448	15.54%	10.1251%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 13,393,498,930		
ELEMENTOS ELECTRICOS	PROYECTADO	$ 4,187,514,500	3.17%	2.5646%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 3,392,438,195		
NO PREVISTAS (Suministros)	PROYECTADO	$ 445,766,145	0.34%	0.2159%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 285,629,271		
TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 106,101,488,209**		
A,I,U,	PROYECTADO	$ 26,178,797,551	19.79%	15.4818%
	EJECUTADO X CAPITULO	$ 20,479,375,114		
TOTAL CONTRATO		**$ 132,280,285,760.57**	**100.00%**	**78.27%**

13. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33

PERIODO FACTURADO: DESDE: 1 de agosto de 2021 HASTA: 31 de agosto de 2021

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CONTRATO No.	-	ACTA No.
CONTRATISTA	CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA DISTRITO CAPITAL NIT: 901.238.177-6	CONTRATO No.	1132 DE 2018	33
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONNECTA	CONTRATO No.	1129 DE 2018	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	FECHA:	31 de agosto de 2021	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 33
RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTA ACTA

ITEM	ACTIVIDADES	UN	CANTIDAD	
1.1	Localización y replanteo	M2	269.63	1
2.2.1	Solado de limpieza f'c=14 MPa e=5cm	M2	219.12	1
2.4.1	Suministro e instalación de acero de refuerzo figurado. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo	KG	10,560.65	1
3.4.1	Escaleras en concreto ocre fc= 28MPa autocompactante. Acabado a la vista. Incluye elementos de soporte y formaleta perdida	M3	13.48	1
3.4.3	Garitas en concreto ocre f'c= 28MPa autocompactante, con acabado a la vista. Incluye elementos de soporte y formaleta perdida	M3	13.45	1
3.5.1	Suministro e instalación de acero de refuerzo figurado. Incluye alambre negro, descargue, trasiego del material en obra y manejo	KG	6,002.02	1
4.1	Estructura metálica (Incluye suministro, montaje, anticorrosivo, pintura acabado, pintura corta fuego)	KG	10.55	1
7.2.4	Estuco y vinilo para habitaciones	M2	320.52	1
7.5.1	Cielo raso metálico Malla IMT 20 en acero galvanizado ASTM A - 653 Grado 60. Espesor 2.0mm. Dimensiones 1.2m x largo según despiece de cada piso. Sistema de Instalacion Hook -on (Cuelgas y anclajes). Perfil principal y unión de perfiles en aluzinc de 1.2mm. Pintura electrostática color RAL 9005 mate.	M2	235.98	1
7.5.2	Cielo raso en láminas de fibrocemento Láminas de fibrocemento, E:8mm. Juntas selladas con elastómero y lijadas. Acabado liso sin estructura a la vista. Incluye perfilería en acero galvanizado, complementarios, estuco y pintura tipo Koraza plástica de PINTUCO o equivalente.	M2	195.57	1
7.5.4	Cielo raso resistente a la humedad Drywall 1/2 ¨ tipo RH pespecial para zonas húmedas. Soporte en estructura metálica. Incluye tableros, dilataciones plásticas contra muros, adhesivos, compuestos, perfilería y tornillos.	M2	26.09	1
7.7.1	Muro en fibrocemento. Incluye estructura metálica compuesta por canales y parales a las que se atornillan las placas en yeso. La pared es doble e=0.12 m, formada por perfiles canal de 60 o 90 mm y perfiles paral de 59 o 89 mm, distribuidos estos últimos a 61 cm entre ejes.	M2	84.33	1
7.7.7	Celosia para soporte de muros divisorios en superboard y divisiones de vidrio. Incluye anclajes, soldaduras y conexiones, pintura negra y anticorrsivo, remate inferior en aluminio a lo largo de la celosia	KG	2,624.65	1
8.1.1	AFINADO DE PISO Mortero 1:3, con dilataciones cada 1m menores a 1.0 mm pendientado al 1%. Media caña fundida en sitio.	M2	623.07	1
8.2.1	Piso en concreto Capa de desgaste en cemento Portland, pigmentos y triturados. Capa de Brasache. Capa de mortero espesor: 2/3 cm. Acabado pulido. Ref: Concreto pisos industriales. Argos o equivalente. , incluye dilataciones	M2	207.49	1
8.2.3	Piso en piedra Piso en piedra Mármol Grey Mist, formato aserrado. Espesor 20mm, acabado mate. Color crema. GRAMAR o equivalente.	M2	262.83	1
8.2.12	Piso en piedra Piso en granito, Kashmir Blue, formato aserrado. Espesor 20mm, acabado mate. Color gris. GRAMAR o equivalente.	M2	582.93	1
8.2.13	Piso en piedra Piso en granito, Crema fantástico, formato aserrado. Espesor 20mm, acabado mate. Color crema. GRAMAR o equivalente.	M2	63.04	1
9.6.11	Acometidas en conductores 3No 250 + 1 No 250 +2T por tubo IMC de 1Ø4"	ML	19.80	1
9.6.13	Acometidas en conductores 2(3No 4/0 + 1 No 4/0) +4T por tubo IMC de 2Ø3"	ML	(5.90)	1
9.6.17	Acometidas en conductores 3No 2 + 1 No 2 +4T por tubo IMC de 1Ø2"	ML	43.20	1
9.6.19	Acometidas en conductores 3No 4 + 1 No 6 +6T por bandeja y tubo IMC de 1Ø1½"	ML	1.35	1
9.6.20	Acometidas en conductores 3No 6 + 1 No 8 +8T por bandeja y tubo IMC de 1Ø1¼"	ML	198.90	1
9.6.21	Acometidas en conductores 3No 8 + 1 No 10 +10T por bandeja y tubo IMC de 1Ø1¼"	ML	598.05	1
9.6.22	Acometidas en conductores 3No 10 + 1 No 12 +12T por tubo IMC de 1Ø1"	ML	549.90	1
9.6.24	Acometidas en conductores 3No 12 por bandeja y tubo IMC de 1Ø½"	ML	4,984.20	1
9.8.1.1	Salida para tomacorriente doble normal monofasica F+N+T 110V Kit de trabajo	UN	(57.60)	1
9.8.1.2	Salida para tomacorriente doble normal monofasica F+N+T 110V	UN	11.70	1
9.8.1.3	Salida para tomacorriente doble regulada F+N+T kit de trabajo	UN	70.62	1
9.8.1.10	Salida para bala zona común	UN	(95.90)	1
9.8.1.11	Salida para lámpara de emergencia	UN	(22.00)	1