ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 3
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 2 de julio de 2020** **HORA : 10:00 am**
OBJETIVOS:
Verificación avances de visitas a cada ERON e informes de visitas iniciales, informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 2 de julio de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales.
El 1 de julio de 2020, se realizó estudio de suelos en el ERON de GIRON
Las actividades realizadas en el ERON de Girón, son: Patio 2 de visitas para zona de aislamiento COVID-19 Se realizó lavado del 70% de los muros Se realizó prueba de pintura para los muros y verificar rendimientos Se realiza cambio de iluminación a tecnología led Se realizó pintura acrílica Se desmontaron los juegos Se realizó descapote en el área donde va a quedar la carpa medicalizada Se está realizando mantenimiento a las cerraduras electromagnéticas Se remplazan las cerraduras tipo pomo En las excavaciones efectuadas se encontró un filtro francés el cual esta colmatado En el are del rancho se revisó la tubería sanitaria
Interventoría solicita el listado de personal que va a entrar a los diferentes ERON
Se solicita por la dirección del ERON de Bucaramanga los cuartos fríos, los cuales están en la matriz inicial de prioridades dada por el USPEC
Se manifiesta por el apoyo de la supervisión arquitecta Corina Martínez, que si estas actividades del cuarto frio están en el presupuesto y que debe dar prioridad a: Placa del rancho Muro de la guayana Zonas de adecuación para el aislamiento COVID-19
Se manifiesta por BUILDING SAS, que el viernes 10 de julio de 2020, se realizara la instalación del portón principal.
Se solicita a BUILDING SAS, por la dirección de interventoría una programación de las posibles fechas de inicio de actividades en los diferentes ERON, lunes 6 de julio de 2020.
Se dan la fechas de los informes mensuales los cuales van de acuerdo a la firma del acta de inicio establecida el 16 de junio de 2020, y tendrá corte el 15 de julio de 2020.
Se reitera la solicitud del diseño de muro para el ERON de Bucaramanga.
De acuerdo a las tareas efectuadas de revisión de análisis de precios unitarios de actividades no previstas, se informa a la USPEC que en el proceso licitatorio de todas las regionales existen ítems que se encuentran en las actividades de ejecución de la Regional Oriente Grupo 5, se solicitara a la USPEC sean incluidas estas actividades al presupuesto contractual de la Regional Oriente.

Se reitera la necesidad de arrancar obras en los demás ERON a fin de acometer la emergencia manifiesta.
Se informa por BUILDING SAS, que en el ERON de Cúcuta, existe una obra civil que nos impide avanzar con la obra de los cuartos fríos que esta está en la matriz inicial de intervención.
Se manifiesta por la USPEC que en ningún ERON se deben realizar obras de CCTV circuitos cerrados de televisión, las obras deben ir encaminadas a la atención de las emergencias por la pandemia COVID-19.
En el ERON de Cúcuta, de mujeres se deben revisar los aires acondicionados ya que al realizar un mantenimiento, este no contaría con garantía, se debe realizar un concepto del especialista a fin de aprobar la actividad.
Se manifiesta por la USPEC, que las placas para la instalación de las carpas medicalizadas son una obra temporal, a lo que BUILDING SAS, no realizara obras sin los respectivos estudios y diseños pertinentes a fin de mantener la estabilidad de las placas para la instalación de las carpas.
Se informa por BUILDING SAS, que en el PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, presentado inicialmente para el giro del anticipo, por las indicaciones de la USPEC, no es permitido incluir equipos, se hace la aclaración por el contratista de obra que existen equipos que se hace necesario comprar y que estos son para uso dentro del ERON, la USPEC manifiesta que se debe pasar la solicitud que estos equipos son para instalar y que se puede pasar la solicitud de giro con este descripción.
Se manifiesta por la USPEC, que se está fabricando el portón de Vélez.
COMPROMISOS:
Listado por BUILDING SAS, de los ERON a iniciar.
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 3				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Jairo Enrique Berjan Vásquez	jairo.berjan@uspec.gov.co		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo fisico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).