ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 8
LUGAR: Reunión Virtual - Plataforma Mett – Grupo 5 ORIENTE **FECHA: 4 de agosto de 2020** **HORA : 3:00 pm**
OBJETIVOS:
Verificación avances de cada ERON en ejecución e informes de informes de diagnóstico, presupuestos y programaciones
TEMAS TRATADOS:
El día 4 de agosto de 2020, se reúnen supervisión, interventoría, y contratista del grupo No.5, (BUILDING SAS), con el fin de verificar el estado de los contratos y el avance de las actividades contractuales.
Se informa por interventoría de la continuación de las obras en EPAMS GIRON, adelantadas por BUILDING S.A.S.: o Suministro y aplicación de pintura sobre paredes o Excavación y acumulación para retiro de material. o Cambio de kits de luminarias sobrepuestas en techo. o Acometida en tubería MT. o Cambio de reflectores. o Cambio de chapas tipo poma para puertas metálicas entamboradas. o Desmonte y arreglo de chapas mecánicas o Desmonte de fluxómetros o Desmonte y montaje de sanitarios antivandálicos o En este establecimiento si se instalaran fluxómetros.
Se continua con la ejecución de actividades en Barrancabermeja o Enchapes o Frisos o Estucos o Mampostería o Pintura o Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
Se continua con la ejecución de actividades en RM Bucaramanga o Impermeabilización del tanque o Instalaciones eléctricas y sanitarias o Soldadura para puertas o Demoliciones o Mantenimientos a cubierta liviana Las actividades que fueron priorizadas por la USPEC en la matriz no corresponden a las enviadas por la dirección, USPEC verificara con planeación.
Se continua con la ejecución de actividades en Modelo de Bucaramanga o Demoliciones o Excavaciones o Retiro de estructuras metálicas de la marranera

○ Se construirán placas las cuales son orden por una tutela Se debe pedir flexibilidad en los horarios ya que los ingresos están lentos lo que hace perder tiempo en la ejecución de las obras.
Se continua con la ejecución de actividades en Vélez ○ Instalación de portón ○ Desmonte manual de aparatos sanitarios ○ Desmonte manual de luminarias ○ Desmonte manual completo de grifería para sanitario ○ Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios ○ Redes eléctricas ○ Redes hidráulicas
BUILDING S.A.S., remitirá observaciones de las situaciones presentadas en la RM Bucaramanga, para revisión de la USPEC.
En Modelo de Bucaramanga, se informa a USPEC que las áreas previstas eran insuficientes y no corresponden a la matriz
Se manifiesta por la USPEC, que las áreas establecidas no se pueden cambiar sin ser aprobadas por ellos, que cualquier cambio debe soportarse técnicamente.
USPEC solicita ajustar los valores por áreas de intervención.
BUILDING S.A.S., no se compromete a dar fechas de inicio porque estas pueden sufrir variaciones y después se darán como fechas establecidas.
USPEC, reitera la necesidad de la entrega de las fechas de inicio de los ERON, pendientes por inicio de obras.
USPEC, reitera la entrega de los presupuesto detallados por áreas y valor, interventoría reitera esta petición la cual ha sido efectuada mediante oficios
La profesional de apoyo del USPEC arquitecta Corina Martínez, se compromete sacar la aprobación de la inclusión al presupuesto contractual de los ítems del proceso de las demás regionales.
Interventoría solicita a BUILDING S.A.S., que se remita la información de los PDT y presupuestos en archivos editables.
Se realizara mesa de trabajo entre interventoría y contratista de obra a fin de subsanar temas administrativos.
COMPROMISOS:
Fechas de inicio de los ERON faltantes, BUILDING SAS
Entrega documentación pendiente
PRÓXIMA REUNIÓN:

ACTA DE REUNIÓN EXTERNA No. 8				
PARTICIPANTES				
ENTIDAD	**NOMBRE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**	**FIRMA**
USPEC	Ing. Luis Miguel Mercado Cogollo	luis.mercado@uspec.gov.co		
USPEC	Ing. Jairo Enrique Berjan Vásquez	jairo.berjan@uspec.gov.co		
USPEC	Corina Alejandra Martínez Silva	corina.martinez@uspec.gov.co		
GNG INGENIERIA SAS	Antonio Rafael González Fandiño	antonio.gonzalez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Liliana Astrid Sánchez Mercado	liliana.sanchez@gng.com.co		
GNG INGENIERIA SAS	Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	fredy.rodriguez.gng@gmail.com		
BUILDING SAS	Lina Marcela Duarte	lina.duarte@niteiku.com		
BUILDING SAS	Mauricio Candiales	mauriciocandiales@gmail.com		

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones Externas, etc.).