ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:							
RECIBIDO POR:							
Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA		Otro, Cuál?			No.	1577780	Fecha:	30	5	2020				
Contratista	DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.					NIT	X	C.C.		No.	900.320.206-8				
Dirección :	CRA.15A No.121-12 OF.501					Teléfonos	6203317 / 6429061								
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte			Entidad donde realiza el aporte					NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco								

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	9	2	0	4	7	5	4	7							Banco	BANCO AV. VILLAS	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	x	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4390
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial			
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar					
Beneficiario								NIT		C.C.		No.	
Cuenta Bancaria								Banco			Ahorros		Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así:
El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado.
De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoria
El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final

Fecha Acta de Inicio	2	9	2020	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 1,019,003,283.00			Valor adición(es)										Valor total compromiso	$ 1,019,003,283.00	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	6	Periodo a pagar	De	Fecha	2	2	2021	A:	Fecha	26	2	2021		
Recibo a Satisfacción No	1577780/6	→	Fecha	26	2	2021	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.			→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada									

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3128-20	12	331150107104602001	28				$ 99,472,308.52			$ 99,472,308.52
TOTAL							$ 99,472,308.52			$ 99,472,308.52
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0.52)
Valor en Letras	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/L						Total a Pagar			$ 99,472,308.00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ				Vo Bo Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	15	4	2021	Ext: 3147		Fecha aprobación 15 04 2021

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 1577780/20

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 02 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 26 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATISTA : DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

DIRECCION : CRA 15 A # 121- 12 OF 501 BOGOTA

C.C. ó NIT : 900.320.206-8

TELEFONO : 7665086 CEL. 3186559263

INTERVENTOR : VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S

DIRECCION : DIAGONAL 59 # 24 - 20 BOGOTA

C.C. ó NIT : 900.416.314-9

TELEFONO : 7587901

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 12

ESTABLECIMIENTOS : Colegio Externado nacional Camilo Torres Sede A , Colegio Los Pinos Sede B- Efrain Cañavera, Colegio Escuela Nacional de comercio Sede B- (Quinta Diaz), ColegioAntonio José Uribe Sede A, Colegio Policarpa Salavarrieta Sede B- Rep argentina, ColegioAntonia Santos Sede A y Sede B

LOCALIZACION : Localidad de Santa fe - Candelaria - Martires

VR. INICIAL : $ 1,019,003,283.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 1,019,003,283.00

PLAZO INICIAL : 5 MESES

FECHA INICIACION : 2 SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 1 FEBRERO DE 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT : 25 DIAS

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 5 MESES Y 25 DIAS

FECHA FINAL : 26 FEBRERO DE 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3128	29-may-20	$ 1,019,003,283.00	$ 201,529,614.00	$ 99,472,308.00	$ 102,057,306.00
				$ 1,019,003,283.00	$ 201,529,614.00	$ 99,472,308.00	$ 102,057,306.00

VALOR TOTAL A PAGAR $ **99,472,308.00** SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CONDICIONES ORIGINALES CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO GRUPO 12	GL	1.00	$ 796,656,463.92	$ 796,656,463.92							
	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES SEDE A											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.1	CAMPAMENTO	M2		$ 92,061.00				24.01	$ 2,210,384.61	24.01	$ 2,210,384.61	
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		$ 50,764.00				7.38	$ 374,638.32	7.38	$ 374,638.32	
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8,894.00				27.86	$ 247,786.84	27.86	$ 247,786.84	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2,355.00				279.69	$ 658,669.95	311.05	$ 732,522.75	
1.1.9	VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (2 00 X 1 00)	UN		$ 399,291.00				1.00	$ 399,291.00	1.00	$ 399,291.00	
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2,429.00				27.13	$ 65,898.77	27.13	$ 65,898.77	
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**											
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 216,620.00				0.46	$ 99,645.20	0.46	$ 99,645.20	
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 212,202.00				2.40	$ 509,284.80	2.40	$ 509,284.80	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9,935.00				62.23	$ 618,255.05	62.23	$ 618,255.05	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE. E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 17,989.00				75.40	$ 1,356,370.60	75.40	$ 1,356,370.60	
1.3.9	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9,718.00				25.21	$ 244,990.78	25.21	$ 244,990.78	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8,813.00				52.70	$ 464,445.10	52.70	$ 464,445.10	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9,262.00				28.20	$ 261,188.40	28.20	$ 261,188.40	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8,368.00				71.46	$ 597,977.28	71.46	$ 597,977.28	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30,104.00				44.13	$ 1,328,489.52	44.13	$ 1,328,489.52	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41,076.00				14.22	$ 584,100.72	14.22	$ 584,100.72	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19,854.00				18.00	$ 357,372.00	18.00	$ 357,372.00	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 19,935.00				93.96	$ 1,873,092.60	93.96	$ 1,873,092.60	
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10,517.00				603.93	$ 6,351,531.81	603.93	$ 6,351,531.81	
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9,568.00				4.72	$ 45,160.96	4.72	$ 45,160.96	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 16,305.00				7.22	$ 117,722.10	7.22	$ 117,722.10	
1.3.31	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 3,327.00				176.23	$ 586,317.21	176.23	$ 586,317.21	
1.3.32	DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2,919.00				56.88	$ 166,032.72	56.88	$ 166,032.72	
1.3.34	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LÁMINA H=2.00	M2		$ 22,311.00				7.38	$ 164,655.18	7.38	$ 164,655.18	
1.3.35	DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 17,504.00				2.34	$ 40,959.36	2.34	$ 40,959.36	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19,05				19.00	$ 287,565.00	19.00	$ 287,565.00	

VALOR COSTO DIRECTO		$ 796,656,463.92	$ 77,767,421.25	$ 639,100,673.58	$ 716,868,094.83	89.98%
A. I. U.	(27.91%)	$ 222,346,819.08	$ 21,704,887.27	$ 178,372,997.99	$ 200,077,885.26	89.98%
VALOR TOTAL		$ 1,019,003,283.00	$ 99,472,308.52	$ 817,473,671.57	$ 916,945,980.09	89.98%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )					
VALOR A PAGAR			$ 99,472,308.52	$ 817,473,671.57	$ 916,945,980.09	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			-$ 0.52	-$ 2.57	-$ 3.09	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 99,472,308.00	$ 817,473,669.00	$ 916,945,977.00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 102,057,306.00	SALDO POR AMORTIZAR	

	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA: DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
C.C. O NIT: 900.320.206-8
REP. LEGAL: ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO
C.C.: 52.371.321

NOMBRE DE INTERVENTORIA: VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S
C.C. O NIT: 900.416.314-9
REP. LEGAL: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
C.C.: 80.068.797

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 1577780 DEL 28 DE MAYO

Correspondiente al periodo: 2 de febrero de 2021 al 26 de febrero de 2021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de febrero del 2021, se reunieron las siguientes personas: **Fabián Andrés Vallejo Pachón,** identificado con **C.C. 80.088.797 en** su calidad de Representante Legal de **Vallejo H Ingenieros Consultores Constructores S.A.S.** identificado con NIT **900.416.314-9 en** calidad de Interventor, y **Adriana Marcela Rojas Prieto**, identificado con **C.C No. 52.371.321,** en su calidad de Representante Legal de **Doble R Arquitectura E Ingeniería S.A.S**. identificado con NIT **900.320.206-8** en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Mil diecinueve millones tres mil doscientos ochenta y tres pesos ($1.019.003.283,oo)
FORMA DE PAGO:	El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo con estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final.
PLAZO PACTADO	Cinco meses (5)
FECHA DE INICIO:	2 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 de febrero de 2021
INTERVENTOR:	**VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.**

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 6, el cual corresponde a un valor de **$ 99.472.308 M/Cte.**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 89.98%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: ADRIANA MARCELA ROJAS PRIETO
Representante Legal
EMPRESA DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

Nombre: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
Representante Legal
EMPRESA VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 28

Documento oficial de la autorización de numeración de facturación electronica con validacion previa No. 18764004278656 vigencia 12 meses. 16/09/2020 hasta 16/09/2021, que habita prefijo FE desde 1 hasta 200

DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

Nit 900320206

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV EL DORADO 66 63	Bogota D.C.	3241000

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL No. 06 CONTRATO CO1.PCCNTRE.1577780 CORTE 02 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE FEBRERO 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
13/04/2021	13/04/2021

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LEIDY VIVIANA GOMEZ PELAEZ	Credito

Item	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VALOR COSTO DIRECTO	77.767.421,25	0%	0,00	77.767.421,25
2	AIU 27,91% CONTRATO CO1.PCCNTRE.1577780 "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como de la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para prestación del servicio educativo. Observación: Ajuste al peso según resolución 222 del 5 de Julio de 2006	21.704.887,27	0%	0,00	21.704.887,27

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**99.472.308,52**
IVA	**0,00**
AJUSTE AL PESO	**-0,52**
TOTAL	**99.472.308,00**

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2021 16:40:02

Documento de Contingencia

CRA 15 A No. 121 - 12 OFICINA 501 Teléfono 7665086
Correo Electrónico contacto@dobleraei.com

CUFE: 61be5059b40f9d1b50145c5c0d0b04e63cc[illegible]e8edb2--Expedición:13/04/2021 05:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)