CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA COMO PROFESIONAL DE CAMPO BRINDANDO APOYO TÉCNICO PARA LA REHABILITACION, SEGUIMIENTO, OPERACIÓN, USO Y/O FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL Y DE RIEGO INSTALADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ¨SUELOS, TIERRAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS", EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS.

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
1	**1.** Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el marco del plan de ordenación de la cuenca del rio Las Ceibas, realizando seguimiento a la operación de las hornillas ecoeficientes construidas en el área del proyecto, para lo cual deberá: En las veredas que hacen parte de la cuenca del rio de las ceibas, realizar la verificación de aspectos de la operación de la hornilla ecoeficientes a la totalidad de beneficiaros, y capacitar al usuario, los aspectos correctos para el buen funcionamiento de la hornilla, tales como: Tamaño adecuado de la madera utilizada como fuente de energía; Recalcar que se debe mantener la compuerta de la caldera o depósito de la fuente de energía totalmente cerrada; Que se debe realizar limpieza del cenicero; Verificar la apertura de la válvula lateral de control de aire: Abierta más de la mitad para el encendido; Cerrada menos de la mitad (entre 1/4 o 1/3) después de encendida la hornilla ecoeficiente. Mantener el depósito o	Para este periodo se continuo con las visitas de predios de las veredas con el fin de identificar a el estado general de las obras ejecutadas por el proyecto rio las ceibas en vigencias anteriores e identificar las nuevas necesidades en toda la zona de la cuenca hidrográfica del rio las Ceibas, la verificación de aspectos de la operación de las hornillas ecoeficientes y su buen uso eficiente, calidad de la construcción y funcionamiento óptimo que haya llenado las expectativas de los planes y desarrollos de los diferentes programas que incluyen este tipo de obras en el manejo y ordenamiento de la cuenca, por lo que se procede en cada predio y a cada usuario realizar una evaluación técnica del uso personal de este tipo de estructuras, para tener su máximo aprovechamiento y donde se pueden detectar sus ventajas y sus falencias con el fin de ir mejorando para la construcción y desarrollo de futuras construcciones de más hornillas a lo largo de toda la zona de influencia, es así que con diligenciamiento del formato de prueba piloto de caracterización ambiental y social por vivienda rural. En este periodo se visitaron predios en las veredas de santa Lucia, santa helena, Chapuro, San Bartolo, Platanillal, Palestina, la Plata y Canoas donde se verifico que la mayoría de estas hornillas funcionan correctamente cuando se realiza el mantenimiento adecuado y preventivo y el uso recomendado inicialmente donde se considera desde el tamaño de la leña, mantener la compuerta cerrada, limpieza del cenicero, y de la chimenea de salida del humo que se tapona por residuos de carbón, la apertura de sus	Ver anexo. Records de visitas y registro fotográfico.	28.56%

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
	caldero lateral con agua constantemente. Entregar record y registro fotográfico de la visita realizada.	válvulas y donde no se realiza estos pasos no funciona eficientemente y se devuelve el humo y por tal razón se ahúman o negrean estas cocinas que son en pocos casos o en bajo porcentaje cerca del 10 % presentan mal funcionamiento pero es por el mal manejo y mantenimiento. Se recomienda seguir con el seguimiento del funcionamiento de estas obras y realizar un análisis técnico-constructivo para tener un diseño más eficiente para las próximas hornillas a construir en la cuenca y así obtener mejores beneficios para los usuarios y obras de mejor calidad y técnicamente más eficaces y eficientes como duraderas que además de prestar un servicio muy necesario para estas familias contribuyan al mejoramiento del medio ambiente de la zona.		
2	2. Semanalmente y de manera aleatoria seleccionar un hogar para realizar la verificación de la cocción de alimentos, específicamente arroz, para lo cual debe registrar la siguiente información: Tiempo de cocción. Tipo de leña o biomasa utilizada como fuente de cocción. Origen de la fuente de cocción utilizada. Total de kilogramos de biomasa o leña utilizados en la cocción de arroz. Total de gramos arroz empleados en la preparación del alimento. Deberá entregar record de la visita realizada, registro fotográfico y al finalizar el objeto contractual entregar un archivo magnético en Excel y físico, consolidando la	En las nuevas visitas técnicas de este periodo se continuo con esas verificaciones, que deben ir directamente relacionadas con el buen uso y mantenimiento de las hornillas ecoeficientes construidas en su mayor parte por la CAM, en estas visitas del periodo de labores diarias se visitaron predios donde se pudo hacer la medición de tiempo de cocción del arroz, donde normalmente se cocinan entre ½ y 1 libra del cereal por que se alimentan un buen número de personas y o trabajadores de cada predio, y el tiempo normal de cocción de esta ½ libra son 20 minutos y para una libra son 35 minutos y cuando es una familia pequeña normalmente se cocina media libra o sea 250 gramos de arroz, y el tiempo con una leña escogida del alrededor de sus casas o sobras de desmonte y o descope de árboles cercanos siempre utilizan entre 4 y 6 kilogramos de leña, casi nunca se tienen bosques especializados o sembrados para obtener esta biomasa, pues existe muy pocas áreas optimas necesarias para este tipo de programas eficientes que se deben	Ver anexo de records y registro fotográfico.	28.56%

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
	información capturada durante las visitas realizadas en desarrollo del actual numeral.	desarrollar para mantener un equilibrio ecológico e integral en las zonas de estas cuencas hidrográficas, además la mayoría de estos predios son de pequeñas extensiones y de terrenos de ladera donde queda poco especio y o área para el desarrollo de estas labores que beneficiarían el medio ambiente de la zona, sobre todo en la zona del cañón que los predios están sobre la carretera nacional.		
3	3. Capacitar a los usuarios de la importancia del establecimiento de especies dendroenergeticas como banco de préstamo de biomasa para ser empleado como fuente energética.	En las visitas realizadas en cada predio de las diferentes veredas se continuo capacitando a los usuarios en cada predio sobre este tema tan importante que es la posibilidad de establecer en un futuro cercano especies dendroenergeticas como banco de préstamo, donde sea posible y existan las áreas y topografías necesarias y óptimas para poder desarrollar este tipo de programas que benefician altamente la zona de la cuenca hidrográfica de las Ceibas.	Ver anexo de records y registro fotográfico.	28.56%
4	4. Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el marco del plan de ordenación de la cuenca del rio Las Ceibas, realizando seguimiento a la operación de las estructuras de secado de café y transformación de café en el área del proyecto, para lo cual deberá:	Para el segundo periodo de ejecución, se visitaron predios donde se cultiva el café, procediendo a revisar la operación y estado de los diferentes Secaderos solares de café construidos por la CAM y algunos construidos por los usuarios o habitantes de la zona, y como se hace necesario estipular toda esta información en los nuevos formularios para la caracterización de vivienda rural se guardó la información mientras se implementa y aprueba el formato para dicha caracterización y así diligenciarlos posteriormente la información obtenida en predios de las veredas de la cuenca como es la Chapuro, San Bartolo, Palestina, primavera entre otros.	Ver anexo de records de visitas y registro fotográficos.	28.56%

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
5	5. En las veredas que hacen parte de la cuenca del rio de las ceibas, realizar la verificación de aspectos de la operación y/o estado de la estructura de los secadores solares de café, y capacitar al usuario en aspectos correctos para el buen funcionamiento del secador solar: Verificar el estado general de la estructura. Verificar el estado de la cubierta del secador solar de café. Indicar el mantenimiento y buen uso a realizar por parte del beneficiario. Presentar record de visita y registro fotográfico.	Para estas visitas técnicas del segundo periodo del mes de septiembre de 2021 a las fincas y o predios donde el proyecto Ceibas ha construido e implementado con estos programas de secaderos solares de café los cuales fueron construidos en madera y su cubierta es de polietileno transparente, en la mayoría de los predios de las veredas de San Bartolo, Chapuro , Palestina entre otros, lo más deteriorado es la cubierta de plástico que por las inclemencias del clima como lluvia, vientos y radiación solar su vida útil es muy corta y por falta de mantenimiento se rompen rápidamente, otra problemática es las maderas utilizadas que también su vida útil es corta y se pudren por acción del agua, se recomiendan la construcción de futuros secaderos solares de café en materiales más estables y duraderos como construir su estructura en acero pintado par sus rieles y elementos y su cubierta podría construirse en zinc sobre una estructuras también metálica que garantiza muchos años de uso y su mejor eficiencia en el secado del grano. Se recomienda que se realice un análisis por parte de los expertos diseñadores de estas obras como beneficiaderos y secaderos solares de café que revisen el tema de la utilización de madera que es poco durable, se tuercen y pudren rápidamente y además perjudican en la tala indiscriminada de bosques y también en la utilización de la cubierta de polietileno que también muestra muy poca durabilidad y eficiencia pues por la radiación solar y vientos tan fuertes de la zona son de poca durabilidad y efectividad, por tal razón se recomienda analizar la utilización en las próximas obras de tejas de zinc u otro material más resistente y eficiente.	Ver anexos en records de vivitas y registro fotográfico	28.56%
6	6. Mensualmente debe presentar un informe técnico del estado de la estructura y posibles mantenimientos y/o mejoras técnicas a realizar.	Se sigue observando en la mayoría de los predios donde existen estos secaderos solares de café que les hace falta mantenimiento y se deben de inmunizar sus partes y o elementos de madera y los polietilenos de su cubierta	Ver anexo records de visitas y registro fotográfico.	28.56%

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
		que son de poca durabilidad y manejo efectivo en este tipo de obras, por lo que nuevamente recomiendo la utilización de acero o hierro para sus estructuras y cubiertas de zinc u otro elemento más durable y manejable.		
7	7. Mensualmente debe realizar seguimiento a la operación y manejo a equipos de transformación de café entregados a grupos asociativos, para lo cual deberá:	Se continua para este periodo con la revisión de los equipos entregados a grupos asociativos, entre ellos en la última entrega de materiales de ferretería para la construcción de varios tipos de estructuras por parte de ellos mismos y el seguimiento a los ya entregados entre ellos los nuevos beneficiaderos tipo Ecomil, que debemos reunirnos más seguido con algunos usuarios de varios predios en las diferentes veredas para tratar estas actividades con más profundidad y tener elementos de juicio para seguir desarrollando los programas para desarrollar con estos grupos , se entregaron a unos predios del Mesón y de chapuro de los beneficiaderos tipo Ecomil pero hasta el momento no han sido instalados , pendiente de realizar unos ajustes en los sitios donde se deben instalar por problemas de estabilidad del terreno y otros aspectos para el buen funcionamiento de los mismos, además de asesorar a varios usuarios para que utilicen eficientemente los materiales de ferretería entregados en este mes de septiembre de 2021.	Ver anexo records de visitas y registro fotográfico.	28.56%
		En este periodo se revisaron más obras, estructuras y equipos entregados a usuarios y ahora con la nueva entrega de materiales de ferretería para nuevas obras y mejoramientos de sistemas y con la nueva incorporación de los técnicos del grupo Rio las Ceibas, se deben de mejorar el apoyo y la determinación de mejoras en estos programas a desarrollar en los próximos meses y así lograr unos cultivos, cosechas y beneficios más eficientes. Para los próximas visitas técnicas en los		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
8	8. Presentar informe y registro fotográfico de la visita y recomendaciones realizada e indicar posibles mejoras, reparaciones o necesidades surgidas de la visita realizada.	predios donde se instalaran los beneficiaderos tipo Ecomil ahorradores de agua se deben de tener en cuenta con más análisis donde se deben de instalar los nuevos equipos y al igual que los sistemas de aguas mieles que también presentan problemas por su construcción y por el terreno de altas pendientes y de materiales poco estables que no permiten que este tipo de tanques y elementos no funcionan correctamente además si es bueno implementar los beneficiaderos tipo Ecomil en la mayoría de los predios y así promover la economía del agua al igual que los secaderos de café solares en materiales más duraderos e incorporar nuevas técnicas para los cultivos , el beneficio del café y los sistemas de aguas mieles.	Ver anexo de records de visitas y registro fotográfico.	28.56%
9	9 Realizar seguimiento a actividades de beneficio de café, para lo cual deberá. Revisar infraestructura de beneficio húmedo de café. Revisar la operación de beneficio con tecnología tipo Ecomil Capacitar en el uso y ahorro eficiente del agua en actividades de beneficio del café. Presentar copia del record de visita con las respectivas recomendaciones dadas. Presentar informe con posibles mejoras tecnológicas o medidas a implementar tendientes a mejorar la actividad de beneficio de café.	Debemos aprovechar la nueva entrega de materiales de ferretería, el ingreso de los técnicos que apoyan y han venido desarrollando estos programas y el asesoramiento del nuevo Ingeniero Agrónomo que será incorporado en el mes de octubre de 2021 para mejorar los sistemas y obras nuevas y antiguas que se vienen desarrollando apara las nuevas obras pendientes por ejecutar. Para este periodo se siguen revisando todos los aspectos en el desarrollo de los cultivos, el beneficio , el secado y el sistema de aguas mieles para el café, donde se observan en la mayoría de los predios de las veredas del mesón , primavera, palestina , santa Lucia , Cauchos la plata entre otros, que sus equipos, labores, técnicas y estructuras usadas en el beneficio del café son antiguas y desperdician mucha agua en el trasporte del café y su lavado, por tal razón se capacito a los usuarios en la implementación e instalación en varios predios los nuevos equipos de los beneficiaderos tipo Ecomil que utilizan un litro de aguas para un kilogramo de café y que solo están entregados 4 equipos unos en cinco veredas y otros en predios del Chapuro, uno de	Ver anexo de records de visitas y registro fotográfico	28.56%

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
		los cuales en el predios del señor José Lizardo Ninco no se ha instalado y según concepto técnico geológico No se debe de instalar en este sitio pues presenta un movimiento en Masa de casi todo el predio en ladera y alta pendiente que viene presentando grandes derrumbes de más del 80 % del predio y socavación en la mayor extensión de la casa de habitación, batería sanitaria, y todas las estructuras de beneficio y secado solar del café. Que corren altísimo riesgo de deslizamiento y si su obras totales de fallas y destrucción donde existen grandes riesgos por colapso del terreno.		
10	10. Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el marco del plan de ordenación de la cuenca del rio Las Ceibas, realizando seguimiento a la operación de la infraestructura de riego y/o almacenamiento de agua implementada en el área del proyecto, para lo cual deberá:	Debemos seguir apoyando las iniciativas de riego existentes que son pocas en la región de la cuenca y motivar e implementar los diferentes sistemas de riego y así evitar y suspender los diferentes sistemas o métodos antiguos y poco eficientes de riego utilizados por años por los usuarios como mangueras de diferentes diámetros y sin ningún tipo de cálculo hidráulico, menos estudios hidrológicos y técnico para así obtener un buen riego para sus cultivos, pero si aumentar cada día la instalación de mangueras, elementos y o métodos que transportan el agua y que solo presentan fugas en su recorrido e irregularidades en la forma de captación y manejo ineficiente del agua con el agravante que casi ninguno tienen concesiones de aguas y no permiten que se cumplan con las regulaciones y o reglamentaciones de cada una de las diferentes quebradas y afluentes del rio las Ceibas, así perjudicando enormemente el sistema hidráulico e hidrológico de la cuenca del Rio las Ceibas. En una de las visitas en la vereda Santa Lucia en el predio del Señor Manuel Verjan se revisó un sistema o forma de mantener una humedad benéfica para cada planta, se ve interesante y curioso, aunque sencillo y	Ver anexo de records de visitas y Registro fotográfico. Listado de asistencia de la visita realizada	28.56%

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
		poco rudimentario se puede seguir en el apoyo para el seguimiento investigativo de su innovación con el fin de obtener resultados en esta inquietud, o por lo contrario debemos seguir motivando a los usuarios en el uso de los sistemas tradicionales de riego para cada tipo de cultivos. Y mejorar cada sistema de riego establecido en el predio par que mejore sus métodos de cultivo, cosecha, recolección y manejo de pos cosecha.		
11	11. En las veredas que hacen parte de la cuenca del rio de las ceibas, realizar la verificación de aspectos de la operación y/o estado de la estructura de: Los sistemas de riegos instalados; Tanques australianos. Casquetes semiesféricos construidos. Presentar copia de record de visita de las recomendaciones dadas. Mensualmente debe presentar un informe técnico del estado de la estructura y posibles mantenimientos y/o mejoras técnicas a realizar.	Debemos seguir apoyando las iniciativas de riego existentes que son pocas en la región de la cuenca y motivar e implementar los diferentes sistemas de riego y así evitar y suspender los diferentes sistemas o métodos antiguos y poco eficientes de riego utilizados por años por los usuarios como mangueras de diferentes diámetros y sin ningún tipo de cálculo hidráulico, menos estudios hidrológicos y técnico para así obtener un buen riego para sus cultivos, pero si aumentar cada día la instalación de mangueras, elementos y o métodos que transportan el agua y que solo presentan fugas en su recorrido e irregularidades en la forma de captación y manejo ineficiente del agua con el agravante que casi ninguno tienen concesiones de aguas y no permiten que se cumplan con las regulaciones y o reglamentaciones de cada una de las diferentes quebradas y afluentes del rio las Ceibas, así perjudicando enormemente el sistema hidráulico e hidrológico de la cuenca del Rio las Ceibas. En una de las visitas en la vereda Santa Lucia en el predio del Señor Manuel Verjan se revisó un sistema o forma de mantener una humedad benéfica para cada planta, se ve interesante y curioso, aunque sencillo y poco rudimentario se puede seguir en el apoyo para el	Ver anexo de records de visitas y registro fotográfico	28.56%

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
		seguimiento investigativo de su innovación con el fin de obtener resultados en esta inquietud, o por lo contrario debemos seguir motivando a los usuarios en el uso de los sistemas tradicionales de riego para cada tipo de cultivos. Y mejorar cada sistema de riego establecido en el predio par que mejore sus métodos de cultivo, cosecha, recolección y manejo de pos cosecha.		
12	12. Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el marco del plan de ordenación de la cuenca del rio Las Ceibas, identificando beneficiarios a los cuales deba implementar o adoptar sistemas solares de secado de café, sistema de riego, mejoramiento y/o mantenimiento de infraestructura para el beneficio del café, para lo cual al 4 mes de ejecución del objeto contractual debe entregar una base de datos que contenga la siguiente información: Nombre y apellido del beneficiario. Vereda. Nombre del predio. Extensión en Café. Nota. Un posible beneficiario debe contar en el predio con cultivo de café y que realice beneficio del mismo, para lo cual en la ficha de postulación debe dejar registro fotográfico del área sembrada.	Seguiremos junto con el equipo de técnicos y profesionales realizando visitas técnicas a predios de las veredas de la cuenca donde se tomaron datos de vivienda rural para la caracterización nueva que se está desarrollando en el grupo las ceibas e igualmente se revisaron todos los cultivos de café, sus sistemas de beneficio antiguos , la implementación necesaria del tipo Ecomil , construcción de secaderos solares de café con materiales más durables e implementación y capacitación en todos estos temas para el mejoramiento de su productividad y rentabilidad para mejor y calidad de vida de los habitantes, al igual que implementar nuevos sistemas de riego tecnificados pero que ameritan inversiones económicas importantes para el manejo eficiente del agua en toda la regio de la cuenca. También se nota claramente que en la mayoría de los perdidos se manejan cultivos de café en áreas entre 1.0 y 3 hectáreas con un promedio de árboles sembrados de café entre los 10.000 y 30.000, para los cuales se deben de implementar nuevas técnicas de cultivar, de abonar, fumigar, beneficiar y secar con la implementación de beneficiaderos tipo Ecomil y sistemas de riego de alta eficiencia pero que necesitan también grandes inversiones económicas y de trabajo. Y por último	Ver anexos de records de vivitas y registro fotográfico	28.56%

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
		debemos identificar nuevos usuarios que necesiten de obras nuevas como secaderos solares de café, tanques australianos entre otros necesarios para determinar las inversiones futuras del proyecto Ceibas.		
13	13. Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en el marco del plan de ordenación de la cuenca del rio Las Ceibas, en el diligenciamiento del formato de Prueba Piloto de caracterización ambiental y social por vivienda rural en las veredas que hacen parte de la cuenca del rio de las ceibas, para lo cual deberá entregar:	Se continua en este periodo segundo con la realización de las caracterizaciones de los predios de las veredas la San Bartolo, Chapuro, la Plata, Platanillal, Santa Lucia, Primavera, Palestina entre otras, que los datos e información particular de cada predio se tiene guardada para posteriormente se registra en el nuevo formato para esta caracterización de vivienda rural una vez se termine este formato y se apruebe por el Proyecto rio las Ceibas CAM.	Ver anexo de records de visitas y registro fotográfico	28.56%
14	14. Entregar diligenciado el formato físico de la prueba piloto de caracterización ambiental y social por vivienda rural.	Para este periodo se continua con las caracterización en cada predio visitado y seguido a este proceso debemos diligenciar el nuevo formato físico de la prueba piloto de caracterización ambiental y social por vivienda rural , se diligenciaran con los datos guardados de los predios ya visitados y caracterizados para obtener una buena información necesaria para las nuevas inversiones y tener los registros necesarios para conocer el estado de los predios de la cuenca hidrográfica, y en el próximo mes ya con el nuevo formato se tramitara este en cada predio directamente en su visita técnica que realizaran los profesionales y técnicos del grupo del Proyecto rio las Ceibas al igual que debemos seguir alimentando el formato de las obras y su estado.	Ver anexo de records de visitas y registro fotográfico	28.56%

No.	OBLIGACIÓN GENERAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	% EJECUCION
15		En las diferentes actividades realizadas y sus vistas técnicas a cada predio se da estricto cumplimiento al		

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
	15. Dar estricto y oportuno cumplimiento al objeto contractual y a las condiciones técnicas exigidas y todas las que se deriven en la ejecución del presente contrato.	estipulado en el contrato firmado con la CAM y así como Contratista doy cumplimiento con las obligaciones contractuales como se evidencia en el cumplimiento de la actividad No. 15 de las obligaciones específicas.	Ver lo estipulado en el contrato.	28.56%
16	16. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del desarrollo del contrato y como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Como contratista he actuado con reserva y responsabilidad en desarrollo del objeto contractual y en la ejecución del primer mes de actividades no se evidenció irregularidad alguna.	Se cumple con lo estipulado en el contrato.	28.56%
17	17. Apoyar cuando sea requerido por la Subdirección de Gestión Ambiental y la supervisión del proyecto cuenca rio las Ceibas en la consolidando información y elaboración de diferentes informes relacionados con el objeto contractual, en la implementación del programa ¨SUELOS, TIERRAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS", del plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio Las Ceibas.	En este segundo periodo se desarrollaron otras actividades, en colaboración con el desarrollo de los programas establecidos por el proyecto rio las ceibas, y se ha colaborado con el apoyo en reuniones del uso del agua, la revisión de las estrategias del PSA, mejorar la matriz existente del POMCH, apoyo a la entrega de materiales por toda la zonas o y rutas de la cuenca del rio las Ceibas y apoyo en el desarrollo del programa de desarrollo de los puntos limpios instalados a lo largo de las rutas de la cuenca, además del seguimiento al estado de las estructuras como baterías sanitarias y pozos sépticos y sistemas de aguas mieles que se encuentran en riesgo de estabilidad del terreno y riesgo de peligro de los habitantes de predios y se dan conceptos técnicos para aportar con soluciones en diferentes temas que se traten en el campo de acción de varios profesionales y técnicos con el fin de que se mantenga un equilibrio del ecosistema.	Ver anexo de recodas de visitas y registro fotográfico.	28.56%
18	18. Participar en las reuniones técnicas de coordinación, seguimiento y monitoreo, eventos o actividades que	Se participó en reuniones del grupo y en reuniones de campo, en temas de PSA, matriz del POMCH, puntos limpios entre otros, necesarias para tratar y solucionar		28.56%

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
	convoque o sea designada por la Subdirección de Gestión Ambiental, el Supervisó o el Coordinador del Proyecto Cuenca rio las Ceibas y que tengan relación con el objeto contractual.	diferentes temas que protegen y adelantan el desarrollo de los programas del Proyecto rio las Ceibas.	Ver anexo de records de visitas y registro fotográfico.	
19	19. Presentar informes mensuales de avance en la ejecución física del contrato, y presentar un informe final consolidado con el reporte de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, los cuales deberán ser presentados en un plazo máximo de cinco días posteriores al cumplimiento de cada mes de ejecución.	Presento el segundo informe con las visitas técnicas exigidas y desarrollando todas las actividades estipuladas en el contrato.	Ver anexo de Recods de visitas y registro fotográfico y actas de asistencia.	28.56%
20	20. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del desarrollo del contrato y como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mantengo la reserva y confidencialidad sobre la información adquirida en predios y la suministrada por la Cam y el proyecto rio las Ceibas.	Registro fotográfico e informes entregados	28.56%
21	21. Administrar, operar y dar un buen uso a los equipos, maquinas, herramientas y demás bienes que le sean asignados para el desarrollo de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto contractual.	Se administra, opera, y da buen uso de los equipos, maquinas, herramientas, y demás bienes que me han sido asignados para el desarrollo de mis actividades en cumplimiento del objeto del contrato.	Se da cumplimiento a esta actividad	28.56%
22	22. Adoptar la política “Cero Papel” y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	Adopte la política de cero papel y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM atraves del sistema integrado de gestión	Se da cumplimiento total de esta política.	28.56%
23	23. Disponer de los elementos de seguridad industrial, protección personal y de bioseguridad que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.	Dispuse de los elementos de seguridad industrial, protección personal y de bioseguridad que se requirieron para adelantar mis actividades propias de este contrato.	Se cumple con los elementos de seguridad.	28.56%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA


INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
Periodo comprendido: desde el día 2 de septiembre de 2021 al 1 de octubre de 2021
Contratista: HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATO 222 del 26 de julio de 2021

20214000249962
05-10-2021

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACION	% EJECUCION
24	24. Disponer de computador para el desarrollo de las actividades propias del contrato	Hago uso de mi computador personal para el eficiente desarrollo de mis actividades propias del contrato.	Se da cumplimiento estricto del contrato.	28.56%
25	25. Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema.	Actualizo mi hoja de vida en el SIGEP, en caso que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho sistema.	Anexe hoja de vida actualizada.	28.56%
26	26. De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, el contratista deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.	Realice los pagos de seguridad social y parafiscal para el mes de septiembre de 2021 por medio de la planilla No 9425293702, con el fin de dar cumplimiento a la ley.	Se pagó planilla de parafiscales para el mes de septiembre de 2021.	28.56%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 222 DE 2021

RELACIÓN DE PAGOS	MES	VALOR ACTA	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	PAGO PENSION	PAGO SALUD	PAGO RIESGOS LABORALES
CONTRATO INICIAL				37.333.695			
SEGUNDA ACTA	Desde: 2 septiembre de 2021 Hasta:1 octubre de 2021	5.333.385	10.666.770	26.666.925	341.400	266.700	22.300



HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
Ingeniero Agrícola - Contratista

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Profesional Universitario

REGISTRO FOTOGRÁFICO
SEGUNDO INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO **222** de julio 26 de 2021.

FECHA DE INFORME	1 de Octubre de 2021
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA COMO PROFESIONAL DE CAMPO BRINDANDO APOYO TÉCNICO PARA LA REHABILITACION, SEGUIMIENTO, OPERACIÓN, USO Y/O FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL Y DE RIEGO INSTALADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ¨SUELOS, TIERRAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS", EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS.
DESDE:	2 de septiembre de 2021
HASTA	1 de octubre de 2021
CONTRATISTA	**Hector Francisco Celis Gutierrez**

En desarrollo del objeto contractual realice visitas técnicas en cumplimiento a lo estipulado en el contrato en predios de las veredas de la Plata, San Bartolo, Chapuro, Platanillal, Santa Lucia, Palestina, donde se realiza el seguimiento a la construcción, funcionamiento y estado de las estructuras elementos y equipos ejecutados y entregados por el Proyecto rio las Ceibas a los propietarios y usuarios campesinos de la zona de influencia de la cuenca hidrográfica y por ultimo dar recomendaciones en lo que respecta, a las hornillas ecoeficientes, eficiencia y uso de estas así como el tipo de leña y su origen , eficiencia en la cocción de alimentos sobre todo en el arroz, el manejo de cultivos, los beneficiaderos tradicionales y los nuevos tipo ecomil entregados, secaderos solares y sistemas de aguas mieles.

Toda esta información recopilada para tramitar los nuevos formatos de caracterización de vivienda rural que también está pendiente su aprobación para poder plasmar estos registros y datos de cada predio en esos nuevos formatos, también revisión de sistemas de riego y tanques australianos de la zona y por ultimo dar recomendaciones para el mejoramiento de todas estos sistemas y equipos con el fin de mantener un equilibrio ecológico en la región., fue así que se tomaron algunas fotografías para evidenciar estas labores de campo. Como se muestra a continuación en el siguiente registro fotográfico:

LISTADO DE VISITAS DE CAMPO

Periodo del 2 de septiembre al 1 de octubre de 2021

No.	FECHA	#	VEREDA	PREDIO	ACTIVIDAD
1	02/09/2021	1	La Plata	Predios vereda	Visita técnica para revisión de obras entregadas, seguimiento de hornillas ecoeficientes y tanques.
2	06/09/2021	1	Palestina	Varios predios	Caracterización y Seguimiento a obras realizadas por el Proyecto rio las Ceibas en esta vereda.
3	07/09/2021	1	Canoas	Centro educativo	Se realizó capacitación en sistemas de riego a estudiantes y demás y se proyectó huerta.
4	08/09/2021	1	Chapuro y San Bartolo	Varios predios	Caracterización predios, Realizar seguimiento sistema de aguas mieles, beneficiaderos y tipo Ecomil.
5	9/09/2021	1	El Vergel	Predios	Realizar seguimiento de funcionamiento hornillas y tanques de almacenamiento y australianos.
6	10/09/2021	1	Canoas	Varios predios	Caracterización predios, seguimiento de obras entregadas por el proyecto Ceibas entre ellos sistemas de aguas mieles y secaderos de café y cacao.
7	15/09/2021	1	Ruta Cañon	Varios predios	Realizar la entrega de materiales de ferretería del contratista y el proyecto Ceibas a los usuarios.
8	16/09/2021	1	Ruta Cañon	Varios predios	Seguir con la entrega de materiales en esta ruta, por lo complicado nos vimos obligados a pernoctar.
9	17/09/2021	1	Santa Helena	Varios predios	Caracterización de predios, verificación de estructuras, hornillas y tanques australianos.
10	20/09/2021	1	Neiva	Oficina Cam	Participación en reunión en las estrategias para el PSA.
11	21/09/2021	1	El Vergel	Varios sitios	Seguimiento a las obras construidas para el acueducto, atendiendo inconformidad...
12	22/09/2021	1	Santa Lucia	Varios predios	Caracterización y seguimiento a obras entregadas por el proyecto rio las Ceibas.
13	23/09/2021	1	Platanillal	Varios predios	Realizar capacitación y labores para implementar sistema de riego para huerta en centro educativo,
14	27/09/2021	1	La Plata	Centro inv. la Colonia	Participación en la reunión equipo técnico, investigadores y aportantes para mejorar la matriz.
15	28/09/2021	1	Santa Helena	Escuela	Reunión para tratar problemática puntos limpios
16	29/09/2021	1	Palestina	Escuela	Reunión se trataron varios temas sobre loas obra s y equipos entregados para los cafeteros de la zona.
17	30/09/2021	1	Santa Lucia	Varios predios	Seguimiento a obras entregadas por el proyecto rio las Ceibas en vigencias anteriores.



HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
Ingeniero agrícola
CC No 93.368819 de Ibagué

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL BENEFICIO DEL CAFÉ

SECADEROS SOLARES DE CAFÉ, FOSAS, DESPULPADORA, Y SISITEMAS DE AGUAS MIELES.





ENTREGA DE MATERIALES EN LAS RUTAS DEL NOAT Y DEL CAÑON









INNOVACION EN EL MANEJO DEL AGUA Y SISITEMAS DE RIEGO








Cuenca Río
Cabas
Theatro Real











V






ESPAÑ








OBJETIVOS








ESPAÑ










R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Aa Ee Ii Oo Uu










A B C D E F G H I J K L M N


















Rotoplast
AcuaPlast 2000L



RECOMENDACIONES:


Para el eficiente funcionamiento de las hornillas ecoeficientes se debe de concientizar a sus usuarios del debido mantenimiento y manejo, para realizar sobre todo la limpieza del ducto de salida de humo y ceniceros y también el tamaño de la leña que entre totalmente en el compartimiento y se pueda cerrar totalmente la puerta, además se deben de revisar los diseños existentes parta mejorarlos y lo mismo el proceso constructivo que parece tener algunas inconsistencias.

Se recomienda analizar la construcción de los sistemas de aguas mieles en lo que corresponde al tipo de tanques, su distribución, clase de material y diseño óptimo para un funcionamiento eficiente debido que la mayoría se deben de construir o instalar en zona de ladera de altas pendientes y terrenos inestables, implementar en el beneficio del café los nuevos beneficiaderos tipo Ecomil que ahorran bastante agua en el traslado y limpieza y manejo de las mieles que suelta el grano en su fermentación y en la fabricación de los nuevos secaderos solares de café utilizar materiales de mejor calidad y más resistentes como cambiar la madera por el acero y las cubiertas de plástico o polietileno por tejas de zinc u otro material más resistente a los vientos y factores climáticos..

Se debe de motivar a los cultivadores a implementar e instalar nuevos y eficientes sistemas de riego para cultivos con el fin de dar más eficiencia y eficacia en el manejo del agua, aunque esta renovación tiene y merece unos costos elevados de recursos económicos y de mano de obra importantes pero que tecnifican el campo y dan más rentabilidad a los habitantes de la zona de nuestra cuenca.

Se deben de tener más bosques o reforestar zonas para tener el material dendroenergeticas que aporten la leña para estas hornillas ecoeficientes, pero en la zona y mayoría de predios no existen las áreas necesarias para estos proyectos.

Presenta:



HECTOR FRANCISCO CELIS GUTIERREZ
CONTRATISTA

ANEXOS DE RECORDS DE VISITAS

Periodo: Septiembre 2 de 2021 al 1 de Octubre de 2021

Contrato 222 de 2021

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 07/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Marcos Adelmo Lozano Tovar		**CÉDULA:** 12183365
VEREDA: Vergel	**FINCA:** Villa Lozano	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos generados en el Predio por actividad Pecuaria (Pollos y Cerdos)

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se Evidencio que estaban en Proceso de Sacrificio de Pollos, donde se realiza Compost con las plumas, y los cerdos los manejan Con cama Profunda. y el abono que sacan lo utilizan en la huerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se tomó registro fotografico de la actividad de Sacrificio de Pollos, de la disposición de Plumas. y demás residuos, se toma coordenadas.

Coordenadas Altura
E 832322 1033m
N 808308

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA** Jiva Marcela Camargo Ramos
NOMBRE:	**NOMBRE:**

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 10/09/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA:
BENEFICIARIO: AMPARO TRUJILLO.		CÉDULA:
VEREDA: CANOAS	FINCA: CANOAS.	ÁREA TOTAL DEL PREDIO:

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA: CARACTERIZACION DE VIVIENDA RURAL, TEMAS DE ESTUFAS Y BENEFICIO DEL CAFE, SEGUIMIENTO A HORNILLAS ECOEFICIENTES, E: E 857055 1663 N 809404 m.s.n.m

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:
La Hornilla ecoeficiente construida presento problemas de esparcimiento de Humo en toda la cocina. por Agotamiento del Sistema. y El Humo No sale completamente por la chimenea, sino que se Devuelve x los Fogones y compuertas

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:
Parece que el comportimiento de la Leña No es Suficientemente grande y la Leña queda x fuera y debe de ser de tamaño muy pequeña y x tal Razon no se puede cerrar la compuerta, y parece que se dificulta para que las cenizas salgan del comportimiento y caigan al cenicero.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:
tiene 1ha de cafe sembrado se beneficia tradicionalmente, sin Seccado de cafe solar.
- se hace disposicion de los residuos organicos para abono el igual que la cascota de cafe, los residuos Reciclables los Acumula hasta que pase a recogerlos la Volqueta del municipio, la alcaldia Piensa instalar pto Limpio.

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Amparo Trujillo.	FIRMA: ING LINA CAMARGO
NOMBRE: 55167885 M. 3124628085	NOMBRE: ING. FRANCISCO CELIS

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 10/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Libia Quimbaya 3173172413		**CÉDULA:** 26648536
VEREDA: Canoas	**FINCA:** El Progreso	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos sólidos

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

En el Predio tienen gallinas para consumo propio y Cultivo de platano tambien para consumo Propio.
El Proyecto Ceibas entrego hornilla eficiente, la cual Funciona en bien, ya que se realiza limpieza de Cenizas y la leña la recogen de Palos secos.
Residuos Organicos: los acumula y los lleva con el hijo que tiene mayaneros en San Miguel
Residuos Reciclables: los Acumula en el Predio hasta que Pase la Volqueta

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Residuos inservibles: los acumula y quema.
Seguimiento a los residuos sólidos generados en el predio, se toma registro Fotografico y las respectivas Coordenadas.

Coordenadas Altura
E835160 1542m
N809576

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

- Se recomienda recoger los residuos reciclables en bolsas o costales para facilitar su recolección

BENEFICIARIO: **FIRMA:** Libia Quimbaya	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:** Leidy Marcela Camargo Ramos

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 03/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Lina Maitely Pedroza		**CÉDULA:**
VEREDA: Chapuro	**FINCA:** Los Billares	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos sólidos generados en el predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que los residuos de escombros generados por la demolición de la batería sanitaria, fueron arrojados por la ladera, en cuanto a los residuos organicos y cascara de café lo utilizan como abono para el mismo cultivo de café, las botellas plásticas las acumulan en la parte trasera de la casa y los demás residuos inservibles los queman. Los residuos Reciclables son regados por el Predio.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se tomo registro fotografico y las respectivas coordenadas.

Coordenadas Altitud
E 880340 1655m
N 803949

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se recomienda reutilizar los escombros para armar gaviones y estabilizar el terreno o socaliza a Neiva para su debida disposición

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:** Lina Marcela Camargo R.

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 22/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO BELLO		**CÉDULA:**
VEREDA: SANTA LUCIA	**FINCA:** VILLA GLORIA.	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA: SEGUIMIENTO A LAS OBRAS CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES DESARROLLADOS POR EL PROYECTO RIO LAS CEIBAS.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

- 1 HORNILLA ECOEFICIENTE EN BUEN ESTADO DE CONSTRUCCION Y EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO REGULAR Y EFICAZ.
- 1 SECADERO DE CACAO EN BUEN ESTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
- 1 - BIODIGESTOR Construido x Usuario.
- Durante la visita se evidencio que en el Predio tienen 18 cerdos y el excremento es utilizado para gas por medio de un biodigestor subterraneo

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

También tienen gallinas en poca cantidad pero no Utilizan gallinaza. estan a campo abierto.

- Se evidencia buen manejo de los residuos sólidos

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Gerardo Olivenos	**FIRMA** ING. FRANCISCO CELIS
NOMBRE:	**NOMBRE:** ING. LINO CARDENO

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 30/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: MERY. CALDERON 3102795997		**CÉDULA:** 55'161.458
VEREDA: SANTA LUCIA	**FINCA:**	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS: X	RECURSO HÍDRICO: X	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL: X

OBJETO DE LA VISITA: SEGUIMIENTO A OBRAS CONSTRUIDAS X EL Proyecto Rio las Ceibas, y Estado Ambiental de las condiciones habitacionales.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

En el año 2019 se construyó una hornilla ecoeficiente que presenta problemas de taponamiento de la chimenea metalica por falta de mantenimiento y sacar las cenizas del cenicero, pero esta funcionando, existe una bateria sanitaria con problemas de construccion.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

-Durante la visita se evidencio que el usuario tiene Pollos de engorde, gallinas y 2 Cerdos Para consumo Propio, Porque se capacito en temas de Comportar la gallinaza, Pollinaza y las Plumas, también se capacito en disposición de mortalidad y manejo de Porquinaza. (2 cabezas traseros 2da docenas)

- El usuario manifesto la incomodidad del Punto limpio de la vereda Santa lucia el cual esta lleno de basura que depositan Personas de otras Veredas. Por lo que se comunico de la reunión Para los Presidente de las JAC el miercoles 29 de Septiembre.

-Se tomo registro Fotografico y las respectivas coordenadas.

Coordenadas	Altura
E 833202	1045 m
N 307591	

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA** ING LINA CANANGO
NOMBRE:	**NOMBRE:** Ing. Francisco Celis

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 30/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Elcias Yague Rivera 3165795326		**CÉDULA:** 493651.
VEREDA: Santa lucia	**FINCA:** El Rubi	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 1ha

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos resultante de actividades pecuarias.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Durante la visita se identifico que el señor yague tiene 2 galpones para gallinas ponedoras y 2 para pollos de engorde, por lo que se capacitó en temas de manejo de gallinaza y pollinaza.
2. Se realizo identificación de inversiones realizadas por el Proyecto Ceibas, se evidencio que son beneficiarios de batería sanitaria y sistema séptico
3. El usuario nos manifiesta que solicita. modulo de sacrificio de pollos

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: 4. Sacan la basura para el carro de ciudad limpia

Se tomo registro fotografico, se capacito y se tomo las respectivas coordenadas.

Coordenadas

E 333 202	Altura
N 307 591	1034 m

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Elcias yague	**FIRMA** Ing. Francisco Celis
NOMBRE: Elcias yague	**NOMBRE:** Ing. Maricela Camargo R

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceiba

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 17/03/2024	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** 315 221 3871
BENEFICIARIO: María Eneida Tole		**CÉDULA:** 36172488
VEREDA: Ceibas Arriba	**FINCA:** El Espino y Cotelu	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**
		Canal		

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a la hornilla ecoeficiente y la fuente de energía utilizada para la hornilla, Tanque de almacenamiento, batería sanitaria y sistema séptico.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Durante la visita se evidencio que la leña usada para la hornilla son palos secos encontrados cerca del predio, la señora manifiesta que la demora entre 2min a 3min cocinando el almuerzo.
2. En el Predio también se encontro un tanque de almacenamiento de agua de 1000L en buen estado y uso., este fue entregado por el proyecto hace 2 años. 3 se encontro batería sanitaria construida por la Alcaldía, actualmente no se encuentra en uso.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: las aguas residuales son conducidas al pozo artesanal.

Las actividades realizadas en el Predio son toma de registro fotográfico toma de coordenadas y medidas de los baños.
También se visito la casita comunal, donde se evidencio que los tanques sépticos entregados por el proyecto Ceibas, estan sellados, Producto de un incendio ocurrido en el predio hace 4 meses.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

- Se recomienda, retirar los tanques septicos y tapar los huecos para evitar accidentes.
- Se recomienda hacer limpieza de cenizas y cerrar la puerta de la leña de la hornilla ecoeficiente.

BENEFICIARIO: **FIRMA:** Eneida Tole.	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE: María Eneida Tole	**NOMBRE:** Francisco Ceiba María Alejandra Bonilla Esteban Lina Marcela Camargo R.

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida. sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS

Comunidad

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 10/09/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA:
BENEFICIARIO: LILIA QUIMBAYO.		CÉDULA: 26'648.536
VEREDA: CANOAS	FINCA: EL PROGRESO	ÁREA TOTAL DEL PREDIO:

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA: CARACTERIZACION PREDIO Y SEGUIMIENTO a los Estructuras y beneficio del Cafe, hornillas ecoeficientes en su funcionamiento y eficiencia.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

- Cultivos: Platano para consumo - FINCA.

COORDENADAS E885160
N 809576
1542 m s.n.m.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Hornilla ecoeficiente construida hace mas de 3 años funciona eficientemente, no le Produce humo, solo el que sale x la chimenea.

Leña de maderos de 30 cms y se cierra la Puerta para mejorar la eficiencia.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Acueducto - manguera de la Quebrada?

No tiene cultivo de cafe, ni secadero Solar ni ninguna obra o estructura de beneficio.

BENEFICIARIO: FIRMA: Silvia Quimbaya	ASISTENTE TÉCNICO: FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: ING. Francisco Celis

Gobernación del Huila

317 8072418

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 02/09/2024	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** 3209334156		
BENEFICIARIO: Elsa Gonzalez Vega - Leonardo Delgado		**CÉDULA:** 26560295.		
VEREDA: La Mata	**FINCA:** La Primavera 2	**AREA TOTAL DEL PREDIO:** 20 ha.		
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Caracterización del Predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que el Predio cuenta con batería sanitaria en buen estado hecha por el Propietario,, También se construyo un Pozo séptico artesanal desde hace 20 años,, El Predio tiene una bomilla en mal estado. El Predio cuenta con beneficiadero y Secadero hecho por el Propietario Pero no Cuentan con Sistema de aguas mieles, se vierte a Campo abierto. y la cascara. Cultivo de Café = 2ha. / 11000 Palos. / 30% esta en Zoca de Café la utilizan como abono en el cultivo.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se toma registro Fotografico, las respectivas Coordenadas y se realizó Capacitación de los Residuos Solidos Reciclables y Respel para su adecuada disposición.

Coordenadas.

E 899717

N 797659

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

- Se recomienda hacer la separación en la Fuente de los residuos Sólidos y depositarlos en el Punto Limpio de la Colonia.

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Leonardo Delgado	**FIRMA** Francisco Celis
NOMBRE: Leonardo Delgado Consejal	**NOMBRE:** Maria Alejandra Bonilla Camargo Ramos / Maria Alejandra Bonilla Esteban.

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 17/09/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA:
BENEFICIARIO: Salvador Pascuas Gong		CÉDULA:
VEREDA: Platanillal	FINCA: Rancho Grande	ÁREA TOTAL DEL PREDIO:

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:
	x	x		

OBJETO DE LA VISITA: Caracterizacion y seguimiento de obras construidas y

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Este Predio es ganadero y x el momento No se le he realizado ningun tipo de obra de hornillas ecoeficientes ni Sistemas de Aguas Residuales.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se Realiza entrega de materiales x parte del Proyecto Rio las Ceibas. en compañia de la Contratista Loreni

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO: FIRMA: Maria Gomez	ASISTENTE TÉCNICO: FIRMA Ing. Francisco Celis
NOMBRE:	NOMBRE: Ing Lina Cemargo

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RECORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA.

FECHA DE VISITA: 21/09/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA: Rio las Ceibas.			
BENEFICIARIO: ROSA CAMPAZ / J. Antonio Saldaña			CEDULA: 12'098.666		
VEREDA: VERGEL		FINCA Villa Saldaña.	ÁREA TOTAL DEL PREDIO:		
BOSQUES Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL	

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento A Construccion de hornillas ecoeficientes y del Sistema de riego finca - Acueducto.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

La hornilla esta en buen funcionamiento, la Usuaria se realiza el mantenimiento y uso adecuado y Afirma que es eficiente y presta buen Servicio, C: 2° 51' 51.6" W 75° 08' 0,66" msn.m 1066. En la coccion de arroz normalmente cocina 1/2 libra de arroz y se demora en este hornilla entre 25 y 30 minutos.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Como Usuaria del acueducto Veredal del Vergel que se construyo hace 2 años, me comunica que esta fuera de servicio por que hubo una. evacuente de la quebrada las herreras, daño unas tuberias por instalador, y llena de arena el tanque Desarenador.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se recomienda realizar proxima visita tecnica al sitio del lugar de la captacion del. Acueducto del Vergel para revisar el funcionamiento y el estado de sus obras complementarias.

y Realizar Reunion para el dia 06 de octubre con los Usuarios del Acueducto Rural. en la caseta comunal. hora 9:00 AM

BENEFICIARIO: FIRMA: Rosa Senis Campaz.	ASISTENTE TÉCNICO: FIRMA
NOMBRE: 38 469 685 / 3203388429.	NOMBRE: ING. Francisco Celis

El camino de la EDUCACIÓN — Neiva LA RAZÓN DE TODOS — MUNICIPIO — LAS CEIBAS

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 21/07/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Rodrigo Sunce Tovar		**CÉDULA:**
VEREDA: El Vergel	**FINCA:** Palmita	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a la disposición de residuos solidos y seguimiento a inversiones

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que en el Predio utilizan los residuos organicos para la huerta, la gallinaza la amontonan para su descomposición y regarla, los residuos inservibles los queman, los residuos reciclables los amontonan.

En cuanto a las inversiones entregadas por el Proyecto se encuentra la hornilla ecoeficiente en mal estado y funcionamiento, debido a que

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: la chimenea se encuentra tapada, por lo que colocan otra chimenea Provisional Para evacuar el humo, también se observo que utilizan leña muy grande que no permite cerrar la tapa.

- El tanque australiano se encuentra en estado bueno pero sin funcionamiento.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se capacito en temas de manejo de gallinaza, se tomo registro Fotografico, se dejo la recomendación de usar leña más pequeña y hacer limpieza de la chimenea. Para mejorar su funcionamiento y por ultimo se tomo las respectivas coordenadas.

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: La señora manifiesta que no sabe Firmar	**FIRMA**
NOMBRE: Yolanda Tovar Lozano. 36963545.	**NOMBRE:** Ing. Francisco Celis Ing. Ana Marcela Camargo Ramos

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 06/09/2022	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Jorge olaya Fernandez. 3157295497.		**CÉDULA:** 12120147
VEREDA: Palestina.	**FINCA:** Villa Maria.	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 2ha.

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos sólidos generados en el Predio.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Caracterización Predial. -> Cuentan con hornilla eficiente en buen estado y funcionamiento, Secadero y beneficiadero hecho por el dueño, batería sanitaria, sistema séptico entregados por el Proyecto Ceibas al igual que el sistema de aguas mieles

Tratamiento de residuos:

- Residuos organicos: se mezclan los residuos de cocina con la cascota de café,

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: el estiercol de ganado y caballo.

- Residuos Reciclables inservibles los acumulan para depositarlos o entregarlos a la volqueta de la Alcaldia (que sube cada mes)

Respel. -> volqueta.

Coordenadas.	Altura.
E 836521	1770
N 910583	

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se recomienda hacer la separación en la Fuente para facilitar la selección de los residuos reciclables y Respel.

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA** Ing Fio Celis
NOMBRE: Maria Fernanda Olaya O	**NOMBRE:** Ivia Marcela Camargo Ramos

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 26/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Gilma Ortiz	3144340934	**CÉDULA:** 36175072
VEREDA: Palestina.	**FINCA:** Villa María	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 3ha

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos sólidos generados en el Predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

En el Predio tienen cultivo de café correspondiente a 2.5 ha (9.000 palos) con 1 ha nueva y otra Parte con renovación por siembra (4.000),
En el Predio tienen secadero y beneficiadero en mal estado, también tiene despulpadora y sistema modular entregado por una ONG.
- Tratamiento de residuos sólidos:
Residuos orgánicos: Depositan en Fosa con la Pulpa de cacota de café

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Residuos Reciclables: Se Separa en telas
Residuos Inservibles: Doña Gilma gestiona la volqueta Para que recoja los residuos. / Respel -> Caseta Respel del Mezón
- tienen Lombrilla eficiente en buen estado y Funcionamiento.

Coordenadas	Altura
E 886 539	1734m
N 810 663	

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se recomienda gestionar la volqueta con la alcaldía Para recolectar los Puntos de contaminación:

1. Punto de contaminación en una curbiada en la vereda San Miguel
2. Punto de contaminación Caseta Respel Canoas
3. Costales de basura en Predio en Canoas

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Gilma Ortiz. F.	**FIRMA** Fco Pelis
NOMBRE: Gilma Ortiz Franco	**NOMBRE:** Lina Marcela Camargo Ramos

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 08/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Priscila Ricaute Chala. 3054651612		**CÉDULA:** 36172305
VEREDA: Chapuro	**FINCA:** Buena vista	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 3hq

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos sólidos generados en el Predio.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que los residuos organicos resultantes de la Cocina. la disponen en el cafetal. la cascota de café se utilita como abono en la huerta de Cebolla, los residuos reciclables los ensiembles los queman. los residuos Respel los acumulan y los llevan a la casota Respel chapuro.

Cultivo de café : 2ha (2500 Palos)

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se toma registro Fotografico y las respectivas Coordenadas. y Capacitación de triple lavado de los residuos Respel

Coordenadas	Altura
E 831145	1612m
N 804120	

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se recomienda no quemar la basura, acumular los residuos Respel para recogerlos. y llevarlos a Neiva. y llevar los residuos Respel a la casota en el mes.

Edinson olaya → homilla ecoeficiente → 3054651612. → 1075228533.

La usuaria Priscila. Solicita.

homilla ecoeficiente - Secadero.

Tanque australiano o tanque de almacenamiento

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Prisila Ricaute.	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:** Ing Marcela Camargo Ramos

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 17/09/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA:
BENEFICIARIO: BLANCA CLAUDIA BRAVO		CÉDULA: 36.177.924.
VEREDA: PLATANILLAL	FINCA: LA PALMA.	ÁREA TOTAL DEL PREDIO:

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA: SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES, Y

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se Revisa la hornilla ecoeficiente en funcionamiento y se encuentre en buen funcionamiento, solo tiene. Fugas de humo pequeñas parece ser por errores. en su Construccion, la salida de humo por la chimenea funciona con eficiencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

LA USUARIO PREGUNTO POR LA CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO CASERO.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se construya bateria Sanitaria en 2019 y Pozo Septico en concreto, utilizo los tanques de Polietileno suministrados para el almacenamiento de Agua.
Se debe de revisar si se va a Construir este.
Vigencia el punto limpio.

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Blanca Claudia Bravo	FIRMA: ING LINA TAMAYO.
NOMBRE: Blanca claudia Bravo	NOMBRE: ING. FRANCISCO CELIS

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTó NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 03/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Ing Maicely Pedroza		**CÉDULA:**
VEREDA: Chapuro	**FINCA:** Los Billares	**AREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos sólidos generados en el predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que los residuos de escombros generados para demolición de la batería sanitaria. Fueron arrojados por la ladera, en cuanto a los residuos organicos y cascara de café lo utilizan como abono para el mismo cultivo de café, las botellas plásticas las acumulan en la parte trasera de la casa y los demás residuos inservibles los queman. Los residuos Reciclables son regados por el predio.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se toma registro Fotografico y las respectivas coordenadas.

Coordenadas Altitud
E 880340 1655m
N 803949

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Se recomienda reutilizar los escombros para armar gaviones y estabilizar el terreno o socaibo a Neiva para su debida disposición

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:** Ing Marcela Camargo R.

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 09/29/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Ermes Sunce 3192532719.		**CÉDULA:** 7706549
VEREDA: El Vergel	**FINCA:** Villa Paola.	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a residuos generados por actividades Pecuarias (Pollos y Cerdos)

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que la cotheria se maneja con cama Profunda, Cada 6 meses la compostа para el jardin y huerta., En cuanto al manejo de Plumas se Compostа cada 3 meses. con tierra y ayuda del voltео.
- En cuanto a inversiones el Predio cuenta con tanque australiano que no esta en uso, al igual que dos tanques de agua de almacenamiento una de 1000L y el otro 2000 Litros, y otro tanque de almacenamiento de 2200L Para

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: uso domestico y riego en buen estado y uso.
- El Presidente de la Junta y varios usuarios: Ermes Sunce, Marcos Lozano y Rosa Campaz, comunicaron sobre unos daños en tuberias y tanque desarenador Que hace Parte del acueducto Veredal El Vergel, Ocasionado Por derrumbe de la

Coordenadas	Altura.
E 883 206	1039m
N 807 594	

quebrada la Herreras., Para lo cual se Programa Para el 22 de Septiembre una reunión con los usuarios y una revisión Previa el 15 de Sep.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

- La bomilla ecoEficiente entregada Por el Proyecto se encuentra en buen estado y Funcionamiento.
- También se evidencia que los residuos reciclables los acumulan. aparte.

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Diana Julieth caballero Medina	**FIRMA** ING. Francisco Celis
NOMBRE:	**NOMBRE:** Ana Marcela Camargo Ramos

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 22/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**		
BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO BELLO			**CÉDULA:**	
VEREDA: SANTA LUCIA	**FINCA:** VILLA GLORIA.		**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA: SEGUIMIENTO A LAS OBRAS CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES DESARROLLADOS POR EL PROYECTO RIO LAS CEIBAS.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

- 1 HORNILLA ECOEFICIENTE EN BUEN ESTADO DE CONSTRUCCION Y EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO REGULAR Y EFICAZ.
- 1 SECADERO DE CACAO EN BUEN ESTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
- 1 - BIODIGESTOR CONSTRUIDO X USUARIO.
- Durante la visita se evidencio que en el Predio tienen 13 Cerdos y el excremento es utilizado para gas por medio de un biodigestor subterraneo

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

También tienen gallinas en poca cantidad pero no utilizan gallinaza. estan a campo abierto.

- Se evidencia buen manejo de los residuos sólidos

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Gonzalo Olivenos	**FIRMA** ING. FRANCISCO CELIS
NOMBRE:	**NOMBRE:** ING. LINA CARDOZO

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 18/08/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** 3157734537		
BENEFICIARIO: Victor Alfonso Saldaña Diaz.			**CÉDULA:**	
VEREDA: Primavera	**FINCA:** Laurel		**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Caracterización del Predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que el Predio cuenta con batería sanitaria en buen estado y uso al igual que el Sistema Séptico, También cuenta con beneficiadero, bandilla coreficiente en buen estado y Funcionamiento, En cuanto al Sistema de aguas mieles el usuario manifiesta que no se ayuden Cultivo de café = 17000 Palos / 3,5 ha instalar bien por el tamaño y se donaron Actividad Pecuaria = Gallinas para consumo.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se toma registro fotografico, las respectivas coordenadas y se realiza capacitación de la adecuada disposición de los residuos Sólidos organicos, reciclables y peligrosos Respel

Coordenadas

E 885430

N 809923

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

- Se recomienda hacer la separación en la Fuente de los residuos para su adecuada disposición en el punto limpio de Primavera

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Ramon Saldaña	**FIRMA** Fco Ceibas
NOMBRE:	**NOMBRE:** Laura Marcela Camargo Ramos, Maria Alejandra Bonilla Esteban.

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 19/03/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** 3144339332
BENEFICIARIO: Isaac Bustamante - Albenis Gonzalez		**CÉDULA:** 26542704
VEREDA: La Plata	**FINCA:** La Primavera 1	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 2,5 ha.

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Caracterización del Predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que el Proyecto invirtio en la hornilla ecoeficiente en febrero del Presente año,, El Predio cuenta con bateria sanitaria y Sistema septico artesanal construido por el dueño.
Cultivo de Frijol = 1 ha. Cultivo de maiz = 1 ha.
Cultivo caña = 1,5 ha. → Trapiche artesanal Para consumo
Cultivo CAFÉ = 2,5 ha / 10.000 Palos en total.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Tienen gallinas Ponedoras, el Predio cuenta con beneficiadero artesanal y el CAFÉ lo secan en una Plancha.
En cuanto a los residuos Sólidos organicos lo aprovechan como abono al igual que la Cascara de CAFÉ, los residuos reciclables como plasticos lo utilitan como Combustible en la hornilla panelera. y los residuos Peligrosos se acumulan en el predio.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

- Se recomienda hacer la separación en la Fuente para depositarlos en el punto limpio de la Colonia.

- Se toma registro Fotografico y los respectivos coordenadas.
Coordenadas: E 333544 Altura 2129msnm
N. 797590-

BENEFICIARIO:	**ASISTENTE TÉCNICO:**
FIRMA: Luz Albenis Gonzalez V.	**FIRMA** JER
NOMBRE:	**NOMBRE:** Maria Alejandra Bonilla Esteban.

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

¡Cuida tu naturaleza!

¡Nuestro Río!

FECHA DE VISITA: 06/03/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** 3174731362
BENEFICIARIO: Yolanda Valderrama		**CÉDULA:** 36153237.
VEREDA: Chapuro	**FINCA:** El Roble	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 2ha

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento al manejo de los residuos sólidos y biomasa

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

- Durante la visita se evidencia que el predio tiene hornilla ineficiente. la cual la Señora manifiesta que la hornilla gasta mucha leña, Pero se evidencia que es Por Falta de cerrar la Puerta de la leña. Por tanto se hizo tal recomendación. de utilizar el bagazo de caña como biomasa y combustl
- Tambien tiene hornilla. Para Panela. Por lo que se recomendo utilizar

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Coordenadas - el bagazo de caña como combustible para la hornilla.
6990674 de Panela Cuando estén Produciendo.
N 903 606 - Se evidencia que la cascara de cafe no la reutilizan Para abono sino que la botan en el Suelo. Por tanto se hizo la recomendación

Cultivo de caña 1ha
Cultivo de Frijol 1/6 ambos

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

Cultivo de café 3ha. 1200 palos.

San Marcos. (16) 1 ha
El Roble (2)

BENEFICIARIO: **FIRMA:** Yolanda Valderrama	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA** Jean Jose Peña
NOMBRE:	**NOMBRE:**

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 06/09/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** 317 7408919 - 3187692285
BENEFICIARIO: Maira Rut olivos		**CÉDULA:**
VEREDA: Chapuro	**FINCA:** La Primavera	**AREA TOTAL DEL PREDIO:** 15 ha

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento al manejo de los residuos sólidos de los cultivos

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que tienen cultivo de CAFE y de maiz. por lo que se hizo la recomendación de hacer abono
2 ha Cultivo de Café con la broca de CAFE y la cosecha de maiz ya
cultivo de maiz. que se visualizo que lo tiran al rio/suelo sin
↳ 12.000 palo el Proceso de descomposicion
↳

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

- La bomilla ecoeficiente se encuentra en buen estado y la señora manifiesta que funciona bien y que cuando se devuelve el humo le mete un bagazo en el compartimiento de la ceniza y el tubo absorbe todo el humo.

Coordenadas
E 930172
N 903129

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Yuli Andrea Tovar	FIRMA: Jean Franco Lobo
NOMBRE:	NOMBRE:

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

¡Cuida tu naturaleza!

Cuenca Río Las Ceibas ¡Nuestro Río!

FECHA DE VISITA: 09/08/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:**
BENEFICIARIO: Emerlinda Fiero		**CÉDULA:** 36.169.624
VEREDA: Floraguita	**FINCA:** El Paraiso	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 4 hectareas

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a los residuos sólidos de las actividades agropecuarias

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

* En el Predio visitado se evidencio que realizan la actividad de cultivo de caña, donde utilizan el bagazo de caña como abono en el mismo cultivo

* El Predio recibio hornilla ecoeficiente hace 6 años y ahora presenta desgaste ya que se ahoga.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

* No utilizan Agroquimicos

Coordenadas
E 881461
N 810140

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO: **FIRMA:** Esmeralda Fiero	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:**

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

cam Corazón	LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
		Versión:	4
		Fecha:	23 Abril de 2019

TEMA: Manejo de residuos sólidos y vertimientos | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Lina Marcela Camargo, Maria Alejandra Bonilla

SITIO DEL EVENTO: Institución Educativa Sede chapuro | MUNICIPIO: | FECHA: 6/Agosto/2021 | HORA: 9:30am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
	Lina Marcela Camargo R		X	1075274631	CAM	Ing Ambiental	Neiva	3222171955	linacamargo476@gmail.com	Si	
	Maria Alejandra Bonilla		X	1075258757	CAM	Prof. Ambiental	Neiva	3122718518	alejandrabonilla9127@gmail.com	Si	
	Vaneza Alexandra		X		I.E. Chapuro	Estudiante	Neiva			Si	Vaneza cardoso
	DAINNA VALENTINA		X	1075800777	I.E chapuro	Estudiante	Neiva	3167231941	clarisaliveros1@gmail.com	Si	molano oliveros
	Diana C. Murcia I		X	1003895734	U. Tolima	Docente en Formacion	Neiva	3186877213	ibarracarolina088@gmail.com	Si	Diana C. Murcia I
	Reni murcia	X		7721479	IE chapuro	Familia	Neiva	3227638627		Si	Reni murcia
	Kevin Andres Nieto M.	X			I.E. chapuro	Estudiante	Neiva	3224201671		Si	Kevin Andres Nieto
	Yubi tatiana Nieto		X		IE. chapuro	estudiante	Neiva	3162428811		Si	Yubi tatiana Nieto
	Steven Alexander Bahamon	X		1075236896	I.E. Chapuro	Docente	Neiva	3107741890	alex1palencia1@gmail.com	Si	
	FRANCISCO CELIS	X		93368814	CAM	INGENIERO	NEIVA	3118088923	francisco-94@hotmail.com	Si	
	Guillermo Sánchez Martínez	X		7709231.	IE Chapuro	Docente.	Neiva.	3103368843	inggsm1478@hotmail.com	Si	
	Sofia Castañeda T		X	36303634	IE chapuro	DOCENTE	NEIVA	3133541988	sophiacoza@hotmail.com	NO	

TOTAL ASISTENTES: | HOMBRES: 5 | MUJERES: 8

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 13/08/2021	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** Cel.
BENEFICIARIO: Mercedes Fernandez		**CÉDULA:** 3172702554
VEREDA: (Zulia) Palestina	**FINCA:** Zulia	**AREA TOTAL DEL PREDIO:**

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento del manejo de residuos sólidos en el Predio y de la hornilla ecoeficiente.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

* Durante la visita se evidencio que hornilla ecoeficiente no se utiliza a menudo porque el humo no sale por el tubo sino que el humo se dispersa.

* También se evidencia que cuentan con cultivo de café (2.000 Palos), se hace renovación por zoca, se saca 2 ciclos y después se saca renovación por siembra.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

* También se realiza siembra de árboles frutales por barrera dentro del cultivo de café

* Hernan olaya Fernandez, atendio la visita.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

* Se recomienda que los agroquimicos utilizados en el cultivo se depositen en la canasta Respel.

Hernan Olaya

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:**

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTó NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 11-08-21	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** Río Las Ceibas
BENEFICIARIO: Humberto Chávez		**CÉDULA:** 12.122.849
VEREDA: Los Cauchos	**FINCA:** El Palmar	**AREA TOTAL DEL PREDIO:** 3 Ha.

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA: Verificación unidades sanitarias instaladas para el Saneamiento ambiental de la cuenca del río las Ceibas

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA: Se recorre el predio pudiendo visualizar batería sanitaria entregada por la alcaldía hace varios años, enchapada con tanque de almacenamiento de agua en concreto. Cuenta con cultivo de maracuya de 1 Ha. con sistema de riego inicialmente por goteo con poca eficiencia, el cual lo cambió por sistema de gravedad - aspersion, almacena el agua en un tanque echizo con lamina electrosoldada y polietileno, en cualquier momento puede presentar fallas. Hace varios años por la PAO se realizo un pozo séptico el cual no está en funcionamiento

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Se realiza registro fotográfico georreferenciación, toma de medida de los vanos de las puertas. En el año 2018 la CAM construyó canaleta parshall sobre el canal de entrada de agua sobre el río las ceibas para obtener registros del caudal concesionado. El pozo séptico es de plástico instalado hace 10 años. Cuenta con 5 Ha. de cacao - borojo - popoche - mandarina.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS: Se recomienda realizar adecuación y mantenimiento de la batería sanitaria, instalación de puertas y continuar con el sistema séptico debido a que el río Las Ceibas se encuentra aproximadamente a 100 mts de distancia desde el pozo séptico existente y el vertimiento de aguas grises vertidas al suelo. Sería recomendable instalar tanque australiano para almacenamiento de agua para riego.

BENEFICIARIO FIRMA:	**ASISTENTE TÉCNICO: FIRMA**
NOMBRE: Humberto Chavez	**NOMBRE:** Ana Camargo / Maria Alejandra Bonilla / Fco Esteban

Carrera 1 No. 60 – 79. Barrio Las Mercedes
Neiva – Huila (Colombia).
Tel. (57 8) 8765017. Fax (57 8) 8765344
Correo: camhuila@cam.gov.co
www.cam.gov.co

No. SG-20140070010 A
No. SG-20140070010 H
CQR No. 1587

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 11-08-21	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** Río Las Ceibas
BENEFICIARIO: Gerardo Bonilla Bonilla		**CÉDULA:**
VEREDA: Los Cauchos	**FINCA:** La Cabaña	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:** 6 ha.

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de las unidades sanitarias instaladas para el mantenimiento y saneamiento ambiental de la cuenca del río Las Ceibas.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA: Cuenta con batería sanitaria completa en funcionamiento, pozo séptico en mampostería, tanque plástico para almacenamiento del agua. Pilón antiguo en uso. La vivienda se encuentra construida al lado de la vía. Cultiva cacao y caña. Tiene trapiche y sistema artesanal para producción de panela. Tres hectáreas en cacao.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Se recorre el predio, se visualizan unidades sanitarias instaladas, zona de cultivo, se realiza georeferenciación. Se resalta la importancia de realizar mantenimiento adecuado al sistema séptico para asegurar el buen funcionamiento y mejor calidad del agua vertida.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS: Se recomienda realizar mantenimiento periódico al pozo séptico. La vivienda está ubicada sobre pendiente inclinada, a lo cual sería recomendable ubicar la vivienda en área plana del terreno de la finca.

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA**
NOMBRE: Luz Adriana Chavez. B	**NOMBRE:** Isha Camargo María Alejandra Bonilla Esteban

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 20/03/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA: 3203573617	
BENEFICIARIO: Juan Carlos Saldaña - Jaime Ramirez Plata		CÉDULA:	
VEREDA: Santa Lucia	FINCA: Los Gramales	ÁREA TOTAL DEL PREDIO:	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento a los residuos sólidos resultantes de las actividades agropecuarias del Predio

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencio que en el Predio se tienen gallinas Ponedoras Por lo que Por el momento el unico residuo que resulta es la gallinaza, la cual Utilizan como abono en el jardín

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

Se toma registro Fotografico, las respectivas coordenadas y se capacita en el manejo adecuado del plumas y viseras. cuando. Por matar las gallinas ponedoras

Coordenadas:
E 836 325
N 813937

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO: FIRMA:	ASISTENTE TÉCNICO: FIRMA
NOMBRE: Juan Carlos Saldaña P	NOMBRE:

Gobernación del Huila

Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 06-08-21	No. VISITA:	MICROCUENCA: Quebrada San Bartolo		
BENEFICIARIO: José Lizardo Ninco			CÉDULA: 7.713.763	
VEREDA: El chapuro	FINCA: Bellavista		ÁREA TOTAL DEL PREDIO:	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA: Verificación y seguimiento a las instalaciones sanitaria e infraestructura en general entregada por la corporación para el saneamiento ambiental de la cuenca del río Las Ceibas.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA: Se visualiza vivienda antigua construida en material en zona de alto riesgo de deslizamiento del terreno, zona de ladera, pendiente inclinada alta con posible remoción en masa, con el agravante que las edificaciones presentan alto agrietamiento en su cimentación. Cuenta con batería Sanitaria en buen estado, enchapada y bombilla eficiente en uso. El sistema séptico se encuentra construido en zona de alto riesgo donde puede volcarse la estructura El Sistema de aguas mieles presentó volcamiento total de sus elementos (tubería y tanque) por azud de

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: tierra y alta pendiente. Se recorre todo el predio, georreferenciación, beneficiadero en funcionamiento. E 879288 - N 804554 1658 msnm. Secadero de café construidos en madera en funcionamiento.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS: Se sugiere por cuestiones de seguridad, la vivienda no sea habitada por encontrarse en zona de alto riesgo e inestabilidad del terreno, lo que podría ocasionar destrucción total y deslizamiento de las estructuras de vivienda y demás de beneficio agrícola (beneficiadero, secadero de café).

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Lorena Ninco Ninco	FIRMA:
NOMBRE: Lorena Ninco Ninco	NOMBRE: Francisco Celis. Lina Marcela Camargo Ramos, María Alejandra Bonilla Esteban

Gobernación del Huila — Huila Territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo — Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. — Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 27-08-21	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** Quebrada El Mico	
BENEFICIARIO: Claudia Jimena Calvo Molina		**CÉDULA:** 52.267.872	
VEREDA: Primavera	**FINCA:** Villa Claudia Parte baja	**ÁREA TOTAL DEL PREDIO:**	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA: Verificación de avance de obra de construcción de batería Sanitaria y sistema septico para el saneamiento ambiental de la cuenca

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA: Se visualiza cimentación y levantamiento de muros del área de batería sanitaria, construcción de la cajilla de inspección, fundición de tapas en concreto para los diferentes compartimentos. Actualmente la vivienda se encuentra en remodelación sin ningun habitante. Falta fundición de la placa de la batería. Cuenta con secadero de café y beneficiadero abandonado con varios años de uso. Se visualiza material de demolición (escombros).

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Se recorre el predio, toma de georreferenciación E 885056 - N 809517 a 1746 msnm. Se verifica el estado de los materiales y la infraestructura construida. Se encuentran dos cajillas en mal estado, completo abandono y posible demolición.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS: En proxima visita se realizará seguimiento a la batería sanitaria y sistema séptico. Se recomienda realizar adecuada disposición de los escombros o utilizarlos para realizar agujeros y estabilización del terreno. Se sugiere verificar la entrega de la obra en total funcionamiento y guardar todos los materiales bajo techo para conservar las propiedades de los mismos.

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA** Francisco Delis Liliana Marcela Camargo Ramos
NOMBRE: Tatiana Barrero Ortiz	**NOMBRE:** Maria Alejandra Bonilla Esteban

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 27-08-21	**No. VISITA:**	**MICROCUENCA:** Quebrada El Mico	
BENEFICIARIO: Claudia Jimena Calvo Molina		**CÉDULA:** 52.267.872	
VEREDA: Primavera	**FINCA:** Villa Claudia Parte alta	**AREA TOTAL DEL PREDIO:**	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	**SISTEMAS PRODUCTIVOS:**	**RECURSO HÍDRICO:**	**GESTIÓN DEL RIESGO:**	**SOCIAL:**

OBJETO DE LA VISITA: Caracterización del predio y verificación de instalaciones sanitarias construidas para el saneamiento ambiental de la cuenca

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA: Cuentan con batería sanitaria enchapada, en buen estado y funcionamiento, tanque de almacenamiento de agua para la batería de 500 litros de capacidad, alberca sin enchape en buenas condiciones. Cuentan con dos pozos sépticos para tratar las aguas negras y grises. Al lado posterior de la cocina cuentan con otro tanque séptico. Se encuentra hornilla ecoeficiente en buen estado sin uso. Beneficiadero de café en uso y secade de madera y polisombra en regular estado.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Recorrido del predio, georreferenciación E 885127 - N 809554 a 1738 m.s.n.m. En la vivienda cerca al beneficiadero cuentan con otra batería sanitaria. El ARD (grises) y ARnD (A. Negras) llegan a zanja conducida hacia terreno en la parte frontal. El ARD de la lavadora por zanja de drenaje a terreno en la parte posterior de la vivienda. Los residuos orgánicos se depositan en la huerta

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS: Se recomienda hacer la separación en la fuente para la debida disposición en el punto limpio de Primavera. Se recalca la importancia de no arrojar ningun elemento por el sanitario con el propósito de propender por el adecuado mantenimiento y funcionamiento del sistema. Continuar realizando mantenimiento periódico al sistema séptico

BENEFICIARIO: **FIRMA:**	**ASISTENTE TÉCNICO:** **FIRMA** Fco Belis
NOMBRE: Tatiana Barreiro Ortiz	**NOMBRE:** Maria Alejandra Bonilla Esteban

Carrera 1 No. 60 – 79. Barrio Las Mercedes
Neiva – Huila (Colombia).
Tel. (57 8) 8765017. Fax (57 8) 8765344
Correo: camhuila@cam.gov.co
www.cam.gov.co

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 30/09/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA: 317 9408919 - 3976922 85	
BENEFICIARIO: Maria Eut olivero		CÉDULA:	
VEREDA: Chapuro	FINCA: La Primavera	AREA TOTAL DEL PREDIO: 15ha	
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento al manejo de los residuos sólidos de los cultivos

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que tienen cultivo de café y de maiz. por lo que se hizo la recomendación de hacer abono 2 kg Cultivo de café con la poda de café y la cascara de maiz y 4 cultivo de maiz. que se visualiza que lo tiran al rededor del suelo en 12.000 palos el proceso de descomposicion

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA:

- La familia ecoeficiente se encuentra en buen estado y la señora manifiesta que funciona bien y que cuando se devuelve el humo le mete en bagazo en el compartimiento de la ceniza y el tubo absorve todo el humo

Coordenadas
E 930172
N 923129

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Yuri Andrea Tovar	FIRMA: Jean Franco Cely
NOMBRE:	NOMBRE:

Carrera 1 No. 60 – 79. Barrio Las Mercedes
Neiva – Huila (Colombia).
Tel. (57 8) 8765017. Fax (57 8) 8765344
Correo: camhuila@cam.gov.co
www.cam.gov.co

No. SG-20140070010 A
No. SG-20140070010 H
CQR No. 1587

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 13/08/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA: 3133955844
BENEFICIARIO: Sofía García		CÉDULA: 26420298
VEREDA: Palestina	FINCA: Las Peñas	ÁREA TOTAL DEL PREDIO: 13hectareas

BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Seguimiento y capacitación de biomasa para la hornilla ecoeficiente.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

*Durante la visita se evidencio que la hornilla ecoeficiente esta en buen estado y uso. -> Entregada por el Proyecto hace 6 años
* También se evidencia que la señora tiene gallinas y Pollos en poca cantidad. Por lo que se capacito en el manejo adecuado de las plumas y Viseras.

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: *La señora manifiesta que también cria cerdos (102) en ciertas temporadas por lo que se capacito en el uso de cama profunda y el manejo de los residuos.

Coordenadas.
E 836330
N 812 159

* El Predio tiene 3 de Pasto.

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS:

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Sofía García	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:

Gobernación del Huila

Huila Territorio de vida

LAS CEIBAS

Comunidad Cuenca Río Las Ceibas

Carrera 1 No. 60 – 79. Barrio Las Mercedes
Neiva – Huila (Colombia).
Tel. (57 8) 8765017. Fax (57 8) 8765344
Correo: camhuila@cam.gov.co
www.cam.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA No. SG-20140070010 A
ENTIDAD NTC GP 1000 CERTIFICADA No. SG-20140070010 H
COMPAÑÍA ISO 14001 CERTIFICADA CQR No. 1587
CERO PAPEL

RÉCORD DE VISITA

CONTRATO 052 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE NEIVA, LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA Y LA CORPORACIÓN AUTÓ NOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

FECHA DE VISITA: 17/03/2021	No. VISITA:	MICROCUENCA: 3139239357		
BENEFICIARIO: Rodrigo Nieto Rojas		CÉDULA: 77 09511		
VEREDA: Platanillal	FINCA: La Palma	ÁREA TOTAL DEL PREDIO: Media ha.		
BOSQUE Y BIODIVERSIDAD:	SISTEMAS PRODUCTIVOS:	RECURSO HÍDRICO:	GESTIÓN DEL RIESGO:	SOCIAL:

OBJETO DE LA VISITA:

Caracterización del Predio y actividades agropecuarias que se realizan.

ANTECEDENTES O SITUACIÓN ENCONTRADA:

Durante la visita se evidencio que la bomilla ecoeficiente construida por el Proyecto tiende a ahogarse y se devuelve el humo dejando la cocina tomada
- También se observó que la batería sanitaria no tiene la puerta, pero el usuario le ha hecho mejoramiento (enchape)
- El sistema séptico fue desenterrado año y medio después de construido por problemática sanitaria (Proliferación de Roedores), además el usuario

ACTIVIDADES REALIZADAS O TEMÁTICA TRATADA: Construyó un pozo séptico donde se depositan las aguas grises y negras del Predio.
- El usuario tiene 2 mamarenas las cuales están en cemento y se realiza lavado constante, por lo que el usuario realizó un pozo séptico para la disposición de estas residuos.
- El Microrellenos que tienen el Predio se llenó el año pasado por lo que el usuario tapo con tierra el microrellenos siguiendo la recomendación

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS: del Proyecto Ceibas.

- Se recomienda evitar la disposición de residuos sólidos en la taza del baño.
- Se recomienda revestir el Pozo Séptico destinado para los residuos de las mamarenas.

BENEFICIARIO:	ASISTENTE TÉCNICO:
FIRMA: Rodrigo Nieto Rojas.	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Lina Marcela Camargo Ramos María Alejandra Bonilla Esteban

Carrera 1 No. 60 – 79. Barrio Las Mercedes
Neiva – Huila (Colombia).
Tel. (57 8) 8765017. Fax (57 8) 8765344
Correo: camhuila@cam.gov.co
www.cam.gov.co


No. SG-20140070010 A
No. SG-20140070010 H
CQR No. 1587

TEMA: ENTREGA DE MATERIALES											
SITIO DEL PROYECTO: RUTA 2 PLAMANILLAL – LA PLATA					MUNICIPIO: Neiva			FECHA: 14 y 15 septiembre			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	PROFESIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Maria Alejandra Barrito		X	1075258757	CAM	Prof Ambiental	Neiva	3227185[illegible]	[illegible]	Si	
2	Danna Pizarro		X	1005836526	CAM	Geologa	Neiva	3137971[illegible]	[illegible]	Si	
3	[illegible]			3875[illegible]	CAM	M.V.Z	Neiva	3127[illegible]	[illegible]	Si	
4	[illegible]		X	1002[illegible]	CAM	apoyo	Neiva	3033[illegible]	[illegible]	Si	
5	FRANCISCO CELIS	X		91'368'819	CAM	Ingeniero	Neiva	3[illegible]	[illegible]	Si	

TOTAL ASISTENTES: _____ MUJERES: _____ HOMBRES: _____

Carrera 1 No. 60 – 79. Barrio Las Mercedes
Neiva – Huila (Colombia).
Tel. (57 8) 8765017. Fax (57 8) 8765344
Correo: camhuila@cam.gov.co
www.cam.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001 CERTIFICADA No. SG-20140070010 A
ENTIDAD NTC GP 1000 CERTIFICADA No. SG-20140070010 H
COMPAÑÍA ISO 14001 CERTIFICADA CQR No. 1587
CERO PAPEL



LISTADO DE ASISTENTES

Código:
Versión:
Fecha:

TEMA: ENTREGA DE MATERIALES

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

SITIO DEL EVENTO: RUTA N. CAÑON

MUNICIPIO: NEIVA

FECHA: Septiembre 14 y 15 de 2021

HORA: 12:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Blanca Bravo		X	36 [illegible] 924	Platanillal	Usuario	Neiva	3125338633		Si	
2	Salvador Pascuas	X		12'105.76[illegible]	Platanillal	Usuario	Neiva			Si	
3	Hermelinda Fierro			36'169 621	Floresita	Usuario	Neiva			Si	
4	Rodrigo Nieto				Floresita	Usuario	Neiva			Si	
5	Justo Paternoy			1'076.253 741	Flores	Usuario	Neiva	3502467481		Si	
6	Alvaro Diaz				Floresita	Usuario	Neiva			Si	
7	Maria Olila Molano		X		Cerritos	Usuario	Neiva			Si	
8	Maria Odilia Bonilla				Cerritos	Usuario	Neiva			Si	
9	Gerardo Bonilla			ZPETO	Cerritos	Usuario	Neiva			Si	
10	Asprocaeco				Cerritos	Presidente	Neiva			Si	
	Jose Albideo Lozano				Caracha						
	Olve Tovar				Vergel						
	Edgar Diaz				Vergel						
	Ivan Bravo				Vergel						
	Romulo Trujillo				Vergel						
	Hernan Sarce				Vergel						
	Asoc. Mujeres Emp				Vergel						
	Anibal Rojas			12'116.410	Vergel			3165[illegible]			Anibal Rojas
	Francisco Ceres			93'36[illegible]19	CAM	Ingeniero		3113038521		Si	