	Ministerio de Transporte **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORIA**	CÓDIGO	SGT FR-027
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 2.
		FECHA	27-Dic-2009

UNIDAD EJECUTORA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1471 de 2009
OBJETO DEL CONTRATO.

Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Ansermanuevo - Cartago, Ruta 4803. Dirección Territorial Valle.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 34,870,000.00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 de Octubre de 2009
(Día - Mes - Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 2.50 meses
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO 27 de Diciembre de 2009

INTERVENTOR: ISAISAS NARANJO CARDONA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAL

CONTRATO DE OBRA Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Ansermanuevo - Cartago, Ruta 4803. Dirección Territorial Valle.
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de Interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1471 de 2009	2.50	34,870,000.00	34,870,000.00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA
	S	AS		DESDE	HASTA	días calendario	
1						0.00	
2							
3							
4							
TOTAL						0.00	

En la ciudad de Cali, el 27 de Diciembre de 2009, se reunieron los siguientes: ISAISAS NARANJO CARDONA como representante legal o su delegado (debidamente autorizado) de la firma interventora ISAISAS NARANJO CARDONA y el supervisor del contrato o un delegado por INVIAS GUSTAVO ADOLFO GARCES VALENCIA, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.: , en cumplimiento de la Resolución No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Se ejecutaron obras de contención 10 m3 de gaviones, construcción de cunetas longitud 0000 metros, y construcción de filtro 71 m3 y concreto asfáltico 602.8 m3. ver detalle en preacta e informe final.

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	Demolición de pavimentos rígidos, pisos andenes y bordillos de	m3	2.90	69,300.00	200,970.00
2	Subbase granular para bacheo	m3	0.00	64,500.00	0.00
3	Base granular	m3	1,054.00	60,300.00	63,556,200.00
4	Base granular para bacheo	m3	40.00	73,275.00	2,931,000.00
5	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR	m2	6,458.00	1,900.00	12,270,200.00
6	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2, incluye cemento asfáltico	m3	562.20	409,586.00	230,269,249.20
7	Mezcla en caliente para bacheo tipo MDC-2, incluye cemento a	m3	39.90	428,770.00	17,107,923.00
8	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3	660.30	40,000.00	26,412,000.00
9	Pavimento de concreto hidráulico PREMEZCLADO, con MR45	m3	0.00	477,000.00	0.00
10	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	179.70	12,249.00	2,201,145.30

11	Concreto clase D F'c= 210 Kg/cm2	m3	27.00	325,000.00	8,775,000.00
12	Acero de refuerzo	Kg	1,553.90	2,894.00	4,496,986.60
13	Cuneta de concreto fundida en el lugar Tipo F (F'c= 140 Kg/cm2	m3	16.30	290,000.00	4,727,000.00
14	Material granular filtrante	m3	72.00	43,000.00	3,096,000.00
15	Geotextil	m2	450.00	3,200.00	1,440,000.00
16	Material de cobertura	m3	18.00	54,666.00	983,988.00
17	Gaviones	m3	10.00	115,107.00	1,151,070.00

SUBTOTAL	379,618,732.10
IVA	2,336,115.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	381,954,847.10
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	0
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	381,954,847.10

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	34,870,000.00
Valor IVA:	0.00
Valor total de la Interventoría :	34,870,000.00

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El supervisor del contrato No.: 1471 de 2009, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	17,435,000.00
Valor total amortizado:	17,435,000.00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1 Parcial	13-Oct al 12-Nov de 2009	13,366,356.00	0.00	13,366,356.00
2 Final	13-NOV al 27-DIC de 2009	21,503,644.00	0.00	21,503,644.00
TOTALES		**34,870,000.00**	**0.00**	**34,870,000.00**

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 27 de Diciembre de 2009
(Mes en que se firma el acta)

Isaias Naranjo C.
ISAISAS NARANJO CARDONA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 17202108244 de Caldas

GUSTAVO ADOLFO GARCES VALENCIA
Supervisor de Contrato y/o Proyecto ò Delegado por INVIAS
Matricula No.: 1920205761 del Cauca

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.