REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS No. 03	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.S
CONTRATO DE OBRA:	LP-005-2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CIU TERCIARIAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	732 DE 2020
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 1.071.123.185,00
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 212.611.626,00

A los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2021, se reunieron los señores JORGE MAURICIO CASAS VERA, en calidad de representante legal del consorcio CIU TERCIARIAS, en calidad de interventor, el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, representante legal del CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.S, en calidad de contratista, para hacer entrega parcial de las actividades concernientes al contrato de obra en referencia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en el acta de recibo parcial de obras No. 03 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS).

Para mayor constancia firman los que intervinieron:

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA
Contratista

JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante Legal
CONSORCIO CIU TERCIARIAS
Interventor Contrato

Vo.Bo. RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisor

Vo.Bo. SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura
GOBERNACION DE SUCRE

	CONTRATO DE OBRA Nº: LP-005-2020	FECHA DE CONTRATACIÓN:	DICIEMBRE 29 DE 2020	ACTA PACIAL DE OBRA Nº 3	
		PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES		
		ACTA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2021		
	OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MINNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"	FECHA DE PRORRROGA:	-		
		TIEMPO DE PRORRROGA:	-		
		REINICIO Nº 1:	-	VALOR PRESENTA ACTA:	$ -
		REINICIO Nº 2:	-		
		FECHA ACTA FINAL:	-	FECHA PRESENTA ACTA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.	VALOR INICIAL:	$ 1.071.123.185,00		
	INTERVENTOR: CONSORCIO CIU TERCIARIA REP. LEGAL JORGE MAURICIO CASAS VERA	VALOR ADICIÓN:	N/A	% DE AVANCE DE OBRA:	80,00%
DEPARTAMENTO DE SUCRE	SUPERVISOR: RAFEL HERRERA PANZZA	VALOR TOTAL:	$ 1.071.123.185,00		

En Sincelejo -Sucre, a los (08) días del mes de septiembre del año 2021 se reunieron GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO R/L.-del CONSORCIOCONSTRUCTORA CUCUTA S.A. como contratista-, e Ingeniero JORGE MURICIO CASAS VERA en calidad de R/L CONSORCIO CIU TERCIARIA como interventoría, RAFAEL HERRERA PANZZA en calidad de Supervisor designado por la Secretaría de Infraestructura, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo acta parcial # 3 de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		2. CONDICIONES ORIGINALES					3. CONDICIONES ACTUALIZADAS		4. OBRA EJECUTADA				5.VALOR EJECUTADO ACUMULADO		AVANCE %
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT.	ACTAS ANTERIORES V. TOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL CANT.	PRESENTE ACTA PARCIAL V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	
1	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	25,40	$ 26.536,00	$ 674.014,00									
2	610.1	610		Relleno para estructuras con suelo	m3	8,40	$ 47.630,00	$ 400.092,00									
3	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa)	m3	12,70	$ 522.200,00	$ 6.631.940,00									
4	630.8	630		Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)	m3	1,00	$ 433.359,00	$ 433.359,00									
5	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1.130,00	$ 4.955,00	$ 5.599.150,00									
Subtotal								$ 13.738.555,00						$ 0,00			
6	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	112,76	$ 26.536,00	$ 2.992.199,09			111,4	$ 2.956.110,40		$ 0,00	111,4	$ 2.956.110,40	99%
7	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	476,38	$ 145.032,00	$ 69.090.344,00			430,89	$ 62.492.838,48		$ 0,00	430,89	$ 62.492.838,48	90%
8	500.1P	500	PART.	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f'c = 21 Mpa)	m3	265,26	$ 602.707,00	$ 159.874.059,00			263,65	$ 158.903.700,55		$ 0,00	263,65	$ 158.903.700,55	99%
9	630.7P	630	PART.	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	120,77	$ 391.653,00	$ 47.299.933,00			113,64	$ 44.507.446,92		$ 0,00	113,64	$ 44.507.446,92	94%
10	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	219,78	$ 522.200,00	$ 114.769.116,00			204,77	$ 106.930.894,00		$ 0,00	204,77	$ 106.930.894,00	93%
11	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	24512	$ 4.955,00	$ 121.456.960,00			24373,56	$ 120.770.989,80		$ 0,00	24373,56	$ 120.770.989,80	99%
Subtotal								$ 615.482.611,00				$ 496.561.980,00		$ 0,00		$ 496.561.980,00	
12	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	111,22	$ 26.536,00	$ 2.951.334,00			47,55	$ 1.261.786,80	0,00	$ 0,00	47,55	$ 1.261.786,80	43%
13	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	476,89	$ 144.336,00	$ 68.832.395,00			439,5	$ 63.435.672,00	0,00	$ 0,00	439,5	$ 63.435.672,00	92%
14	500.1P	500	PART.	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f'c = 21 Mpa)	m3	282,14	$ 601.922,00	$ 157.787.833,00			38,55	$ 23.204.083,10	152,53	$ 91.811.182,66	191,08	$ 115.015.255,76	73%
15	630.7P	630	PART.	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	118,5	$ 390.986,00	$ 46.329.471,00			30,19	$ 11.803.283,54	0,00	$ 0,00	30,19	$ 11.803.283,54	25%
16	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	216,82	$ 521.415,00	$ 113.053.200,00			43,41	$ 22.634.625,15	98,03	$ 51.114.312,45	141,44	$ 73.748.937,60	65%
17	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	24185	$ 4.957,00	$ 119.885.045,00			5121,1	$ 25.385.292,70	14.058,13	$ 69.686.150,41	19179,23	$ 95.071.443,11	79%
				Subtotal				$ 808.839.276,00				$ 147.724.733,00		$ 212.611.626,08		$ 360.336.359,08	

REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (B)	NO MODIFICAR	$ 16.819.840,00			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (1%) (C)	NO MODIFICAR	$ 10.857.131,00			
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (C) = (D)		$ 1.048.727.575,00	$ 644.286.713,00	$ 212.611.626,00	$ 856.898.339,00
VALOR IVA A REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)	NO MODIFICAR	$ 3.575.770,00	$ -		$ -
VALOR BASICO REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS + IVA = (F)	NO MODIFICAR	$ 22.395.610,00	$ -		$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 1.071.123.185,00	$ 644.286.713,00	$ 212.611.626,00	$ 856.898.339,00
VALOR TOTAL		$ 1.071.123.185,00	$ 644.286.713,00	$ 212.611.626,00	$ 856.898.339,00

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.

JORGE MAURICIO CASAS VERA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIU TERCIARIA