VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

Oficio No. VB- 20201800020697-041

Popayán, octubre 27 de 2021

Ingeniero
PABLO AGUILAR
Supervisor del contrato
Popayán.

Ref.: Contrato No. 20201800020697 Objeto: "Realizar reparaciones locativas de inmuebles de propiedad del Municipio de Popayán."

Asunto: Solicitud de adición en plazo al contrato de la referencia

Cordial Saludo.

Por medio del presente escrito, solicito adición en el plazo al contrato de obra 20201800020697, dadas las siguientes razones:

- Al realizar el desmonte de la estructura en madera de la cubierta y de los cielos falsos en esterilla y mortero de los bloques comerciales del pueblito patojo, se pudo evidenciar que uno de los bloques presenta grietas en dos de sus muros de fachas, lo cual generó dudas de posibles incidentes a futuro si no se intervienen, por tanto, se paró las actividades sobre ese bloque, para que un especialista en estructuras de la Secretaría de Infraestructura evaluara la patología y presentara un concepto estructural y una posible solución, dicho concepto se estableció el día 26 de octubre del corriente, el cual indica que se debe realizar un reforzamiento estructural a la estructura, lo cual implica un cambio en el cronograma establecido y unas actividades adicionales por realizar, para garantizar la estabilidad de la obra y la vida útil de la estructura.

- Por otra parte, al desmostar la estructura de madera de la cubierta de los bloques, se pudo evidenciar que estos módulos presentan deterioro avanzado en la mayoría de sus elementos, siendo necesario reevaluar las cantidades de elementos metálicos, por lo cual, se presenta Acta de Balance para que éste se estudiado para su autorización. Por otra parte, se hace necesario que el Ing. Especialista evalúe la propuesta estructural de la cubierta presentada, para tener certeza de su comportamiento frente a las cargas actuantes y fenómenos naturales. Adicionalmente, ver la posibilidad de reducir las secciones de las correas para minimizar las cargas sobre los muros portantes de los bloques. Lo anterior, repercute en los tiempos establecidos, ya que se está a la espera de la autorización por parte de supervisión.

Sede: Calle 34 Norte # 3 N 100 – Barrio Prados del Norte – **Santiago de Cali** Celular 315 576 43 81;
correo electrónico: vihubrama@yahoo.es


VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

- Adicionalmente, el factor climático de lluvias se ha recrudecido en estos últimos 20 días, lo cual afecta directamente el avance de las actividades sobre las cubiertas de los bloques y otras actividades como la construcción de canales a cielo abierto, estucado y pintura, entre otras, por ser trabajos que se realizan a la intemperie y en alturas.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos treinta días (30) adicionales, para garantizar la terminación del alcance del contrato.

Gracias por su colaboración.

Atentamente,



VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
C.C. 10.535.393 de Popayán

Sede: Calle 34 Norte # 3 N 100 – Barrio Prados del Norte – **Santiago de Cali** Celular 315 576 43 81;
correo electrónico: vihubrama@yahoo.es