HOSPITAL MILITAR CENTRAL

GRUPO GESTION DE CALIDAD INTEGRAL

ACTA DE REUNIÓN

GSED

TEMA: Baños 205-2018

HOJA: 1 de 1 GRUPO O AREA:

FECHA: 24/08/18 HORA INICIO: 3:00 pm HORA FINAL:

Detalles finales de instalacion

ACTA Nº

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO / AREA	FIRMA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Puertas internas

por el peso se deben anclar al muro por visagras puertas cerradas hacia dentro y para discapacitados 1.60 x 0.90 mts con sus respectivos anclajes esta puerta es de Vidrio

Divisiones de Orinales 0.80 x 0.90

Iluminacion de 30 w Bun de 8"

Hay un punto sanitario tapado por momentos de pulir el marmol por parte de la construccion del lobby donde se arrojaron todos los desechos y asi taponar este lo cual el contratista no se hace responsable de destaparlo pero si de la construccion de la poceta

Espejos de 1,50 y 1,80 x 1 mts

	NOMBRES	CARGO / ENTIDAD	RESPONSABLE
1.	Ing Jaison Guzman	Area de Infraestructura	
2.	Ing Daniel Posada	Area contratista	Daniel Posada
3.			
4.			
5.			
6.			