MUNICIPIO: TURMEQUE					
VEREDA: RINCHOQUE					
ITEM	**DESCRIPCION**	**SI CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**SUBSANABLE**	**OBSERVACIONES**
1	TIPO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN NUEVA PLACA HUELLA).	X		NO	
2	EL VALOR TOTAL APORTE DE GOBERNACIÓN. **ANEXO 6**	X		NO	
3	EL VALOR TOTAL DE APORTE JAC MINIMO 20%. **ANEXO 6A**	X		NO	APORTA EL 24% PUNTAJE PONDERADO 4 PUNTOS
4	EL PRESUPUESTO PRESENTADO DEBE TOMAR COMO BASE Y EVALUACIÓN LOS APUS DE LA RESOLUCIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS UNITRIOS N°.053 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020.	X		NO	
5	LA INICIATIVA PRESENTADA DEBERA ESTAR AJUASTADA A LOS DISEÑOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS BAJO LA NORMATIVIVDAD EXISTENTE PAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA .	X		NO	
6	ESTUDIO DE VOLUMENES VEHICULARES DILIGENCIADO CORRECTAMENTE. **ANEXO 7**	X		SI	
7	CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL O DE QUIEN HAGA SUS VECES. **ANEXO 2**	X		SI	
CUMPLE					

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	Versión: 0 Código: M-PD-ID-F-006
INFORME DE VISITAS DE CAMPO		Fecha: 24/Jul/2019

Informe dirigido a: SECRETARIA DE GOBIERNO

MUNICIPIO:TURMEQUE	**FECHA:21 DE OCTUBRE 2021**
CONTRATO / CONVENIO No. No aplica **UN CONVITE COMUNAL 2021**	
OBJETO DE LA VISITA: **VISITA TECNICA DE UN TRAMO VIA PARA EJECUTAR PLACA HUELLA**	
TIPO DE VISITA	
Interventoría:	**Supervisión:**
Visita Técnica: X	**Otro:**

ASISTENTES

No.	Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo
1	LEONARDO AVENDAÑO	JAC	PRESIDENTE
2	HERNANDO ORJUELA MALAGON	ALCALDIA	INGENIERO PLANEACION
3	GERMAN GONZALEZ	ALCALDIA	PERSONERO
4	LAURA LANCHEROS	ALCALDIA	CONCEJAL
5	NELSON ORDUZ GUTIERREZ	GOBERNACION	INGENIERO
6			
7			
8			
9			
10			

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA


EN LA VEREDA RINCHOQUE: El tramo via a intervenir presenta una subrasante firme y estable con una pendiente con bastante inclinacion en curva que cumple las condiciones tecnicas para la construccion de placa huella con una pendiente alta en curva para su ejecucion en beneficio de la comunidad y poder facilitar el comercio de sus productos del campo para el ingreso y salida de la vereda al pueblo ya que en tiempo de invierno su acceso en este sector se dificulta bastante,se tomo evidencia fotografica serealizaron las medidas pertinentes de la via.

COMPROMISOS

La alcaldia del municipio para la ejecucion de la placa huella aporta la maquinaria y transporte de los materiales

La comunidad comprometida con el aporte de mano de obra

RESPONSABLE DE LA VISITA

NELSON ORDUZ GUTIERREZ **Nombres y Apellidos**	**INGENIERO** **Cargo**	 **Firma**