ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **Formato acta de reunión** **CÓDIGO: PA01-PR01-F02** / **Versión 1.0**	Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA	**Comité de Consultoría No 19**	
FECHA Junio 30 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Humberto Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Oscar Eduardo Pardo	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Marcela Neira	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Mario Gabriel Carbonell	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Nicolai Wilches	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 19

1. Avance del contrato.
2. Revisión del Cronograma
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM
4. Temas contratista

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance del contrato

   Compromisos del comité pasado:

   - ✓ Entrega de informes este compromiso se cumplió, la entrega se realizó el 29 de junio
   - ✓ Enviar informe de identificación de sistemas de estructuras actualizado ajustando las observaciones realizadas por la SDM este compromiso se cumplió, se realizó entrega el 29 de junio.

- El informe semanal No.19 hace parte de los documentos del acta

- Indicadores

  - Exploración y Definición de Sitios, a la fecha se cuenta con 106 puntos propuestos y aprobados por la SDM y

TEMA	Comité de Consultoría No 19	
FECHA Junio 30 de 2021	HORA 10:20 am	LUGAR Virtual

corresponde al 126% de avance.

- Etapa de Estudios y Ensayos, se ha realizado los ensayos a 78 de 84 puntos correspondientes con el 93% de avance.
- Estudios de Resistividad se ha realizado los ensayos a 78 de 84 puntos correspondientes con el 93% de avance.
- Etapa de Diseños de Estructuras, el día de ayer se entregaron 29 de 84, esto corresponde al 35 % de avance.
- Diseños de leyendas, A la fecha se han realizado 78 diseños de tableros de un total de 84, esto equivale a un 93% de avance.
- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total del 10% facturado y pagado del presupuesto general se tiene un saldo a facturar por un valor de $ 578.747.616.

2. Revisión del Cronograma

- ✓ El día de hoy se espera terminar los 84 puntos por parte de geotecnia y los 84 estudios de resistividad para dar paso a las áreas en la completitud de sus entregables.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM

- ✓ La supervisión comunica que el ingeniero Oscar Eduardo Pardo estará en reemplazo durante el periodo de vacaciones del ingeniero Carlos Humberto Becerra supervisor del contrato.
- ✓ Se solicita a la firma consultora generar un comunicado al Instituto de Desarrollo Urbano con el fin de evidencia si se tiene programada alguna intervención en los puntos definidos para la instalación de señales elevadas.
- ✓ La supervisión da a conocer el número de contacto y el correo electrónico del ingeniero Oscar Eduardo Pardo encargado temporalmente del contrato.
- ✓ La correspondencia que surja en el periodo vacacional del ing. Carlos Becerra deberá ser enviada/dirigida al ingeniero Oscar Pardo de acuerdo con el conducto regular de comunicación.

4. Temas contratista

- ✓ Se indica a la supervisión la información a presentar ante el IDU corresponderá con la ubicación y coordenadas de los 84 sitios definitivos, con el fin de indagar si en estos puntos tiene previstos algún tipo de proyecto o intervención. Para efectos prácticos será solicitado como derecho de petición para que su respuesta sea pronta, antes de que termine el tiempo contractual del presente contrato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	


TEMA	**Comité de Consultoría No 19**	
FECHA Junio 30 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Envió de carta al Instituto de Desarrollo Urbano .	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	06/07/2021

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S