Id	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras
1	**proyecto RECINTO GASTRONÓMICO, ARTESANAL Y EXPERIENCIAL DE QUIMBAYA.**	**240 días**		
2	PRELIMINARES	15 días		3
3	DEMOLICIÓN Y DESMONTES	21 días	2	4FC-5 días
4	EXCAVACIONES Y LLENOS	21 días	3FC-5 días	5CC
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	35 días	4CC	6CC
6	ESTRUCTURAS EN MADERA	30 días	5CC	7CC+20 días
7	ESTRUCTURAS METÁLICAS	120 días	6CC+20 días	8FC-60 días
8	MUROS EN BAHAREQUE	21 días	7FC-60 días	9CC
9	DIVISIONES Y CIELORASOS	30 días	8CC	10CC-40 días
10	CUBIERTA	45 días	9CC-40 días	11CC-15 días;21
11	RED SANITARIA Y DE AGUAS LLUVIAS	30 días	10CC-15 días	12
12	RED HIDRÁULICA	30 días	11	13CC
13	INSTALACIONES SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS	30 días	12CC	14CC
14	SUBESTACION	90 días	13CC	15CC
15	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL	60 días	14CC	16FC-20 días
16	TABLEROS Y ACOMETIDAS PARCIALES	60 días	15FC-20 días	17CC-20 días
17	SALIDAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES	60 días	16CC-20 días	18CC
18	LUMINARIAS	30 días	17CC	19CC+14 días
19	RED DE DETECCIÓN INCENDIOS	60 días	18CC+14 días	20FC-10 días
20	CERTIFICACION DE OBRA ELECTRICA E ILUMINACION	60 días	19FC-10 días	
21	CARPINTERÍAS	60 días	10	22
22	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	30 días	21	23CC-30 días
23	PISOS, APARATOS SANITARIOS	90 días	22CC-30 días	24FC-20 días
24	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS Y ACCESORIOS	20 días	23FC-20 días	25CC-40 días
25	COCINAS INDUSTRIALES Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN	60 días	24CC-40 días	26CC
26	PAISAJISMO Y EXTERIORES	30 días	25CC	27CC
27	AMOBLAMIENTO	60 días	26CC	
28	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	240 días		

