# CONSORCIO CB - CONTROL INTERVENTORÍA

LOTE1-SENA-064-2021

Bogotá, 18 de noviembre de 2021

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**
Entidad
**ATN.WILSON JAVIER ROJAS MORENO**
Coordinador Grupo de Construcción

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1981309 CON OBJETO: "CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS"

**Asunto:** SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Respetados:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite exponer la situación propuesta por el contratista de obra mediante el oficio CM-SENA-070 en el cual solicita levantar la suspensión del contrato en referencia, el cual se encuentra suspendido desde el pasado 24 de agosto hasta el día 24 de noviembre, y en el cual el contratista citó lo siguiente:

*"Habiéndose superado los motivos que llevaron a la suspensión del contrato y en el entendido de que los elementos necesarios para el montaje de las estructuras de trabajo seguro en alturas ya se encuentran en la ciudad de Leticia se solicita entonces la reactivación de este con el fin de dar termino a las obligaciones contractuales desde el 22 de noviembre de 2021."*

Razón por la cual esta interventoría, luego de alinear directrices con el CONSORCIO UG2, considera que, con base en la revisión directa, realizada por el CONSORCIO UG2 – Interventoría también asociada al contrato de obra CO1.PCCNTR.1981309, sede LETICIA, Amazonas, en las instalaciones del SENA

en la ciudad de Leticia revisando la información sobre la llegada de los elementos de la torre y su estado, pero, teniendo en cuenta que se acerca el final de la vigencia presupuestal 2021, y que los recursos pertenecen a la vigencia 2020, la interventoría está de acuerdo en que se levante la suspensión de contrato a partir del día 22 de noviembre con el fin de que el contratista pueda terminar sus obligaciones contractuales en todos los frentes de obra enmarcados en el contrato en cuestión, para lo cual también en los próximos días, una vez recibamos del contratista la solicitud correspondiente, es pertinente tramitar una prórroga tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría.

Por último, es importante reseñar que la interventoría hará todo lo posible para que el contrato sea terminado a cabalidad y cumpliendo todas las obligaciones contractuales; en el evento que el contratista de obra no termine a satisfacción los trabajos en el plazo que se establezca, la interventoría no recibirá el escenario de entrenamiento a menos que se cumpla con todas las especificaciones contractuales, así no se pueda culminar en la presente vigencia.

Sin otro particular me suscribo agradeciendo su amable atención y quedando atento al tramite de la solicitud en cuestión.

Cordialmente,

**MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO**
Director de interventoría
C.C. Diego Pablo Gutiérrez / Supervisor designado – SENA
Anexo: CM-SENA-070

CONSORCIO MOMENTUM
NIT: 901426842-2

Villavicencio, 17 de noviembre de 2021

**CM-SENA-070**

Señores

**MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO**
Director de interventoría
CONSORCIO CB CONTROL

**DANIEL GÒMEZ RUIZ**
Director de interventoría
CONSORCIO UG2

**DIEGO GUTIERREZ**
Supervisor contratos No. CO1.PCCNTR.1981309 y No.CO1.PCCNTR 1952747
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

REF: CONTRATOS DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1981309 CON OBJETO: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS"

**ASUNTO: SOLICITUD DE REACTIVACIÓN CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1981309.**

El presente comunicado lo elevamos con el fin de solicitar la reactivación del CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1981309 el cual se encuentra suspendido por las razones expuestas en los comunicados CM-SENA-068, CM-SENA-067, CM-SENA-059 hasta el 24 de noviembre.

Habiéndose superado los motivos que llevaron a la suspensión del contrato y en el entendido de que los elementos necesarios para el montaje de las estructuras de trabajo seguro en alturas ya se encuentran en la ciudad de Leticia se solicita entonces la reactivación de este con el fin de dar termino a las obligaciones contractuales desde el 22 de noviembre de 2021.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente

**ING. LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL**
Representante legal
**CONSORCIO MOMENTUM**
**CON COPIA:** AXA COLPATRIA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 8001047456 Y 800104745

Cel.: 3225837023 – 3003475090
Crr. 38 25 -91 Piso 2 Villavicencio - Meta
consorciomomentum@gmail.com