PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE-2D

REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES

CONTENIDO

1. OPERACIONES 1

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 1

3. ADMINISTRACION 6

4. GESTION INMOBILIARIA 6

5. GESTIÓN AMBIENTAL 7

1. OPERACIONES

Soporte y seguimiento a las actividades de pago de afectaciones, mitigación y actas viales. Monitoreo al avance de los reportes finales y anexos de cada departamento. Monitoreo y seguimiento a proveedor de PIS de la vereda las Virginias, el cual se compromete a transportar hacia la vereda los postes faltantes el día de mañana 22 de noviembre.

Continua el monitoreo y seguimiento a proveedor de PIS de la vereda las Virginias. Se programa entrega PIS conforme al cronograma establecido.

Reunión con departamentos activos en torno a cumplimiento de entrega de informes finales y anexos relativos. Acompañamiento a la reunión de cierre en la vereda Las Virginias y con autoridades locales en la alcaldía de Santa Ana. Durante esta semana ha llovido fuerte durante la noche y madrugada imposibilitando el inicio de la mitigación vial, se pronostican mas lluvias.

Reunión de seguimiento a liquidación y cierre del proyecto con ENTerritorio, Geocol y Vector para revisar temas pendientes y avance de pagos de afectaciones, RSE y Actas como también status de informes finales y anexos de los mismos. Seguimiento a fabricante de parque Biosaludable.

Recepción de correo electrónico en el que se solicita la suspensión del inicio de la mitigación vial por parte de la oficina de Planeación de Ariguaní a causa de las fuertes lluvias de los últimos días. Continua el seguimiento a fabricante de parque Biosaludable. Continuan las lluvias fuertes durante la noche y madrugada imposibilitando el inicio de la mitigación vial, se pronostican mas lluvias.

Al final de la semana se alcanza un avance en pagos de afectaciones y Actas del 100.00 %.

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Información y Comunicación

Monitoreo # 23: Se hizo visita al Barrio Los Nogales de Pueblo Nuevo en compañía del presidente de la JAC de este barrio, para atender las inquietudes de la comunidad respecto a los trabajos de mitigación vial del punto crítico que se encuentra al inicio de la vía Pueblo Nuevo-Tres Esquinas. Se acordó suspender la actividad hasta que termine la temporada de lluvias.
Se llevaron a cabo los Espacios de Coordinación, Concurrencia y Participación de cierre con la totalidad de las comunidades del AID y AII del proyecto: 9 veredas, 3 corregimientos. En estos se presentó el consolidado de ejecución y cumplimiento de compromisos de los planes de gestión social, gestión inmobiliaria y gestión ambiental en lo que al tema de mitigación vial respecta; también se formalizó la entrega de los proyectos de inversión social.



Foto 1. ECCyP de cierre en vereda Santa Helena 3/11/21



Foto 2. ECCyP de cierre en vereda Villa Concepción 4/11/21



Foto 3. ECCyP de cierre en vereda Nueva Esperanza 5/11/21



Foto 6. ECCyP de cierre en vereda La Sonora 8/11/21



Foto 4. ECCyP de cierre en Corregimiento Pueblo Nuevo 6/11/21



Foto 7. ECCyP de cierre en vereda La Esperanza 9/11/21



Foto 5. ECCyP de cierre en vereda Ochenta Mil 7/11/21



Foto 8. ECCyP de cierre en Vereda Cármen de Ariguaní 10/11/21



Foto 9. ECCyP de cierre en vereda Alto Plano 11/11/21



Foto 10. ECCyP de cierre en Corregimiento El Brillante 15/11/21



Foto 11. ECCyP de cierre autoridades locales de Pijiño del Cármen 17/11/21



Foto 12. ECCyP de cierre con corregimiento Tres Esquinas y autoridades locales de Ariguaní 18/11/21



Foto 13. ECCyP de cierre en vereda Las Virginias 23/11/21



Foto 14. ECCyP de cierre autoridades locales de Santa Ana 23/11/21

Inversión Social.

Se hizo la entrega de los proyectos PIS en las comunidades AID y AII: 9 veredas y2 corregimientos, como se ilustra en el siguiente registro fotográfico. Está pendiente únicamente la entrega del parque bio saludable en el corregimiento Tres Esquinas, previsto para el día 28 de noviembre.



Foto 15. Entrega de cerdos en vereda Santa Helena 2/11/21



Foto 16. Entrega de cerdos en vereda Villa Concepción 2/11/21



Foto 17. Capacitación técnica familias beneficiarias de las veredas Villa Concepción y Santa Helena 2/11/21



Foto 18. Entrega de proyecto PIS en vereda Nueva Esperanza 5/11/21




Foto 19. Entrega de proyecto PIS en Corregimiento Pueblo Nuevo 6/11/21



Foto 20. Entrega de equipos para fortalecimiento de la JAC en vereda Ochenta Mil 7/11/21



Foto 21. Entrega de tanques de agua en vereda La Sonora 8/11/21



Foto 24. Entrega de guadañadoras y bombas de fumigación en vereda Alto Plano 11/11/21



Foto 22. Entrega de mobiliario y equipos para la JAC de la vereda La Esperanza 9/11/21



Foto 25. Entrega de instrumentos musicales, mobiliario y equipos para la JAC del corregimiento El Brillante15/11/21



Foto 23. Entrega de implementos deportivos en vereda Carmen de Ariguaní 10/11/21



Foto 26. Alistamiento de postes de energía para entrega de proyecto PIS de vereda Las Virginias 19/11/21



Foto 27. Entrega de postes de energía de proyecto PIS de vereda Las Virginias 20/11/21



Foto 28. Hincado de postes de energía de proyecto PIS de vereda Las Virginias 25/11/21

3. ADMINISTRACIÓN

Recaudo y facturación de los diferentes proveedores, restaurantes y lavado de ropa, se revisan diariamente cuentas de cobro y soportes para el pago de proveedores.
Revisión y aprobación del informe final y entregable por parte de interventoría administrativa. Entrega de reembolsable de inversión social para aprobación.
Apoyo en el área de GI con la comunicación con los dueños de los predios, para la facturación electrónica y actualización de Rut de los pagos pendientes por afectaciones.

Organización diaria de la logística para la comida y dormida y lavado de ropa del personal staff que se encuentra en campo base.

Bienes y servicios
Cierre de facturación a proveedores de servicios de transportes, restaurantes, suministros y mantenimiento

Transportes

Durante el mes contamos con el apoyo ocasional entre 2 y 4 vehículos por día de acuerdo con el desarrollo de las actividades. Llevando el tareaje diario y el control de kilometraje.

Personal staff:
En el mes de noviembre tenemos activos 12 personas staff en las siguientes áreas.

ADMINISTRACIÓN	2
HSE	1
MEDIO AMBIENTE	3
OPERACIONES	1
GI	3
RSE	2
TOTAL	12

Tabla 1. Distribución ingresos del personal staff

4. GESTIÓN INMOBILIARIA

	Avisos	Delimitación	Contratos	Pagos
Mes	0	0	0	69
Proyecto	183	191	183	183

Durante el mes de noviembre, se cancelaron 69 predios, para un total de 183 pagos de afectaciones y cancelado al 100 %.

Participación en las reuniones de entrega de inversión social y cierre con las comunidades de las

veredas de Santa Helena, Villa Concepción, Ochenta mil y Nueva Esperanza.

Apoyo a medio ambiente en la gestión de firma de treinta y seis (28) actas socio ambientales pre y post y una (1) vía privada.

Entrega a interventoría gestión inmobiliaria, carpetas con documentos y soportes, con pagos por Bogotá y de casos especiales, para su revisión y aprobación.

Continúa el apoyo de administración, referente a las personas jurídicas que deben efectuar facturación electrónica.

Se recibió de interventoría carpetas con soportes para pago de afectaciones en cheque y efectivo, revisados y aprobados para reembolso.

Se realizaron llamadas y visitaron propietarios en Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, El molino Guajira, Bosconia y Ariguaní, quienes ya presentaron su factura electrónicamente pagando sus afectaciones; otros propietarios argumentaron que está en trámite la factura.

Reunión virtual con supervisor de operaciones y jurídico, referente a las conclusiones de la reunión gerencial, relacionadas con la facturación electrónica y avance de pagos de afectaciones.

Con el acompañamiento de la interventoría de gestión inmobiliaria, se cumplió cita con el abogado Jesús Humberto Muñoz en la población de El Molino Guajira, luego de una reunión larga y dilata con el abogado Muñoz, finalmente entrega documentos pendientes y firma con huella documentos soportes, dos actas socio ambientales pre y post, quedando pendiente firmar el paz y salvo de reconocimiento de servidumbre legal de hidrocarburos, de ocupación transitoria y de tránsito; ya que insiste con la mitigación de la vía La Ripia la cual el proyecto no la intervino y la mitigación de la vía a Villa Concepción la cual si se intervino por el proyecto y se mitigará en época de verano.

Archivo y organización de documentación de los pagos de afectaciones efectuados en cheque, efectivo y documentos de gestión inmobiliaria en cada una de las carpetas respectivas.

Escaneo información soporte de pagos de afectaciones en efectivo, cheque y envío de soportes a contabilidad y administración Vector Geophysical Bogotá.

Se apoyó a RSE en recepción de elementos para la entrega de inversión social en la ciudad de Santa Marta.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

- Se recibe por parte de la interventoría las actas socio ambientales entregadas para realizar correcciones de mejora de estas, se firma por parte de propietario 5 actas pre y 2 actas post levantas en su predio (La Sonora).
- Participación en el espacio de coordinación, concurrencia y participación de cierre con la vereda Santa Helena, vereda Ochenta mil, Carmen de Ariguaní, Alto Plano, y Nueva Esperanza del municipio de Ariguaní, no se presentaron quejas ni inquietudes ambientales.
- Contacto con el laboratorio TER S.AS para solicitar aspectos de mejora al informe de caracterización de las Aguas Residuales domésticas.
- Envió a interventoría del informe de Arqueología y del informe del desmantelamiento del sistema de Aguas Residuales domésticas del volante de Apoyo Tres Esquinas, este último, para Radicar a CORPAMAG.
- Firma por parte del propietario de 9 actas pre y 9 actas post del predio Villa Yiya.
- Se envía a interventoría el informe de caracterización de las Aguas Residuales Domesticas del volante de Apoyo Tres Esquinas con las correcciones sugeridas.
- Radicado a CORPAMAG del informe de la caracterización de las aguas residuales domésticas del volante de Apoyo Tres Esquinas e igualmente del informe del desmantelamiento del sistema de las aguas residuales domésticas.

- Firma por parte de propietarios de 4 actas Pre-registro (2 vivienda, 2 Recurso hídrico) y 6 actas post registro (4 viviendas, 2 Recurso hídrico).
- Reunión con la interventoría ambiental para tocar temas referentes a la gestión ambiental de la finalización del proyecto.
- Se recibe por parte de la interventoría aprobación de 3 actas pre y 3 actas post viales de servidumbre, 5 actas post viales públicas, 8 actas pre y 8 actas post de recurso hídrico.
- Entrega del informe final y de los anexos a interventoría para su revisión y aprobación.
- Actualización de la base de datos de las actas socio ambiental y vial solicitado por interventoría ambiental.
- Se envía a interventoría la matriz de seguimiento a la resolución 1833 del 2021 emitida por CORPAMAG con los soportes de cumplimiento.
- Se obtienen todas las firmas de las actas pre y post registro por parte de los propietarios o representantes de los elementos socio ambientales levantadas en el proyecto.

ACTAS VIALES

- Finalización de la mitigación vial en la vía Pueblo Nuevo-Carmen de Ariguaní 17.2 Km mitigados.
- Reunión con la interventoría de Geocol y grupo de vector con el fin de verificar el avance de la mitigación vial y el avance de las actas socio ambientales para el cierre social con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
- Avance en la digitalización y edición de las actas viales levantadas en el proyecto.
- Reunión con el secretario de Planeación del Municipio de Pijiño del Carmen y líder de la comunidad de la vereda La Esperanza donde manifiestan suspender los trabajos de mitigación vial en los sectores de sus comunidades hasta que cesen las lluvias.
- Levantamiento de acta post vial de servidumbre AV-SERVI-001 (10.55 Km) acompañado por el representante del predio y levantamiento de acta post vial AV-010 (2.2 Km) vía el Brillante-Peladero con el acompañamiento del presidente de la junta de acción comunal.
- Firma por parte del presidente de la junta de acción comunal de tres Esquinas de las actas post viales Av-010 y Av-002.
- Firma por parte de la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Ochenta mil el acta post Vial levantada.
- Levantamiento de acta post vial sobre la vía Pueblo Nuevo-Carmen de Ariguaní. Actualización de km levantados entre vías de servidumbre y vías privadas.
- Inspección y toma de registro fotográfico del estado de las vías de la parte sur del proyecto, vía AV-008, AV-009, AV-007.Digitalización de las vías post levantadas; entrega a interventoría para su revisión y aprobación de 6 actas post viales.
- Reunión con la interventoría Geocol grupo de vector y la supervisora ambiental de ENTerritorio para tratar temas del avance de las actas post viales y temas de la mitigación en las vías donde no se han podido hacer mitigación.
- Levantamiento del acta post vial AV-016 vía Pinogano III en compañía de la presidente de la Junta de acción comunal de la vereda Carmen de Ariguaní.
- Levantamiento del acta post vial Av-003.
- Levantamiento de actas post viales Av-008 vereda Lo verán y Av-009 vía la Ripia, a pesar de que en días anteriores no se habían presentado lluvias, estas vías presentaban sectores con empozamientos de agua y en muy mal estado, lo cual dificulto el levantamiento con el apoyo del vehículo.
- Toma de registro fotográfico de las obras de arte de las actas post viales AV-001 y AVSERVI-001.
- Mitigación vial (500 m) sobre la vía principal salida de Pueblo Nuevo Barrio el Nogal.
- Avance en la digitalización de las actas post viales levantadas hasta el momento.
- Levantamiento del acta post vial Av-006 de servidumbre.
- Levantamiento de las actas post viales AV-004, AV-012, AV-013,
- Levantamiento del acta post vial AV-007.
- Finalización del levantamiento de las actas post viales públicas del proyecto.

- Finalización del levantamiento de las actas post viales de servidumbre.
- Se continua con la edición de los videos y fotografías de las actas levantadas para ser entregadas a interventoría.
- Se corrige la presentación y el documento del plan de mitigación vial para ser entregada a ENTerritorio.
- Se firma por parte del presidente de JAC de la vereda La Esperanza el acta Post vial AV-007.
- Entrega a interventoría de actas post viales para revisión a probación.
- Se realizan ajustes y correcciones de las actas entregas a interventoría.
- Escaneo de actas socio-ambientales y viales aprobados por la Interventoría.
- Firma por parte del secretario de planeación municipal de Pijiño del Carmen de las actas post viales AV-006, AV-008 y AV-009.
- Envío a oficina Bogotá del consolidado de información de actas viales y socio-ambientales.

Levantamiento de actas viales y de vecindad

Las actas viales que no se pudieron mitigar (AV-003, AV-004, AV-006, AV-007, AV-008, AV-009, AV.012 y AV-016) en este periodo de tiempo post operativo por los distintos factores como climáticos (lluvias), solicitud de la misma comunidad, dificultad para el ingreso a estas vías, Vector dejó contrato a 2 empresas de la región (A&J y NAP) para que realice esta mitigación en el tiempo comprendido entre el 15 de diciembre del 2021 al 30 de enero del 2022. Estos trabajos serán supervisados por una persona que la empresa designe para verificar el cumplimiento de los trabajos.

Tipo de Acta	Semana	Mes	Proyecto
Acta de evaluación vial (km)	0	0	188,53
Total	**0**	**0**	188,53

Tabla 2. Levantamiento de actas viales Pre-registro

Tipo de Acta	Semana	Mes	Proyecto
Acta de evaluación vial (km)	0	114,98	188,53
Total	**0**	114,98	188,53

Tabla 3. Levantamiento de actas viales Post-registro

ACTAS SOCIO AMBIENTALES			
	Levantadas	Firmadas Por Propietarios	Aprobadas por Interventoría
Actas Pre	48	48	48
Actas Post	48	48	48

Tabla 4. Estado de actas socio ambientales

ACTAS VIALES			
	Levantadas	Firmadas Por Representante	Aprobadas por Interventoría
Actas Pre Publicas	17	17	17
Actas Pre-Servidumbre	8	8	8
Actas Post Publicas	17	17	17
Actas Post Servidumbre	8	8	8

Tabla 5. Estado de actas viales



Foto 29. Estado actual de vía vereda Loverán de Pijiño del Carmen



Foto 30. Vía Av-003 Santa Helena Puerto Lajas



Foto 31. Vía Post Av-004 Santa Helena - Villa concepción

Responsables:

Eric Larios / Edilbrando Poveda	Supervisor Operaciones
Nelson Díaz	Jefe de Grupo
Jaime D´Greiff	RSE
Joaquín Ojeda	Administración
Juan Carlos Amaya	Gestión Inmobiliaria
Alexander Bermúdez	Gestión Ambiental