INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	N° 177 DE 2021
OBJETO:	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (OBRA)
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 195.926.361,84
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) MESES
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 97.963.180,92
CONTRATISTA:	BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ
RESOLUCIÓN No.:	906 DEL 07/04/2021
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

FECHA DE INICIACION: 9 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 9 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 25 DE MAYO DE 2021
FECHA ACTA DE REINICIO N°1: 27 DE JULIO 2021
PERIODO DE ACTA: 9 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE
FECHA ACTA: 10/12/2021

En el Municipio de Arauca, a los **11/10/2021**, se reunieron: el ingeniero **ALEXI BRAVO ATAYA** Representante Legal de **BRACOL GROUP SAS** en calidad de Contratista, el arquitecto **OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ**, supervisor de la Secretaría de Educación Departamental y **JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ**, como Secretaria de Educación Departamental para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**								
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	72,80	$ 5.959,00	$ 433.815,20	72,80	$ 433.815,20	72,80	$ 433.815,20
1,2	CERRAMIENTO TELA DE POLIPROPILENO	ML	88,60	$ 14.568,00	$ 1.290.724,80	88,60	$ 1.290.724,80	88,60	$ 1.290.724,80
1,3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	ML	94,50	$ 22.257,00	$ 2.103.286,50	94,50	$ 2.103.286,50	94,50	$ 2.103.286,50
1,4	DEMOLICION MANUAL DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0.10 M	M2	141,18	$ 21.144,00	$ 2.985.109,92	141,18	$ 2.985.109,92	141,18	$ 2.985.109,92
1,5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA E=0,15 M	M2	100,00	$ 12.174,00	$ 1.217.400,00	92,31	$ 1.123.781,94	92,31	$ 1.123.781,94
2,0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN	M3	40,93	$ 33.829,00	$ 1.384.620,97	40,93	$ 1.384.620,97	40,93	$ 1.384.620,97
2,2	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	62,83	$ 60.030,00	$ 3.771.684,90	24,24	$ 1.455.127,20	24,24	$ 1.455.127,20
2,3	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN, DESCAPOTE O SOBRANTES DE DEMOLICIÓN	M3	70,93	$ 33.616,00	$ 2.384.382,88	70,93	$ 2.384.382,88	70,93	$ 2.384.382,88
3,0	**BASES Y LOSAS CONTRAPISO**								
3,1	SUB BASE GRANULAR. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	M3	21,18	$ 365.394,00	$ 7.739.044,92	21,18	$ 7.739.044,92	21,18	$ 7.739.044,92
3,2	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	141,18	$ 108.680,00	$ 15.343.442,40	141,18	$ 15.343.442,40	141,18	$ 15.343.442,40

Gobernación Departamental CONSTRUYENDO FUTURO	**GOBERNACION DE ARAUCA**	**CODIGO:**	**FR-GIH-06**
		VERSION:	**01**
	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	**FECHA:**	**30/09/2021**
		PAGINA:	**2**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No : N° 177 DE 2021

OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (OBRA)

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 195.926.361,84

PLAZO DE EJECUCION: Cinco (5) MESES

VALOR ANTICIPO (50%): $ 97.963.180,92

CONTRATISTA: BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA

SUPERVISOR: OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN No.: 906 DEL 07/04/2021

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

FECHA DE INICIACION: 9 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 9 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 25 DE MAYO DE 2021

FECHA ACTA DE REINICIO N°1: 27 DE JULIO 2021

PERIODO DE ACTA: 9 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE

FECHA ACTA: 10/12/2021

En el Municipio de Arauca, a los **11/10/2021**, se reunieron: el ingeniero **ALEXI BRAVO ATAYA** Representante Legal de **BRACOL GROUP SAS** en calidad de Contratista, el arquitecto **OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ**, supervisor de la Secretaría de Educación Departamental y **JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ**, como Secretaria de Educación Departamental para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V.TOTAL**
4,0	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**								
4,1	ACERO REFUERZO 60.000 PSI (FIGURADO)	KG	3.545,60	$ 7.321,00	$ 25.957.337,60	3.380,43	$ 24.748.128,03	3.380,43	$ 24.748.128,03
4,2	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)	M2	44,89	$ 41.795,00	$ 1.876.177,55	44,89	$ 1.876.177,55	44,89	$ 1.876.177,55
4,3	CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS	M3	6,31	$ 901.858,00	$ 5.690.723,98	6,31	$ 5.690.723,98	6,31	$ 5.690.723,98
4,4	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO D 3000 PSI DE 0,30 X 0,30	ML	56,96	$ 100.039,00	$ 5.698.221,44	56,96	$ 5.698.221,44	56,96	$ 5.698.221,44
4,5	COLUMNAS DE CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA DE 0,30X0,30	ML	59,92	$ 130.896,00	$ 7.843.288,32	59,92	$ 7.843.288,32	59,92	$ 7.843.288,32
4,6	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA DE 0,30X0,30	ML	45,16	$ 112.124,00	$ 5.063.519,84	45,16	$ 5.063.519,84	45,16	$ 5.063.519,84
4,7	VIGA ÁEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA DE 0,30X0,15	ML	33,12	$ 79.148,00	$ 2.621.381,76	5,47	$ 432.939,56	5,47	$ 432.939,56
5,0	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**								
5,1	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	362,31	$ 15.920,00	$ 5.767.975,20		-	-	-
6,0	**CUBIERTA**								
6,1	CUBIERTA EN LÁMINA MASTER MIL COLOR AZUL	M2	175,49	$ 62.174,00	$ 10.910.915,26		-	-	-
7,0	**MAMPOSTERIA**								
7,1	MAMPOSTERÍA LADRILLO A LA VISTA DOS CARAS	M2	92,95	$ 127.578,00	$ 11.858.375,10	92,95	$ 11.858.375,10	92,95	$ 11.858.375,10
8,0	**ACABADOS PISOS MUROS**								
8,1	PISO EN CERAMICA DUROPISO TRAFICO 5 DE 0.33*0.33 M.	M2	130,46	$ 72.658,00	$ 9.478.962,68		-	-	-
8,2	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30*30 CMS.	M2	10,72	$ 64.301,00	$ 689.306,72		-	-	-
8,3	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25X0.35	M2	31,25	$ 73.197,00	$ 2.287.406,25		-	-	-
8,4	MORTERO DE NIVELACIÓN E=,04M	M2	141,18	$ 25.745,00	$ 3.634.679,10	141,18	$ 3.634.679,10	141,18	$ 3.634.679,10
8,5	GUARDASCOBA EN CERÁMICA DUROPISO TRÁFICO 5	ML	46,84	$ 19.333,00	$ 905.557,72		-	-	-

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	N° 177 DE 2021
OBJETO:	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (OBRA)
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 195.926.361,84
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) MESES
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 97.963.180,92
CONTRATISTA:	BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ
RESOLUCIÓN No.:	906 DEL 07/04/2021
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

FECHA DE INICIACION: 9 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 9 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 25 DE MAYO DE 2021
FECHA ACTA DE REINICIO N°1: 27 DE JULIO 2021
PERIODO DE ACTA: 9 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE
FECHA ACTA: 10/12/2021

En el Municipio de Arauca, a los **11/10/2021**, se reunieron: el ingeniero **ALEXI BRAVO ATAYA** Representante Legal de **BRACOL GROUP SAS** en calidad de Contratista, el arquitecto **OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ**, supervisor de la Secretaría de Educación Departamental y **JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ**, como Secretaria de Educación Departamental para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
9,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**								
9,1	PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA INCLUYE INSTALACIÓN.	M2	10,80	$ 251.875,00	$ 2.720.250,00		-	-	-
9,2	PUERTA DE MADERA	M2	4,00	$ 253.225,00	$ 1.012.900,00		-	-	-
9,3	VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 (INCLUYE VIDRIO 4MM)	M2	44,43	$ 216.312,00	$ 9.610.742,16		-	-	-
9,4	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA 3/4"	M2	1,31	$ 107.045,00	$ 140.228,95		-	-	-
10,0	**APARATOS - ACCESORIOS - AMOBLAMIENTO**								
10,1	LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA	UN	2,00	$ 312.083,00	$ 624.166,00		-	-	-
10,2	SANITARIO AVANTI-O SIMILAR - ACCESORIOS	UN	2,00	$ 374.413,00	$ 748.826,00		-	-	-
10,3	REJILLA PISO CLÁSICA 10X10CM 11/2 -3P	UN	2,00	$ 64.202,00	$ 128.404,00		-	-	-
11,0	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**								
11,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"	UN	4,00	$ 33.165,00	$ 132.660,00	4,00	$ 132.660,00	4,00	$ 132.660,00
11,2	TUBERÍA PVC -P 1/2"	M	17,52	$ 15.728,00	$ 275.554,56	17,52	$ 275.554,56	17,52	$ 275.554,56
11,3	TUBERÍA PVC -P 3/ 4"	M	10,00	$ 17.576,00	$ 175.760,00		-	-	-
11,4	VÁLVULA DE PASO DIRECTO 1/2" + TAPA PLÁSTICA DE REGISTRO 20 X 20 CM	UN	1,00	$ 102.391,00	$ 102.391,00		-	-	-
11,5	PUNTO SANITARIO 2"	UN	4,00	$ 41.601,00	$ 166.404,00	4,00	$ 166.404,00	4,00	$ 166.404,00
11,6	PUNTO SANITARIO 4"	UN	2,00	$ 85.540,00	$ 171.080,00	2,00	$ 171.080,00	2,00	$ 171.080,00
11,7	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	M	13,90	$ 36.664,00	$ 509.629,60	5,30	$ 194.319,20	5,30	$ 194.319,20
11,8	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	M	8,08	$ 53.414,00	$ 431.585,12	8,08	$ 431.585,12	8,08	$ 431.585,12
11,9	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI 0,80X0,80X 0,80	UN	1,00	$ 667.881,00	$ 667.881,00		-	-	-
12,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
12,1	ACOMETIDA PRINCIPAL EN 3NO 2+1NO 2+1NO8T	ML	110,00	$ 93.809,00	$ 10.318.990,00		-	-	-
12,2	CAJA DE PASO CS 274	UN	1,00	$ 1.236.459,00	$ 1.236.459,00		-	-	-
12,3	DUCTO PVC CONDUIT 2 PULG.	M	220,00	$ 28.169,00	$ 6.197.180,00		-	-	-
12,4	TABLERO TRIF.CON PUERTA ESPACIO 24 CCTS	UN	1,00	$ 979.275,00	$ 979.275,00	1,00	$ 979.275,00	1,00	$ 979.275,00

Gobernación Departamental CONSTRUYENDO FUTURO	**GOBERNACION DE ARAUCA**	**CODIGO:**	FR-GIH-06
		VERSION:	01
	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	**FECHA:**	30/09/2021
		PAGINA:	2

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA No :	N° 177 DE 2021
OBJETO:	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (OBRA)
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 195.926.361,84
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) MESES
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 97.963.180,92
CONTRATISTA:	BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ
RESOLUCIÓN No.:	906 DEL 07/04/2021
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

FECHA DE INICIACION: 9 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 9 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 25 DE MAYO DE 2021
FECHA ACTA DE REINICIO N°1: 27 DE JULIO 2021
PERIODO DE ACTA: 9 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE
FECHA ACTA: 10/12/2021

En el Municipio de Arauca, a los **11/10/2021**, se reunieron: el ingeniero **ALEXI BRAVO ATAYA** Representante Legal de **BRACOL GROUP SAS** en calidad de Contratista, el arquitecto **OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ**, supervisor de la Secretaría de Educación Departamental y **JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ**, como Secretaria de Educación Departamental para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V.TOTAL**
12,5	PUESTA A TIERRA TABLEROS PARCIALES	UN	1,00	$ 393.726,00	$ 393.726,00		-	-	-
12,6	INTERRUPTOR TER.MAG. T.INDU. 3*87/125 A.	UN	2,00	$ 631.142,00	$ 1.262.284,00		-	-	-
12,7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1*15 A	UN	19,00	$ 23.215,00	$ 441.085,00		-	-	-
12,8	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x30A.	UN	6,00	$ 37.346,00	$ 224.076,00		-	-	-
12,9	CAJA DE PASO METALICA 30x30-INCLUYE INSTALACION	UN	2,00	$ 83.316,00	$ 166.632,00		-	-	-
12,10	DUCTO CONDUIT EMT 3/4 pulg.	M	15,00	$ 19.992,00	$ 299.880,00		-	-	-
12,11	DUCTO CONDUIT EMT 1 pulg.	M	8,00	$ 25.178,00	$ 201.424,00		-	-	-
12,12	SALIDA PUNTO ELECTRICO TOMA CORR. TUB. GALV.EMT	UN	16,00	$ 205.064,00	$ 3.281.024,00		-	-	-
12,13	SALIDA TOMACORRIENTE TIPO GFCI	UN	2,00	$ 196.495,00	$ 392.990,00		-	-	-
12,14	SALIDA PUNTO ELECTRICO ALUMBRADO TUB. GALV.EMT	UN	16,00	$ 199.124,00	$ 3.185.984,00		-	-	-
12,15	SALIDA INTERRUPTOR SENCILL LUZ PILOTO TUB.GALV.	UN	5,00	$ 138.551,00	$ 692.755,00		-	-	-
12,16	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO TUB.GALV.	UN	1,00	$ 192.208,00	$ 192.208,00		-	-	-
12,17	SALIDA PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	2,00	$ 180.865,00	$ 361.730,00		-	-	-
12,18	PANEL LED 60*60 CMS. 45 W	UN	16,00	$ 315.968,00	$ 5.055.488,00		-	-	-
12,19	LUMINARIA TIPO BALA DE 14W	UN	3,00	$ 212.146,00	$ 636.438,00		-	-	-
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				**$ 192.075.431,40**		**$ 105.440.267,53**		**$ 105.440.267,53**

GOBERNACION DE ARAUCA	CODIGO:	FR-GIH-06
	VERSION:	01
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	FECHA:	30/09/2021
	PAGINA:	2

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No :	N° 177 DE 2021
OBJETO:	ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (OBRA)
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 195.926.361,84
PLAZO DE EJECUCION:	Cinco (5) MESES
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 97.963.180,92
CONTRATISTA:	BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA
SUPERVISOR:	OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ
RESOLUCIÓN No.:	906 DEL 07/04/2021
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

FECHA DE INICIACION: 9 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 9 DE SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 25 DE MAYO DE 2021
FECHA ACTA DE REINICIO N°1: 27 DE JULIO 2021
PERIODO DE ACTA: 9 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE
FECHA ACTA: 10/12/2021

En el Municipio de Arauca, a los **11/10/2021**, se reunieron: el ingeniero **ALEXI BRAVO ATAYA** Representante Legal de **BRACOL GROUP SAS** en calidad de Contratista, el arquitecto **OSCAR IVAN DÍAZ RODRIGUEZ**, supervisor de la Secretaría de Educación Departamental y **JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ**, como Secretaria de Educación Departamental para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra parcial ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
	MITIGACION AMBIENTAL								
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 1.922.993,00	$ 1.922.993,00	0,80	1.538.394,40	0,80	1.538.394,40
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	GL	1,00	$ 1.927.937,44	$ 1.927.937,44	0,80	1.542.349,95	0,80	1.542.349,95
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL				**$ 195.926.361,84**				
	VALORES TOTALES				**$ 195.926.361,84**		**$ 108.521.011,88**		**$ 108.521.011,88**

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 195.926.361,84	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	$ 108.521.011,88
SALDO POR EJECUTAR	$	$ 87.405.349,96
SUMAS IGUALES	$ 195.926.361,84	$ 195.926.361,84

VALOR A CANCELAR	
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 108.521.011,88
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%) PRESENTE ACTA	$ 54.260.505,94
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 54.260.505,94
% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	55,39
% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	55,39

SON: $ 54.260.505,94 (EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS)

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 11/10/2021

Firma

ALEXI BRAVO ATAYA
R/L BRACOL GROUP SAS
Contratista

Firma

Ing. OSCAR IVAN DIAZ RODRIGUEZ
SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
Supervisor

Firma

JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA