VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

Oficio No. VB- 20201800020697-059

Popayán, diciembre 20 de 2021

Ingeniero
ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN
Secretario de Infraestructura
Popayán.

Ref.: Contrato No. 20201800020697 Objeto: "Realizar reparaciones locativas de inmuebles de propiedad del Municipio de Popayán."

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION DE OBRA

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me dirijo a Usted y de la manera más respetuosa con el fin de solicitar una SUSPENSION del contrato de la referencia por las siguientes causales:

1. debido a las condiciones climáticas que se presentan en la actualidad a nivel nacional y que no permiten de ninguna forma realizar las labores que se encuentran pendientes de desarrollo dentro del contrato en mención.

   Las labores que se desarrollan como la aplicación de estucos, pinturas y repellos no logran cumplir su ciclo de secado, para el momento de lluvia, esto hace que se pierda totalmente el trabajo realizado:






2. Hay una actividad en especial como lo es el suministro e instalación de los canales y bajantes de aguas lluvias, pero es un canal de elaboración artesanal, el cual se encuentra instalado en muchas de las viviendas del sector histórico y en Popayán conozco de 2 personas que realizan dicha labor, siendo que uno de ellos se encuentra saliendo del covid 19 y por su edad aproximada de 70 años

tiene secuelas respiratorias, razón por la cual nos dice que se puede demorar en la elaboración de estos canales hasta 2 meses, por lo tanto solicito tener en cuenta que es un tiempo no laborable.

Ante lo anterior expuesto solicito muy respetuosamente se haga una SUSPENSION del Contrato del asunto hasta cuando las condiciones climáticas se superen y se puedan terminar las actividades pendientes de Estuco y pintura en exteriores, lo mismo seria para el suministro e instalación de los canales y bajantes de aguas lluvias.

Nota: en caso de aceptar el cambio de los canales de bola por los convencionales cuadrados que los hay bastantes en el sector histórico de Popayán, me comprometo a instalarlos en tiempo máximo de 20 días.

Agradezco su comprensión



VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
C.C. 10.535.393 de Popayán
CONTRATISTA.

C.C. Pablo Aguilar – Ing. Supervisor Contrato
Silvio Ramírez – Ing. De Apoyo a la Supervisión
Archivo.