	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 02
	ACTA DE PAGO FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO SOLIDARIO Nº 20201800021227
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POBLAZON
SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C. DE LA VEREDA POBLAZON PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA POBLAZON"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$7.135.992
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$6.635.992
VALOR APORTE JAC:	$500.000
DISP. PRESUPUESTAL Nos.	2020.CEN.01.3275
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	2020.CEN.,01.5213

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO:	30/12/2020
ACTA DE INICIO:	23/12/2020
SUSPENSION Nº 1:	29/12/2020
REINICIO Nº1:	26/04/2021
MODIFICATORIO Nº1:	UN (1) MES
TERMINACION:	27/05/2021

ACTA DE PAGO Nº 1 Y FINAL DE OBRA

FECHA: 31 DE MAYO DE 2021

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	48,00	$ 1.470	$ 70.560	6,00	$ 8.820			54,00	$ 79.380	54,00	$ 79.380
2	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	48,00	$ 987	$ 47.376	15,00	$ 14.805			63,00	$ 62.181	63,00	$ 62.181
3	SUMINISTRO, EXTENSION Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR	M3	7,70	$ 60.165	$ 463.422	1,75	$ 105.137			9,45	$ 568.559	9,45	$ 568.559
4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO	M3	0,31	$ 26.250	$ 8.033	0,32	$ 8.505			0,63	$ 16.538	0,63	$ 16.538
5	ACERO DE REFUERZO GRADO 60(Incluye figuracion,corte, estribos, amarre e instalacion)	KG	260,26	$ 3.775	$ 982.400	-36,36	-$ 137.266			223,89	$ 845.134	223,89	$ 845.134
6	CONCRETO CLASE D PARA PLACA HUELLA, RIOSTRA Y VIGA CINTA	M3	4,80	$ 578.803	$ 2.778.255	0,00	-$ 0			4,80	$ 2.778.255	4,80	$ 2.778.255
7	CONCRETO CLASE G(Ciclopeo) PARA PIEDRA PEGADA Y BERMA CUNETA	M3	2,40	$ 491.645	$ 1.179.947	0,00	$ -			2,40	$ 1.179.947	2,40	$ 1.179.947
	COSTO DIRECTO				$ 5.529.993						$ 5.529.993		$ 5.529.993
	COSTO INDIRECTO A U I 20%		20%		$ 1.105.999						$ 1.105.999		$ 1.105.999
	COSTO TOTAL				$ 6.635.992						$ 6.635.992		$ 6.635.992

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA)		$ 6.635.992	VALOR ANTICIPO		$ 3.317.996	VALOR RETEGARANTIA 10%		NO HUBO
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 6.635.992	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 3.317.996		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 6.635.992		SALDO POR AMORTIZAR			SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ -							
SUMAS IGUALES $	**$ 6.635.992**	**$ 6.635.992**	**SUMAS IGUALES $**	**$ 3.317.996**	**$ 3.317.996**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 6.635.992
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 3.317.996**

SON : TRES MILLONES TRECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNTA VEREDAL DE ACCION COMUNAL DE
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR ALFREDO MACA
C.C.: 10.538.696 de Popayan - Cauca

FIRMA Héctor A. Maca.

NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC
INGENIERO JULIO CESAR MELO TORRES
MP.: 19202-243245 CAU

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

FIRMA:

Escaneado con CamScanner