Alcaldía de Envigado
0014178-0000009-20211220
0900 - 2021/12/20 15:46:53

Envigado, 20 de Diciembre de 2021

Doctora
Beatriz Elena Pabón Acevedo
Secretaria de Obras Públicas
Municipio de Envigado

Asunto: Solicitud autorización para prórroga del contrato ENV-09-30-1329-20 cuyo objeto es: "*OBRAS DE ADECUACION DE LA CASA DE LA MUJER EMPODERADA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO*"

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato interadministrativo de la referencia, me permito solicitar autorización para tramitar prórroga por un término de noventa días (90) calendarios contados a partir del vencimiento del contrato (24 de diciembre de 2021), toda vez que el contratista ASEVINAL LTDA solicita prórroga del contrato basado en lo siguiente:

1. La actividad 10.12.17 " *tramite de aprobación del proyecto de redes, con sello de revisado con visto bueno por EPM*" , de acuerdo a las condiciones del tiempo por las festividades de fin de año los procesos para la aprobación de los respectivos planos y memorias, y la misma certificación RETIE, son procesos que por su categoría, se tienen que realizar las revisiones y otras actividades que tardarían más de lo planeado, razón por la cual son efectos ajenos al proceso de ejecución del contrato cuyo plazo es de 45 días calendarios.

Como consecuencia las actividades externas no podrían ser ejecutadas hasta la aprobación por parte del operador de energía, por lo que solicitan un plazo de 90 días calendarios.

De acuerdo a lo anterior solicito de su aprobación para la respectiva prórroga

Atentamente,

John Jaime Vargas Raigosa
Supervisor Técnico

VoBo. Beatriz Elena Pabón Acevedo
Secretaria de Obras Públicas

c.c. contrato ENV-09-30-1329-21