INFORME FINAL DE OBRA 2021

CONTRATO: No. 402700-2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL IGAG EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOYACA) INCLUIDO MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS

CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI TERRITORIAL BOYACA

CONTRATISTA: PEH CONSTRUCCIONES S EN C.

SUPERVISOR: SANDRA MILENA TAMAYO PEDRAZA


PLAZO CONTRATO: 30 DIAS

FECHA DE INICIO: 29 de noviembre de 2021

ACTIVIDADES:

Se da por iniciada la obra. Con el Supervisora se realiza la visita y reconocimiento del lugar donde se van a adelantar los trabajos PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL IGAG EN LA SEDE DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOYACA) INCLUIDO MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS. Se constata el número de ítems, descripción, unidad y cantidad del presupuesto del contrato.

- Se realiza el desmonte de divisiones en aluminio y vidrio zona archivo del 6 piso del IGAG.
- Se procede a adecuar un nuevo espacio con las divisiones desmontadas realizando la instalación de las divisiones.
- se comienza a instalar los puntos nuevos de voz y datos corriente regulada cable UTP por canaleta nueva y canaleta existente desde el RACK de datos y rack de corriente regulada hasta los puestos de trabajo designados por la entidad.
- Se realiza el suministro e instalación de reja de seguridad para las puertas de los ascensores en los pisos 5, 6 y 7
- Soldada de manijas en basculantes del 6 y 7 piso
- Suministro e instalación de ventanas en aluminio con vidrio atención clientes.
- Suministro e instalación de repisas de madera para recepción documentos.
- Suministro e instalación de chapas baños piso 6 y 7
- Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas en aluminio cuarto ingreso área de sistemas, puerta área CIG y puerta de vidrio templado piso 5.
- Mantenimiento preventivo y correctivo letreros y reubicación.



ING.JOSE ALBERTO PARRA P.
Representante Legal

FOTOS













