OB- CATAM056-018-2021

Bogotá D.C. 22 de diciembre de 2021

Señores.
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn. Coronel John Henry López mejía segundo comandante comando aéreo de transporte militar y ordenador del gasto

Ref. **056-00-L-CATAM-GRUAL-2021** "Contratar en nombre de la nación – ministerio de defensa nacional – fuerza aérea colombiana – comando aéreo de transporte militar mantenimiento, adecuación, remodelación, y suministro de equipos en las instalaciones del comando aéreo de transporte militar"

Asunto: **Solicitud de prorroga**

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta lo solicitado y sustentado mediante oficio No OB-CATAM056-015-2021, el cual cito a continuación:

DESPLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES

1- *En Nuestro oficio No* ***OB- CATAM 056-014-2021*** *se mencionó la necesidad de prolongar el tiempo del contrato teniendo en cuenta los diferentes sucesos que se han venido documentando, la escasez de materiales e insumos básicos y la consecución de estos, tales como:*

Media Caña en piso industrial: *La cual fabricaban a 40 días hábiles y que finalmente y por el tiempo del contrato fue necesario cambiar por el prefabricado en granito pulido, que actualmente se está instalando.*

Cerámica Pared en Vittoriano 30*60: *Sucedió lo mismo con la cerámica de pared referencia VITTORIANO formato 30x60 rectificado color blanco brillante especificada en el contrato de la cual no hay existencia y pese a que realizamos una búsqueda exhaustiva, el formato más similar al solicitado fue la cerámica ara de 45 * 30 y aprobada finalmente por la entidad.*

Cerámica Piso Industrial: *El contractual estaba determinado color salmón, sin embargo, no había existencias de la referencia, finalmente se realizó la instalación de otro color, pero la consecución y aprobación del mismo ante la entidad tomó más tiempo del esperado.*

ACTIVIDAD	***PROGRAMACIÓN INICIAL***	***FECHA FINAL DE APROBACIÓN***	***DÍAS DE DESPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD***
ZÓCALO MEDIA CAÑA, ESQUINEROS LOSETA INDUSTRIAL 24X 24 REFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPÓXICA SIMILAR O SUPERIOR	*Jueves 21 de octubre de 2021*	*Sábado 20 de noviembre de 2021*	*30 días*
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE.	*Martes 02 de noviembre de 2021*	*Sábado 20 de noviembre de 2021*	*18 días*
LOSETA INDUSTRIAL 24X24 REFERENCIA ALFA O SIMILAR CON JUNTA EPÓXICA SIMILAR O SUPERIOR	*Jueves 21 de octubre de 2021*	*viernes 29 de octubre de 2021*	*8 días*

De acuerdo a lo anterior en el oficio en mención solicitamos 30 días a partir del 17 de diciembre dado el tiempo que nos atraso las actividades la consecución y posterior instalación de la media caña.

Por lo anterior solicitamos a la entidad evaluar nuestra solicitud de prorroga por 25 días calendario a partir del 23 de diciembre de 2021 y hasta el 17 de enero del 2022.

Quedamos muy atentos.

Cordialmente.

Jorge Pinzón Castiblanco
Representante Legal
ANEXOS: folios.
ELB. DEB