CONSTRUMARCA S.A.S. NIT. 830.509.427 - 9	**ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO: F-GH-01 VERSIÓN 00

ACTA **No.8**

INFORMACIÓN BÁSICA				
FECHA DE LA REUNIÓN	**DIA: 14**	**MES: 10**	**AÑO: 2021**	
LUGAR	CAPS VERBENAL SALON COMUNAL VERBENAL			
MODALIDAD: PRESENCIAL VIRTUAL	PRESENCIAL			
HORA DE INICIO	8:00 am			
HORA DE FINALIZACIÓN	9:52 am			
COORDINADOR ACTA	DIANA MARIA MONTAÑO ORTIZ			
EMPRESA /CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL				
CONTRATO	CONTRATO No. 102-2021: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD -CAPS VERBENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Comité de obra No. 8			

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/ EMPRESA**	**FIRMA**
MANUEL RINCÓN	Arquitecto- Subred	
HARVEY ACUÑA	Director de Obra Urbaniscom	
CARLOS GIRALDO	Director Interventoría Construmarca	

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
Orden del día: Verificación de quórum Aprobación de las actas anteriores Verificación de compromisos Informe de ejecución de obra Proposiciones y varios
Quórum: 100%
Acta 7: aprobada, sin observaciones
COMPROMISOS:
1. Instalar cámaras para que la subred pueda observar el proyecto una vez se cuente con energía en el campamento: Se está realizando la gestión de la cancelación del servicio de energía ante CODENSA para proceder con la provisional.
2. Remitir copia de las actas de vecindad en medio físico y magnético para la supervisión de la Subred: Se presentan en este comité, pero

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
deberán ser radicadas en la sede de Chapinero dado que el personal de la entidad asiste al comité por videoconferencia.
3. Presentar informe de las perforaciones para verificación de los diseños geotécnicos con miras a garantizar la estabilidad de la obra y los predios aledaños: Se presentará en dos semanas una vez se cuente con la totalidad de los resultados de los estudios y ensayos, teniendo en cuenta que lo más demorado son los ensayos de consolidación.
4. Presentar informe del especialista estructural sobre los hallazgos en las visitas a los predios vecinos: Fue presentado por el contratista.
5. Presentar los APUS con los soportes y análisis de necesidad, oportunidad y conveniencia e incluir un análisis comparando los APUS inicialmente presentados por el contratista y los gestionados por la Interventoría: Pendiente a presentar por Urbaniscom para revisión de la Interventoría. Consolidar toda la información.
6. Dar respuesta a la PQR del colegio evidenciando la culminación del cerramiento instalado para protección: El contratista envió oficio con copia a la interventoría dando por atendida la PQR.
PROPOSICIONES Y VARIOS
El día de mañana 15 de octubre se visitará el laboratorio donde se están realizando los ensayos de las verificaciones geotécnicas.
Se presenta el Ingeniero Danilo Ruiz, especialista en geotecnia para la interventoría, quien asistirá al laboratorio el día de mañana. Explica por qué la demora para contar con los resultados de acuerdo con la Ingeniera Nelly.
El director de Interventoría establece el contenido mínimo para el informe que debe soportar los APUs.
Respecto al tema estructural, el director de Interventoría solicita apoyo a la Subred para acompañamiento y gestión con el rector del colegio vecino y/o con la secretaría de educación para reiterarles las deficiencias que tienen para cumplimiento de la NSR-10 y que se pueden presentar fallas que no serían inherentes al proyecto.
El contratista expone que la demolición junto al jardín infantil se hace de forma controlada. Se realizó acercamiento con la rectora y no hubo asistencia de los niños el día de ayer 13 de octubre por el nivel de ruido, pudiendo avanzar hasta donde se acordó. Igualmente, se avanzó demolición hacia el colegio aprovechando la semana de receso para lo cual se apuntaló un muro por seguridad pues se aprecia algo de inestabilidad. Para la próxima semana se estima que se trabajará a nivel de piso lo que ya no representará un riesgo alto para la estabilidad del muro.
La interventoría recomienda trabajar el fin de semana.
El contratista advierte que no se puede ocupar el campamento hasta tanto no se terminen las demoliciones.
El Contratista insiste en la importancia de los documentos para el trámite ante VANTI.
El contratista expone que requiere los documentos para cancelación ante CODENSA y que ya realizaron visita de rutina para el estudio de factibilidad solicitada.

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
Se expone que se presentó el primer informe ambiental con la gestión de RCD y que ya se está alistando el retiro de las demoliciones. Se tienen 3 volquetas autorizadas, con sus identificaciones y pines. La Ing. Montaño resalta que no se hará separación en los volcos de los vehículos. El director de Interventoría habla de la importancia de organizar bien el trabajo por el espacio pues la separación podría ser muy lenta y afectaría el retiro del material.
El contratista solicita a la subred fortalecer la divulgación a la comunidad y usuarios del CAPS Verbenal pues siguen preguntando por servicios y se molestan con el personal del proyecto e incluso dicen que el proyecto lo están haciendo de manera sospechosa sin decirle a nadie. La Subred dice se aprovechará la próxima reunión con veeduría, que el equipo de comunicaciones está enterado y considera que podría ponerse otra valla. El Contratista expone que se requeriría un permiso ambiental adicional y que podría considerarse algún pendón o circular expuesta a la entrada. Se requiere la información por parte de la Subred para el contenido que se divulgaría. Se recuerda que el primer comité de socialización se realizó el 10 de mayo y que se había divulgado el proyecto.
El Arquitecto Manuel dice que se recibieron los documentos para el Acta 1 y que indicarán cuándo radicar la factura.
El Arquitecto Manuel reitera la importancia de proteger el muro del colegio para evitar cualquier incidente.
Se establece que el link enviado el día de hoy para la reunión virtual está creado como reunión recurrente por lo que se usará para los comités de los jueves.

DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**	
		SI	**NO**
1. Para el próximo comité presentar un informe resumen del proceso efectuado en el tema geotécnico. Solicitar que asistan los especialistas.	Urbaniscom		
2. Instalar cámaras para que la subred pueda observar el proyecto una vez se cuente con energía en el campamento	Urbaniscom		
3. Enviar poder por email para los trámites ante VANTI gas natural para los trámites pendientes por parte del contratista y posteriormente entregar en físico aprovechando la radicación de las actas de vecindad.	Subred		
4. Radicar copia de las actas de vecindad en medio físico y magnético para la supervisión de la Subred en la sede de Chapinero	Construmarca		
5. Presentar informe de las perforaciones para verificación de	Urbaniscom		

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
los diseños geotécnicos con miras a garantizar la estabilidad de la obra y los predios aledaños			
6. Coordinar la logística para la clasificación y separación del RCD dado el poco espacio con el que se cuenta de manera que no se afecte el cargue.	Urbaniscom		
7. Confirmar fecha y hora de la reunión con la veeduría	Subred		
8. Buscar acercamiento con la Secretaría de Educación para exponer las deficiencias estructurales del colegio	Subred		
9. Contactar a la junta de acción comunal para que asistan a la reunión con la veeduría.	Urbaniscom		
10. Definir fechas para reuniones con especialistas a los que ya se les remitieron las observaciones consolidadas de diseños entregadas por el Contratista.	Subred		
11. Definir contenido a divulgar a la comunidad sobre el proyecto y traslado de servicios para hacerlo a través del contratista o el departamento de comunicaciones de la entidad.	Subred		

PRÓXIMA REUNIÓN	**AÑO:2021**	**MES:10**	**DÍA:22**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C a los 22 días del mes de octubre de 2021.

Distribución del documento: Original: _____

Copia: _____