INFORME DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO Nro. 180-CONV-042-2021

CONVENIO SOLIDARIO CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA, CON EL PROPOSITO DE INTERCONECTAR LOS TANQUES DE AGUA POTABLE, AUMENTAR LA COBERTURA Y EL DIAMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCION EN LA VEREDA CAMARGO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA.

OBRAS EJECUTADAS:

1. Adquisición de 50 tubos de 6 pulgadas.



2. Se construyó zanja con una profundidad de 80 cm. En unos tramos y 1 metro en otros, para poder instalar con mayor seguridad la tubería.



3. Se empalmaron los tubos equivalentes a los 300 metros de tramo.



4. Se interconectaron las respectivas válvulas de control para facilitar el trabajo a los operarios, en cumplimiento al PUEAA Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, para evitar desperdicios cuando se presenten daños en la red mayor o ramales.



La Asociación de Socios del Acueducto Camargo mediante la realización del Convenio Solidario, tuvo un gran avance, mejorando la capacidad instalada y pudiendo servir a otros nuevos usuarios, lo cual es muy importante, si se tiene en cuenta el crecimiento urbanístico que está teniendo el municipio de El Carmen de Viboral.

Atentamente,

OCTAVIO DE JESUS LONDOÑO GOMEZ
Representante Legal