Recibo
Mayo 14/2021
Jittora Cabezón
CGR Guaviare

San José del Guaviare, 14 de mayo de 2021

Señores.
Contraloría General de la Republica
Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare
Att. Milciades Madrigal Botero
Contralor Provincial - Supervisor

CONCEPTO TECNICO:

Aire acondicionado marca Electrolux de 9000BTU a 220 voltios que se encuentra ubicado en la oficina de Secretaria Común, se le hizo su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, se le hicieron campanas en tubería para descartar la fuga y cambio de las borneras por oxidación, pero después de realizar la respectiva recarga, se procedió a prender el aire acondicionado, produciéndose un corto en el compresor, la posible causa fue por haber colocado con anterioridad al mantenimiento, a trabajar el compresor sin gas, lo que produjo recalentamiento, ocasionando ruptura y perdida de gas, quedando fuera de servicio el compresor, ya sea para cambio o renovación de todo el equipo de refrigeración. Para el caso que la entidad desee el cambio de la Unidad Compresora, esta tiene un costo de Seiscientos Mil Pesos M/cte ($600.000).

SOLICITUD AMPLIACIÓN PLAZO:

Con relación al plazo del Contrato de Compraventa No. GUV – MC 002 de 2021, el cual vence el próximo 24 de mayo de 2021, solicito respetuosamente ampliación en un termino de 15 días hábiles, teniendo en cuenta que no ha sido posible la consecución de la tarjeta electrónica de regulación y potencia y el motor ventilador para el Aire Acondicionado de 12.000BTU - 220v Inverter - R410a Marca LG, ubicado en el área del centro de cableado estructurado, debido a las restricciones de movilidad que presentan en el país, por cuanto estos repuestos los estoy tratando de conseguir en la Ciudad de Bogotá.

De antemano agradezco su atención y colaboración prestada

Cordialmente:

YEINER ESCUDERO
C.C. 97.610.682
CEL. 310 318 9504
TECNICO EN AIRES ACONDICIONADOS