ACTA SUSPENSIÓN N° 01
CONTRATO DE OBRA No. 316 – 2021

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
CONTRATISTA:	**EDUARDO JOSE VILLANUEVA HERNANDEZ C.C: 1.110.544.944 DE IBAGUE (TOLIMA)**
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA N° 316-2021**
OBJETO:	**"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CR 16 ENTRE CALLE 8 Y 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA."**
VALOR CONTRATADO OBRA:	**$ 92.819.812,00**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	**(02) DOS MESES**
SUPERVISOR:	**ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas**
FECHA DE CONTRATO:	**19 DE NOVIEMBRE DE 2021**
FECHA DE INICIO:	**09 DE DICIEMBRE DE 2021**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**08 DE FEBRERO DE 2022**
FECHA PRESENTE ACTA:	**29 DE DICIEMBRE DE 2021**
PLAZO DE LA SUSPENSION No. 01:	**TRECE (13) DIAS) CALENDARIO**
FECHA DE REINICIO No. 01: SEGÚN SUSPENSION No. 01	**11 DE ENERO DE 2022**
NUEVA FECHA DE TERMINACION: SEGÚN REINICIO No. 01	**21 DE FEBRERO DE 2022**

En Ricaurte Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: el Ing. **EDUARDO JOSE VILLANUEVA HERNANDEZ** representante legal del contrato de obra 316-2021 y la ingeniera **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** Secretaria de Infraestructura y Obras Pùblicas, en su calidad de Supervisora del contrato de obra No. 316 de 2021, con el fin de realizar la suspensión No. 01, al contrato de obra cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CR 16 ENTRE CALLE 8 Y 9 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"**. Motivado y justificado por el siguiente aspecto:

El contratista de obra expresa la necesidad de suspender el contrato por la época navideña y festividades de fin de año, debido a que el suministro y transporte de material de cantera ha estado muy restringido lo cual genera incumplimiento en la disposición de material. Por otra parte, se ha evidenciado que para esta época ha aumentado el ingreso de personas visitantes al cementerio municipal lo que puede afectar la seguridad de los dolientes y personal de obra.

Escaneado con CamScanner

ACTA SUSPENSIÓN N° 01
CONTRATO DE OBRA No. 316 – 2021

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

Por lo anterior en busca de la seguridad de los habitantes las partes acuerdan la suspensión No. 01, por un plazo de trece (13) dias calendario, dando como fecha de reinicio el día 11 de enero de 2022.

El contratista se compromete a la actualización de las respectivas pólizas de garantía, a los tiempos y plazos aquí acordados.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021.

Ing. EDUARDO JOSE VILLANUEVA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE OBRA

Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisora

Proyecto: Ing. German Candia
Profesional universitario

Escaneado con CamScanner