GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	Código: FO-M7-P6-003
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUSPENSIÓN No.	1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600012262 de 2021	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	19/08/2021	
OBJETO: "Construcción de la red hidrosanitaria y saneamiento básico en la Institución Educativa Normal Superior del Bajo Cauca, municipio de Caucasia, Antioquia"				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		12127		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	DISEÑO CONCRETO S.A.S	
		NIT	900154404-9	
VALOR [$]:		INICIAL	Mil trecientos quince millones novecientos sesenta mil doscientos setenta y nueve pesos M/L ($1.315.960.279), INCLUIDO AU	
		ACTUAL (CON ADICIONES)	N/A	
PLAZO:		INICIAL	Cuatro Meses (4.0) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin superar el 15 de diciembre de 2021.	
			INICIO	25/08/2021
			TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2021
		PRÓRROGA No 1	Uno punto cinco (1.5) meses al plazo inicialmente pactado, y hasta el 30 de enero de 2022.	
		SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			30/01/2022	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C S.A.S
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600012241 de 2021

% DE EJECUCION FISICA	51%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	40%

JMARULANDAD

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	65-44-101202108
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICION:	23/12/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101060214
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICION:	23/12/2021
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	07	2022
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30	01	2025
Estabilidad y calidad de la obra	30	01	2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	30	01	2022

CONSIDERANDO:

Que el Contrato No. 4600012262 de 2021 es objeto de suspensión debido:

El 22 de diciembre de 2021 a las 6:26 pm llegó solicitud de suspensión por parte del contratista justificado en que las condiciones particulares de la zona debido a la Celebración de las tradicionales fiestas en corralejas que se llevaran a cabo en el municipio de Caucasia durante la última semana del mes de diciembre y en los primeros días del mes de enero, sobresaltando la cercanía de este evento con el lugar de la obra, generado esto dificultad para el ingreso del material y del personal, aunado a lo complicado que se torna la jornada laboral y el rendimiento y/o asistencia de los empleados en medio de estas fiestas, y a la inseguridad que se genera, toda vez que es bien sabido que en esta zona operan organizaciones al margen de la ley que imponen su propia autoridad, sin mediar o reconocer los derechos de los demás.

Dado lo anterior, el contratista solicita a la interventoría y a la supervisión sea evaluada la posibilidad de suspender el contrato de obra No. 4600012262, por un periodo comprendido entre 24 de diciembre del año en curso hasta el día 17 de enero de 2022, ambas fechas inclusive, y de esta forma lograr cumplir con el objeto contractual en las fechas estipuladas.

Que El día 27 de diciembre el contratista allego a la interventoría y supervisión, reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra.

Que la interventoría allegó el día 27 de diciembre de 2021 la recomendación de aprobación a la solicitud de suspensión del contrato de 4600012262 de 2021y por ende el contrato de interventoría N° 4600012241de 2021.

Que por lo expresado en lo anterior y realizando el análisis pertinente de la justificación, la interventoría indica que no desconoce las dificultades que puedan presentarse al contratista debido a que se incremente la no presencia en obra del personal operativo o la deserción del mismo durante tiempos de fiesta que se traduzcan en un aumento significativo del atraso del proyecto y por ende observa como valida la solicitud de suspensión basada en el argumento expuesto anteriormente y solicita a la supervisión evaluar la viabilidad de la misma

Que una vez verificado los documentos que acreditan dicha solicitud y con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual y de esta forma generar las condiciones necesarias para lograr el cumplimiento del objeto y sus consecuenciales obligaciones, se configura el uso de la suspensión como una medida excepcional y temporal por interés público.

Que por lo expresado en lo anterior se considera procedente suspender el plazo del contrato, a partir del 28 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, ambas fechas inclusive, acorde a lo establecido en el acta No. 71 del Comité Interno de Contratación celebrado el 28/12/2021.

De acuerdo con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato de obra N° 4600012262 de 2021, a partir de la fecha 28/12/2021 hasta el día 17/01/2022, ambas fechas inclusive.

JMARULANDAD

- La ejecución contractual se reanudará vencido el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si cesaren las causas que la originaron, lo cual se realizará mediante suscripción de acta de reanudación.

- Durante el período de suspensión no se realizarán obligaciones o actividades y el contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión.

- La presente suspensión no genera sobrecostos de mayor permanencia de persona, insumos, equipos, entre otros elementos, por lo cual el contratista envía carta de exoneración a la entidad ante alguna reclamación posterior

- El Supervisor del contrato deberá informar la presente suspensión al garante.

- El contratista, renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 28 DIC 2021

JUAN CORREA MEJÍA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA
CONTRATISTA DE OBRA
Contrato No. 4600012262

	Nombre	*Firma*	*Fecha*
Proyectó:	*Sebastián Bermúdez - Prof. Universitario - Supervisor*		*28/12/2021*
Revisó:	*John Jairo Marulanda Diaz - Prof. Universitario*		*28/12/2021*
Revisó:	*Julián Felipe Bernal Villegas. Profesional Especializado. Dirección Asuntos Legales*		*28/12/2021*
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		