Sikamar Ltda
Ingeniería - Arquitectura
NIT. 835.000.882-9

Buenaventura, diciembre 5 del 2108

SEÑORES

Armada Nacional Base naval Bahía Málaga

At: TN Jaime Calpa

Supervisor del contrato 046-ARC-BN-2

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo de 15 días

Teniendo en cuenta las actividades contratadas en el otro si en particular la guillotinas son de fabricación con materiales especiales, estas se habían cotizado e investigado en el tiempo de entrega de las mismas y estaban dentro del tiempo contractual pero de la fábrica me informan que por motivos de escases de materiales el país no le posible entregar en el tiempo acordado por lo que se nos imposibilita a sikamar a cumplir con el tiempo contratado.

Por lo anterior se solicita ampliación de plazo por 15 días para la entrega de las guillotinas que es el único ítem que hace falta para entregar a totalidad las actividades contratadas.

ATENTAMENTE



ING ALEXANDER GIPIS SAAVEDRA
GERENTE

Cra. 6ª No. 6-04 TEL: 241 85 25 FAX: 241 9369 – 240 00 70 Buenaventura – Valle
E-mail: agipis@gmail.com