574

República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CONTRATO DE OBRA No. 1408 DE 2013
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 15 NOVIEMBRE DE 2013
FECHA DE LEGALIZACION: 15 NOVIEMBRE DE 2013

ACTA No. 09 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2104

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO	: CONSTRUCCION I ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR SCALABRINI, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
CLASE DE ADJUDICACION	: LICITACION PUBLICA.
PLAZO INICIAL	: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL No. 01	: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
VALOR INICIAL	: SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($719.976.660,00)
VALOR ADICIONAL	: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 40/100. M/CTE ($137.999.547,40)
FORMA DE PAGO	: PAGOS PARCIALES CONTRA FACTURACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
FECHA RECIBO DE ANTICIPO	: NO APLICA
CONTRATISTA	: CONSORCIO SECTOR SCALABRINI R/L ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO.
SUPERVISOR	: JORGE ELIECER HERNANDEZ GARCIA
INTERVENTOR	: CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL SCALABRINI
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	: 001713 18 JUNIO DE 2013
RUBRO PRESUPUESTAL	: 13230103202
DESCRIPCION RUBRO	: 4.1.4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
REGISTRO PRESUPUESTAL	: No. 003420 FECHA: 15-NOVIEMBRE-2013
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	: No. 002312 FECHA: 25-AGOSTO-2014
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	: 000437 23 ENERO DE 2014
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	: 001860 31 JULIO DE 2014
RUBRO PRESUPUESTAL	: 13230103204
DESCRIPCION RUBRO	: 4.1.4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL- VIGENCIA FUTURA
RUBRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	: 13230103202
DESCRIPCION RUBRO ADICIONAL	: 4.1.4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

GARANTIAS	: POLIZA	VIGENCIA DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	: 0972007-1	27-01-2014	20-11-2015
SALARIOS Y PRESTACIONES	: 0972007-1	27-01-2014	21-07-2019
ESTABILIDAD	: 0972007-1	27-01-2014	27-01-2019
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT	:0273124-6	15-11-2013	21-02-2015
APROBACION DE GARANTIA	: 02-09-2014		
REGIMEN	: COMUN		

República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	VERSION: 1
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

573

CONTINUACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA N°2 C.O. N°1408 de 2013

En San José de Cúcuta, a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2014 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron, JIMY GALAN VILLAMIZAR en calidad de Secretario de Despacho Área Dirección fortalecimiento Corporativo, JUAN CARLOS SIERRA en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal (E), Ing. JORGE ELIECER HERNANDEZ GARCIA, Actuando en calidad de Supervisor técnico de la Secretaria de Infraestructura Municipal, CONSORCIO SECTOR SCALABRINI R/L ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO como contratista y CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL SCALABRINI R/L. CLAUDIA GRACIELA OLIVARES RIVERA en calidad de interventoría externa, con el fin de realizar la entrega por parte del contratista y el recibido por parte de la Secretaría de infraestructura municipal de las cantidades de obra ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra N° 1408 recibiéndose a la fecha la siguiente obra:

CANTIDADES DE OBRA TOTALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1.0	PRELIMINAR			
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	6,562.70	$ 2,500.00	16,406,750.00
2.0	EXCAVACION			
2.1	CON MAQUINA	9,401.154	$ 14,850.00	139,607,137.00
2.2	A MANO ARCILLA DURA	13.00	$ 34,450.00	447,850.00
3.0	RELLENOS		$ -	-
3.1	RELLENO COMPACTADO CON VIBROCAMPACTACION USANDO MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO PARA CONFORMACION DE TALUDES	-	$ 21,900.00	-
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE PRESTAMO PARA CONFORMACION DEL TERRENO, CIMENTACION CANAL DEBIDAMENTE COMPACTADO Y EN LOS ESPESORES QUE INDIQUE EL DISEÑO	54.969	$ 63,100.00	3,468,544.00
3.3	RETIRO DE ESCOMBROS	592.8235	$ 22,000.00	13,042,117.00
4.0	CONCRETOS		$ -	-
4.1	CONCRETO CICLOPEO	72.00	$ 414,950.00	29,876,400.00
4.2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA DE PISO	71.49	$ 570,050.00	40,752,875.00
4.3	CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS	92.99	$ 640,050.00	59,518,250.00
4.4	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE CUBIERTA	46.81	$ 653,050.00	30,569,271.00
4.5	CONCRETO 4000 PSI PARA NJ BORDILLOS Y ZONAS DURAS	-	$ 640,000.00	-
4.6	SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO Y COLOCACION DE HIERROS DE REF	29,132.2998	$ 4,495.00	130,949,688.00

572

CONTINUACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA N°2 C.O. N°1408 de 2013

5.0	ESTRCUTURAS COMPLEMENTARIAS		$ -	-
5.1	MANEJO DE AGUAS	-	$ 3,000,000.00	-
5.2	DRENES	-	$ 25,000.00	-
6.0	NUEVOS ITEMS		$ -	-
6.1	MATERIAL DE MEJORAMIENTO BASE (PARA RELLENOS BASE CANAL)	25.40	$ 69,491.00	1,765,071.00
6.2	Concreto para solado e=0,10 m	50.70	$ 52,617.00	2,667,682.00
6.3	Geotextil NT 2500	248.00	$ 7,869.00	1,951,512.00
6.4	Tuberia de drenaje perforada 8" PVC	31.34	$ 59,653.00	1,869,525.00
6.5	Material filtrante	3.9988	$ 55,783.00	223,065.00
6.6	Tuberia de drenaje perforada 4" PVC	3.20	$ 20,012.00	64,038.00
6.7	MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUBBASE (PARA ACCESO AL BOX)	304.72	$ 65,363.00	19,917,413.00
6.8	Juntas de construccion CON SIKAflex	-	$ 39,659.00	-
6.9	junta de construccion para muros SIN SIKAflex	127.61	$ 33,483.00	4,272,766.00
6.10	Geotextil NT 2500	-	$ 10,505.00	-
6.11	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACION	2,303.541	$ 8,419.00	19,393,512.00
6.12	BARANDA METALICA EN TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL 3"	42.80	$ 168,800.00	7,224,640.00
6.13	gaviones en malla cal 12	183.50	$ 143,360.00	26,306,560.00
6.14	Concreto 21 MPa reforzado con malla electrosoldada e=0.10 m	107.70	$ 54,037.00	5,819,785.00
6.15	ENROCADO	33.278	$ 389,782.00	12,971,165.00
6.16	RELLENO COMPACTADO UTILIZANDO MATERIAL DE EXCAVACION SELECCIONADO	3,978.58	$ 21,900.00	87,130,902.00
6.17	MANEJO DE AGUAS NEGRAS	1.00	$ 396,667.00	396,667.00
6.18	BOMBEO	1.00	$ 1,090,000.00	1,090,000.00
6.19	CERRAMIENTO EN POLIPROPILENO COLOR VERDE	52.00	$ 7,935.00	412,620.00
6.20	SOLADO EN CONCRETO e=0,05 M PARA GAVIONES	67.76	$ 27,252.00	1,846,596.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO			$ 659,962,401.00
	ADMINISTRACION		23%	$ 151,791,352.23
	IMPREVISTOS		1%	$ 6,599,624.01
	UTILIDADES		6%	$ 39,597,744.06
	VALOR OBRA			$ 857,951,121.00
	MENOS VALOR RECIBIDO ACTA PARCIAL No. 1			$ 399,528,779.00
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 458,422,342.00**

El valor a pagar de la presente Acta de recibo Final de obra es: Cuatrocientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos veintidós mil trescientos cuarenta y dos pesos m-cte. ($458.422.342.00).

571

CONTINUACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA N°2 C.O. N°1408 de 2013

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra pública N° 1408 de 2013, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO SECTOR SCALABRINI
R/L ALFREDO VLADIMIR CORREDOR
Contratista

CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL SCALABRINI
R/L. CLAUDIA GRACIELA OLIVARES RIVERA
Interventoría

JORGE ELIECER HERNANDEZ GARCIA
Supervisor Técnico S.I.M.

JUAN CARLOS SIERRA CASTELLANOS
Secretario de Infraestructura Municipal (E)

JIMMY GALAN VILLAMIZAR
Secretario de Despacho Área Dirección
Fortalecimiento Corporativo

PROYECTO JAIME TENORIO ESTACIO - ASESOR JURIDICO EXTERNO
REVISO: CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO - ASESORA JURIDICA