ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	**ACTA DE PAGO**

ACTA N°14 - PAGO MENSUAL DEL CONTRATO SINDICAL N°346 DE 2021

PAGO No. 13 de No._____

CONTRATO N°: 346 **DE:** 3 DE MARZO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución De Las Obras Públicas Asociadas Al Mantenimiento Y/O Rehabilitación De La Malla Vial, Así Como La Ejecución De Las Acciones De Adecuación Y Desarrollo De Las Obras Necesarias Para La Circulación Peatonal, Rampas Y Andenes, Alamedas, Separadores Viales, Zonas Peatonales, Pasos Peatonales Seguros Y Tramos De Ciclorrutas, Del Mismo Modo, La Atención De Emergencias Y/O Situaciones Imprevistas, Mantenimiento Y Operación De Las Plantas De Producción, De Conformidad Con Su Objeto Misional Que Deba Ejecutar La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, Y/O Establecidas En Los Convenios O Contratos Interadministrativos Que Celebre, Y, Las Derivadas De La Regulación Normativa Expedida Dentro Del Marco Del Estado De Emergencia, Económica, Social Y Ecológica Declarado Por El Gobierno Nacional Por La Pandemia COVID-19; Bajo Las Instrucciones Señaladas Expresamente A SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C., Por La Entidad, Sindicato Que Atenderá El Desarrollo De Este Objeto Con Sus Afiliados Partícipes, De Conformidad Al Anexo Técnico Que Hace Parte Integral Del Contrato, De Acuerdo Con Las Necesidades, Directrices Técnicas Y Lineamientos Técnicos De La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

TIPO DE CONTRATACION:	CONTRATO SINDICAL
PLAZO DE EJECUCION:	VEINTITRES (23) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de febrero de 2023
VALOR CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (48.991.511.438).
CDP N°: 405	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°. 406	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°11.	**DE**: 7 de enero de 2022.
CDP N°2. Vigencias futuras 2023.	**DE**: 1 de enero de 2023.
CRP N°: 401	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°: 402	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°: 9	**DE**: 7 de enero de 2022.
CRP N°: 1 de vigencia futura.	**DE**: 1 de enero de 2023.
ADICION No.1:	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($3.421.487.615.oo)
CDP No: 883	DE: Noviembre 3 de 2021
CRP No: 893	DE: Noviembre 10 de 2021
CRP No: 894	DE: Noviembre 10 de 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	**ACTA DE PAGO**

VALOR FINAL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($52.412.999.053)

CONTRATISTA: SINTRAUNIOBRAS
NIT: 860.025.353-3.

SUPERVISOR: Luis Fernando Ramos Parra.
C.C.: 79.846.969 de Bogotá

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 22 (veintidos) días del mes de marzo de 2022, se reunieron: por parte del Sindicato Contratista, el señor JOSE ANGEL PEÑA NIVIA, por parte de la UAERMV el ingeniero GIACOMO MARCENARO JIMENEZ, Subdirección Técnica de Producción e Intervención, en su calidad de Ordenador del Gasto **delegado mediante la Resolución N°331 de 2016** y el supervisor del contrato LUIS FERNANDO RAMOS PARRA para dejar constancia por medio de la presente acta de pago mensual por la ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación, atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas, ejecutadas por el Sindicato a través de órdenes de obra, materializadas mediante las unidades ejecutoras, durante el periodo 1 de enero al 31 de enero de 2022.


En ateción a la CLAUSULA SEPTIMA del contrato, parágrafo quinto, el cual establece: "*Durante el plazo de ejecución del Contrato, se mantendrán los precios unitarios pactados por tipos de unidades ejecutoras y todos los valores pactados dentro de los costos indirectos para la operación del contrato , excepto lo correspondiente a cambio de vigencia, caso en el cual se incrementará el valor del IPC anual publicado por el DANE, a todos los componentes del presente contrato sindical, tanto en costos directos, como los incluidos en los costos indirectos para la operación del contrato. Se exceptúan de dicho incremento los salarios mínimos del Contrato Sindical a los que se le aplicará la tabla contenida dentro del anexo técnico del presente contrato.*"

En atención con lo citado anteriormente, se consulto el boletín técnico del DANE donde se indica la variación del IPC entre enero de 2021 y diciembre de 2021. En el comunicado se observa que el IPC es del 5,62, factor usado para el reajuste de los valores unitarios. Se adjunta gráfica tomada de la página del DANE (www.dane.gov.co) comosoporte del factor usado.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Diciembre 2021

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total nacional
Diciembre 2020 - 2021



Por lo anterior, para determinar el Valor Ajustado de las unidades, se incrementaron los siguientes conceptos, de la siguiente forma:

La compensación base por el IBC registrado al cierre de 2021.

El auxilio del transporte de acuerdo al decreto 1725 de 15 de diciembre de 2021.

Es asi, que para realizar el ajuste del Valor de la Unidad y determinar el total del Costo Directo, se suma el costo de los elementos que la confroman, adicionalmente se incluyen los conceptos previstos como seguridad social: cesantías, intereses de cesantías, prima, vacaciones, aportes a salud, aportes a pensiones, ARL, caja, SENA, ICBF.

En concordancia con lo enunciado anteriormente, se presenta en la tabla N°1, el reajuste de los valores unitarios de las unidades ejecutoras para los apgos correspondientes a la vigencia 2022.

Tabla N°1: Reajuste de valores unitarios, para vigencia de 2022.

ITEM	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2021	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2022
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN		
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 27.106.609,77	$ 28.847.281,46
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	$ 27.106.609,77	$ 28.847.281,46
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1A	$ 27.106.609,77	$ 28.847.281,46
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ASFALTO	$ 36.340.383,00	$ 38.528.926,50
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 33.886.640,89	$ 36.066.078,14
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	$ 10.278.082,80	$ 10.867.275,90
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	$ 32.622.319,61	$ 34.652.311,04
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES ADICIONAL	$ 11.440.556,40	$ 12.195.037,50
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	$ 13.380.842,14	$ 14.144.402,46
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA		
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001	$ 7.289.567,10	$ 7.757.892,00
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	$ 4.416.101,40	$ 4.717.155,60
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004	$ 6.870.828,90	$ 7.262.751,00
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005	$ 7.569.276,00	$ 7.994.672,40
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	$ 4.228.195,20	$ 4.518.688,80
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 6.746.571,60	$ 7.152.166,20
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007	$ 10.066.111,20	$ 10.649.172,60
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	$ 4.782.789,30	$ 5.083.797,60
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PINF-010	$ 9.281.150,70	$ 9.887.838,30
UNIDAD DE RELEVO	$ 13.919.908,80	$ 14.713.774,20
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - NOCTURNA		
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001 NOCTURNA	$ 9.183.457,14	$ 9.772.653,41
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003 NOCTURNA	$ 5.528.217,58	$ 5.906.201,24
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004 NOCTURNA	$ 9.006.026,00	$ 9.517.948,10
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005 NOCTURNA	$ 9.950.915,00	$ 10.510.128,83
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008 NOCTURNA	$ 5.340.311,38	$ 5.707.734,44
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	$ 8.734.849,61	$ 9.259.386,12
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007 NOCTURNA	$ 13.032.563,48	$ 13.782.274,26
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	$ 6.120.621,25	$ 6.504.036,19
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1	$ 13.130.523,90	$ 13.868.464,50
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2	$ 8.753.682,60	$ 9.245.643,00
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 3	$ 17.378.586,35	$ 18.355.226,09
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4	$ 11.585.724,23	$ 12.236.817,39
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SEDES	$ 10.169.703,42	$ 10.741.230,20
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA		
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 9.329.473,20	$ 9.876.913,20
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	$ 4.664.736,60	$ 4.938.456,60
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	$ 6.198.643,20	$ 6.558.568,20

ITEM	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2021	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2022
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	$ 6.226.645,20	$ 6.588.145,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	$ 7.092.825,60	$ 7.497.226,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	$ 8.746.190,70	$ 9.249.290,40
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4A	$ 4.810.545,60	$ 5.092.460,40
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	$ 6.226.645,20	$ 6.588.145,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	$ 6.154.263,60	$ 6.511.695,00
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6A	$ 7.583.020,80	$ 8.009.188,80
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 7	$ 6.274.477,20	$ 6.638.665,80
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	$ 12.202.818,00	$ 12.911.738,40
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	$ 6.101.409,00	$ 6.455.869,20
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	$ 5.703.756,30	$ 6.056.523,90
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	$ 13.080.236,40	$ 13.838.473,20
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	$ 6.540.118,20	$ 6.919.236,60
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	$ 12.293.974,80	$ 13.008.020,40
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	$ 6.146.987,40	$ 6.504.010,20
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	$ 7.872.564,30	$ 8.332.346,70
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	$ 12.701.265,60	$ 13.438.203,60
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13A	$ 6.350.632,80	$ 6.719.101,80
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	$ 4.312.710,60	$ 4.587.300,60
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	$ 5.983.686,00	$ 6.378.620,40
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	$ 6.310.743,00	$ 6.676.971,00
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO MÚLTIPLE - DIURNA TIPO 17	$ 6.417.799,80	$ 6.790.043,70
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	5278749	$ 5.607.630,60
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA		
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 12.143.871,54	$ 12.849.527,31
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	$ 6.071.935,77	$ 6.424.763,65
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	$ 8.087.398,39	$ 8.553.505,96
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	$ 8.115.400,39	$ 8.583.082,96
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	$ 9.272.462,53	$ 9.799.321,64
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	$ 11.236.595,26	$ 11.879.736,46
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4A	$ 6.110.130,66	$ 6.465.178,24
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 5	$ 8.115.400,39	$ 8.583.082,96
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	$ 8.043.018,79	$ 8.506.632,76
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6A	$ 9.964.659,80	$ 10.524.645,23
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	$ 8.114.497,95	$ 8.582.130,53
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - NOCTURNA TIPO 8	$ 15.882.859,49	$ 16.798.667,86
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - NOCTURNA TIPO 8A	$ 7.941.429,75	$ 8.399.333,93
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	$ 7.248.631,82	$ 7.695.413,94
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	$ 17.035.506,11	$ 18.015.942,08
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	$ 8.517.753,05	$ 9.007.971,04
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11	$ 15.974.016,29	$ 16.894.949,86
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11A	$ 7.987.008,15	$ 8.447.474,93
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12	$ 10.268.580,90	$ 10.863.020,97
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13	$ 16.656.535,31	$ 17.615.672,48
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	$ 8.328.267,65	$ 8.807.836,24
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	$ 5.464.194,00	$ 5.810.703,09
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 15	$ 7.691.227,49	$ 8.196.545,71
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - NOCTURNA TIPO 16	$ 8.288.377,85	$ 8.765.705,44
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO MÚLTIPLE - NOCTURNA TIPO 17	$ 8.350.994,82	$ 8.831.879,80
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	$ 6.779.184,68	$ 7.199.622,30
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO		
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	$ 5.387.998,20	$ 5.702.367,00
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 2	$ 4.853.404,80	$ 5.158.382,70
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1 - NOCTURNA	$ 6.951.545,92	$ 7.353.798,54
UNIDADES BIOINGENIERIA		
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 1	$ 24.877.140,90	$ 26.492.499,30
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 2	$ 22.074.207,30	$ 23.526.258,60
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 3	$ 10.797.028,50	$ 11.535.996,00

RELACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS:

Para establecer el valor del costo directo de operación en el mes de enero, la Supervisión uso los valores presentados según el reajuste con el IPC de los valores unitarios y verifica que el objeto se ha cumplido de acuerdo con lo establecido en el contrato tal y como reportan la STPI (laboratorio), las Gerencias de Intervención, Producción, Gasa para el periodo de diciembre y se resume en la siguiente tabla N°2:

Tabla N°2 RESUMEN DE UNIDADES PERIODO DE 1 AL 30 DE ENERO DE 2022.

ITEM	VR. UNIDAD/MES	DETALLE	VR. UNIDAD/MES	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS	VALOR PARCIAL MES	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN								
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 28.847.281,46	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10, 11K, 12K, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3N	$ 28.847.281,46	18	30	$ 519.251.066,0	$ 519.251.066,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 28.847.281,46	18	$ 28.847.281,46	1	20	$ 28.847.281,0	$ 19.231.521,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 28.847.281,46	4N, 20	$ 28.847.281,46	2	14	$ 57.694.563,0	$ 26.924.129,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	$ 28.847.281,46	1,2	$ 28.847.281,46	2	30	$ 57.694.563,0	$ 57.694.563,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 36.066.078,14	18	$ 36.066.078,14	1	10	$ 36.066.078,0	$ 12.022.026,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 36.066.078,14	4N, 20	$ 36.066.078,14	2	16	$ 72.132.156,0	$ 38.470.483,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 36.066.078,14	8, 13.1N, 2N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N, 12N, 13N, 14N	$ 36.066.078,14	14	30	$ 504.925.094,0	$ 504.925.094,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	$ 10.867.275,90	1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 10K, 11	$ 10.867.275,90	10	30	$ 108.672.759,0	$ 108.672.759,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	$ 10.867.275,90	7	$ 10.867.275,90	1	2	$ 10.867.276,0	$ 724.485,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	$ 34.652.311,04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	$ 34.652.311,04	10	30	$ 346.523.110,0	$ 346.523.110,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	$ 14.144.402,46	7	$ 14.144.402,46	1	28	$ 14.144.402,0	$ 13.201.442,0	$ 1.647.640.678,0
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA								
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001	$ 7.757.892,00	1, 2	$ 7.757.892,00	2	30	$ 15.515.784,0	$ 15.515.784,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	$ 4.717.155,60	1, 2, 3, 4, 5, 6	$ 4.717.155,60	6	30	$ 28.302.934,0	$ 28.302.934,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004	$ 7.262.751,00	2	$ 7.262.751,00	1	30	$ 7.262.751,0	$ 7.262.751,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005	$ 7.994.672,40	1	$ 7.994.672,40	1	30	$ 7.994.672,0	$ 7.994.672,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	$ 4.518.688,80	2	$ 4.518.688,80	1	30	$ 4.518.689,0	$ 4.518.689,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 7.152.166,20	1	$ 7.152.166,20	1	22	$ 7.152.166,0	$ 5.244.922,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 7.152.166,20	2, 3, 4	$ 7.152.166,20	3	23	$ 21.456.499,0	$ 16.449.983,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 7.152.166,20	5	$ 7.152.166,20	1	13	$ 7.152.166,0	$ 3.099.272,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007	$ 10.649.172,60	1	$ 10.649.172,60	1	30	$ 10.649.173,0	$ 10.649.173,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	$ 5.083.797,60	1	$ 5.083.797,60	1	29	$ 5.083.798,0	$ 4.914.338,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	$ 5.083.797,60	2	$ 5.083.797,60	1	6	$ 5.083.798,0	$ 1.016.760,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PINF-010	$ 9.887.838,30	1, 2	$ 9.887.838,30	2	30	$ 19.775.677,0	$ 19.775.677,0	
UNIDAD DE RELEVO	$ 14.713.774,20	1	$ 14.713.774,20	1	30	$ 14.713.774,0	$ 14.713.774,0	$ 139.458.729
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - NOCTURNA								
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	$ 9.259.386,12	1	$ 9.259.386,12	1	8	$ 9.259.386,0	$ 2.469.170,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	$ 9.259.386,12	2, 3, 4	$ 9.259.386,12	3	7	$ 27.778.158,0	$ 6.481.570,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	$ 6.504.036,19	1	$ 6.504.036,19	1	7	$ 6.504.036,0	$ 1.517.608,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	$ 6.504.036,19	1	$ 6.504.036,19	1	1	$ 6.504.036,0	$ 216.801,0	$ 10.685.149
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1	$ 13.868.464,50		$ 13.868.464,50	1	30	$ 13.868.465,0	$ 13.868.465,0	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2	$ 9.245.643,00		$ 9.245.643,00	1	30	$ 9.245.643,0	$ 9.245.643,0	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4	$ 12.236.817,39		$ 12.236.817,39	1	30	$ 12.236.817,0	$ 12.236.817,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	$ 4.518.688,80	1	$ 4.518.688,80	1	30	$ 4.518.689,0	$ 4.518.689,0	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SEDES	$ 10.741.230,20		$ 10.741.230,20			$ 0,0	$ 0,0	$ 39.869.614
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA								

ITEM	VR. UNIDAD/MES	DETALLE	VR. UNIDAD/MES	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS	VALOR PARCIAL MES	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 9.876.913,20	1, 2, 3, 4	$ 9.876.913,20	4	30	$ 39.507.653,0	$ 39.507.653,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	$ 4.938.456,60	1	$ 4.938.456,60	1	30	$ 4.938.457,0	$ 4.938.457,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	$ 6.558.568,20	1, 2, 3, 4, 5, 6	$ 6.558.568,20	6	30	$ 39.351.409,0	$ 39.351.409,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	$ 6.588.145,20	3, 4	$ 6.588.145,20	2	30	$ 13.176.290,0	$ 13.176.290,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	$ 6.588.145,20	1	$ 6.588.145,20	1	18	$ 6.588.145,0	$ 3.952.887,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	$ 7.497.226,20		$ 7.497.226,20	1	9	$ 7.497.226,0	$ 2.249.168,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	$ 7.497.226,20	2	$ 7.497.226,20	1	6	$ 7.497.226,0	$ 1.499.445,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	$ 9.249.290,40	1	$ 9.249.290,40	1	9	$ 9.249.290,0	$ 2.774.787,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	$ 9.249.290,40	2	$ 9.249.290,40	1	30	$ 9.249.290,0	$ 9.249.290,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	$ 6.588.145,20	1, 2, 3	$ 6.588.145,20	3	30	$ 19.764.436,0	$ 19.764.436,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	$ 6.511.695,00	1	$ 6.511.695,00	1	30	$ 6.511.695,0	$ 6.511.695,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	$ 6.511.695,00	2	$ 6.511.695,00	1	23	$ 6.511.695,0	$ 4.992.300,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6A	$ 8.009.188,80	1, 2	$ 8.009.188,80	2	30	$ 16.018.378,0	$ 16.018.378,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	$ 12.911.738,40	1	$ 12.911.738,40	1	30	$ 12.911.738,0	$ 12.911.738,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	$ 6.455.869,20	1, 2	$ 6.455.869,20	2	30	$ 12.911.738,0	$ 12.911.738,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	$ 6.056.523,90	1, 2	$ 6.056.523,90	2	30	$ 12.113.048,0	$ 12.113.048,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	$ 13.838.473,20	1, 2, 3	$ 13.838.473,20	3	30	$ 41.515.420,0	$ 41.515.420,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	$ 6.919.236,60	1, 2, 3	$ 6.919.236,60	3	30	$ 20.757.710,0	$ 20.757.710,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	$ 13.008.020,40	1	$ 13.008.020,40	1	30	$ 13.008.020,0	$ 13.008.020,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	$ 6.504.010,20	1, 2, 3	$ 6.504.010,20	3	30	$ 19.512.031,0	$ 19.512.031,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	$ 8.332.346,70	1	$ 8.332.346,70	1	30	$ 8.332.347,0	$ 8.332.347,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	$ 13.438.203,60	1	$ 13.438.203,60	1	30	$ 13.438.204,0	$ 13.438.204,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	$ 4.587.300,60	1	$ 4.587.300,60	1	30	$ 4.587.301,0	$ 4.587.301,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	$ 6.378.620,40	1	$ 6.378.620,40	1	30	$ 6.378.620,0	$ 6.378.620,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	$ 6.378.620,40	2	$ 6.378.620,40	1	14	$ 6.378.620,0	$ 2.976.689,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	$ 6.676.971,00	1	$ 6.676.971,00	1	30	$ 6.676.971,0	$ 6.676.971,0	
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	$ 5.607.630,60		$ 5.607.630,60			$ 0,0	$ 0,0	$ 339.106.032
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA								
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 12.849.527,31	5, 6, 7	$ 12.849.527,31	3	30	$ 38.548.582,0	$ 38.548.582,0	
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	$ 8.553.505,96	7	$ 8.553.505,96	1	30	$ 8.553.506,0	$ 8.553.506,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	$ 8.583.082,96	5, 2	$ 8.583.082,96	2	30	$ 17.166.166,0	$ 17.166.166,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	$ 8.583.082,96	1	$ 8.583.082,96	1	12	$ 8.583.083,0	$ 3.433.233,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	$ 9.799.321,64	2	$ 9.799.321,64	1	24	$ 9.799.322,0	$ 7.839.458,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	$ 11.879.736,46	3, 4	$ 11.879.736,46	2	30	$ 23.759.473,0	$ 23.759.473,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4A	$ 6.465.178,24		$ 6.465.178,24	1	. 9	$ 6.465.178,0	$ 1.939.553,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	$ 8.506.632,76	2	$ 8.506.632,76	1	7	$ 8.506.633,0	$ 1.984.881,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	$ 8.582.130,53	1, 2	$ 8.582.130,53	2	30	$ 17.164.261,0	$ 17.164.261,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	$ 7.695.413,94	1N, 2N	$ 7.695.413,94	2	30	$ 15.390.828,0	$ 15.390.828,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	$ 18.015.942,08	4, 5	$ 18.015.942,08	2	30	$ 36.031.884,0	$ 36.031.884,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	$ 9.007.971,04	4	$ 9.007.971,04	1	30	$ 9.007.971,0	$ 9.007.971,0	$ 225.611.852

ITEM	VR. UNIDAD/MES	DETALLE	VR. UNIDAD/MES	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS	VALOR PARCIAL MES	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11A	$ 8.447.474,93	4	$ 8.447.474,93	1	30	$ 8.447.475,0	$ 8.447.475,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12	$ 10.863.020,97	2, 3	$ 10.863.020,97	2	30	$ 21.726.042,0	$ 21.726.042,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	$ 8.807.836,24	1	$ 8.807.836,24	1	30	$ 8.807.836,0	$ 8.807.836,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	$ 5.810.703,09	2	$ 5.810.703,09	1	30	$ 5.810.703,0	$ 5.810.703,0	
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	$ 7.199.622,30		$ 7.199.622,30			$ 0,0	$ 0,0	
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO								
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	$ 5.702.367,00		$ 5.702.367,00	9	30	$ 51.321.303,0	$ 51.321.303,0	
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1 - NOCTURNA	$ 7.353.798,54		$ 7.353.798,54			$ 0,0	$ 0,0	$ 51.321.303
UNIDADES BIOINGENIERIA								
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 1	$ 26.492.499,30	1	$ 26.492.499,30	1	30	$ 26.492.499,0	$ 26.492.499,0	
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 3	$ 11.535.996,00		$ 11.535.996,00			$ 0,0	$ 0,0	$ 26.492.499
TOTAL COSTOS DIRECTO:								$ 2.480.185.856
COSTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONTRATO:								$ 278.352.464
TIEMPO SUPLEMENTARIO PERIODO DE DICIEMBRE 25 DE 2021 A ENERO 31 DE 2022								$ 449.254.181
TOTAL A PAGAR PERIODO DE ENERO DE 2022 (COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, TIEMPO SUPLEMENTARIO)								$ 3.207.792.501

Fuente: **Informe de laboratorio, rad. 20221310028523 de 8 de marzo de 2022**
Informe de la gerencia de Intervención, rad 20221320037483 de 11 de marzo de 2022
Informe de gerencia de producción rad. 20221310031333 de 10 de marzo de 2022.
Informe de GASA rad 20221330040043 de 10 de marzo de 2022

DETALLE FACTURACIÓN ENERO 2022

De los informes de los usuarios del contrato sindical producción radicado 20221310031333 de 10 de marzo de 2022, Intervención rad. 20221320037483 del 11 de marzo de 2022, Gasa rad.20221330040043 de 11 de marzo de 2022, se cuantifica la información correspondiente a los costos directos, además del tiempo suplementario realizado desde el 25 de diciembre hasta el 31 de enero de 2022 el cual es validado por las partes.

El resultado se consolida en la tabla N°3:

TABLA N° 3 DISCRIMINACIÓN DE FACTURACIÓN

CONCEPTOS	CUENTA DE ENERO 2022
VALOR COSTO DIRECTO	$ 2.480.185.856,00
VALOR COSTO INDIRECTO SIN IVA	$ 233.909.634,00
VALOR IVA DE COSTO INDIRECTO	$ 44.442.830,00
TIEMPO SUPLEMENTARIO PERIODO DE ENERO DE 2022	$ 449.254.181,00
TOTAL	$ 3.207.792.501,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	**ACTA DE PAGO**

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 48.991.511.438,00
ADICION No.1	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE	$ 3.421.487.615,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 52.412.999.053,00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES:	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE	$ 25.648.653.422,00
VALOR POR FACTURAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	$ 26.764.345.631,00
VALOR PRESENTE ACTA:	TRES MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE	$ 3.207.792.501,00
SALDO CONTRATO PAGANDO PRESENTE ACTA	VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE	$ 23.556.553.130,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 22 (veintidos) días del mes de marzo de 2022.

(Firma)

JOSE ANGEL PEÑA NIVIA
Representante Legal

(Firma)

LUIS FERNANDO RAMOS PARRA
Coordinador UAERMV

(Firma)

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Gerente del proyecto de inversión

(Firma)

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Ordenador del Gasto

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisora del contrato
Copia N°2: Contratista
Elaboro: Mercedes Sánchez Lemus. Ingeniero de Apoyo STPI.
Reviso: Tomas Sánchez Gomez. Profesinal de Apoto STPI.

CONTRATO 346 DE 2021 – INFORME DE SUPERVISIÓN

INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad describir el avance y estado del Contrato Sindical Nº 346 de 2021, para el periodo del 1 al 31 de enero de 2022, incluyendo los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos de la ejecución.

1. GENERALIDADES

DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO: Contrato Colectivo - Laboral suscrito bajo el Nº 346 de 2021, del 3 de marzo de 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de las obras públicas asociadas al mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial, así como la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas, del mismo modo, la atención de emergencias y/o situaciones imprevistas, mantenimiento y operación de las plantas de producción, de conformidad con su objeto misional que deba ejecutar la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, y/o establecidas en los convenios o contratos interadministrativos que celebre, y, las derivadas de la regulación normativa expedida dentro del marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID-19; bajo las instrucciones señaladas expresamente a SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C., por la Entidad, Sindicato que atenderá el desarrollo de este objeto con sus afiliados partícipes, de conformidad al anexo técnico que hace parte integral del contrato, de acuerdo con las necesidades, directrices técnicas y lineamientos técnicos de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

TIPO DE CONTRATACION:	CONTRATO SINDICAL
PLAZO DE EJECUCION:	VEINTITRES (23) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de marzo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de febrero de 2023
VALOR CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (48.991.511.438).
CDP N°: 405	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°. 406	**DE**: 26 de febrero de 2021.
CDP N°11	**DE**: 7 de enero 2022.
CDP N°2. Vigencias futuras 2023.	**DE**: 1 de enero 2023.
CRP N°: 401	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°: 402	**DE** 5 de marzo de 2021.
CRP N°:9.	**DE**: 7 de enero de 2022.
CRP N°: 2 de vigencia futura.	**DE**: 1 de enero 2023.
ADICION No.1:	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($3.421.487.615.oo)

CDP No. 883	DE: Noviembre 3 de 2021
CRP No. 893	DE: Noviembre 10 de 2021
CRP No. 894	DE: Noviembre 10 de 2021
VALOR FINAL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($52.412.999.053)
CONTRATISTA:	SINTRAUNIOBRAS
NIT:	860.025.353-3.
SUPERVISOR:	Luis Fernando Ramos Parra.
C.C.:	79.846.969 de Bogotá

2. PROFESIONALES DE APOYO

Según asignación Rad. 20211300052863 del 19 04 2021, la Supervisión cuenta con Profesionales de Apoyo con áreas de responsabilidad distribuídas así:

Mercedes Sanchez Lemus -STPI	: Administrativa
Tomas Sanchez Gomez -STPI	: Contable / Financiero
Natalia Ahumada Daza -STPI	: Costos y Presupuesto
Alexandra Gonzalez Alfonso -STPI	: SST

.

3. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

3.1 GARANTIAS Y VIGENCIAS:

En la siguiente tabla se presenta la información de cauciones y vigencias

Tabla N°1. GARANTIAS Y VIGENCIAS MODIFICACION N°1

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	33-44-101210278	$ 5.241.299.905,3	08 03 2021	08 08 2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A
SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMN.	33-44-101210278	$ 5.241.299.905,3	08 03 2021	08 02 2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DEVOLUCION DE PAGOS ANTICIPADOS	33-44-101210278	$ 3.475.459.422	08 03 2021	08 02 2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	33-40-101062499	$ 2.620.649.952,65	08 03 2021	08 02 2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A

3.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

En tabla N°2 se presenta el control legal, donde se relacionan los actos administrativos realizados durante la ejecución del contrato.

Tabla N°2. CONTROL LEGAL

ACTA N°	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Acta de inicio del Contrato Sindical	8 de marzo de 2021
2	Acta aclaratoria de inicio	25 de marzo de 2021
3	Primer pago	5 de abril de 2021
4	Acta parcial de pago periodo 8 al 30 de marzo de 2021	21 de mayo de 2021
5	Acta parcial de pago periodo 1 al 30 de abril de 2021	26 de mayo de 2021
6	Acta parcial de pago periodo 1 al 30 de mayo de 2021	7 de julio de 2021
7	Acta parcial de pago periodo 1 al 30 de junio de 2021	3 de agosto de 2021

ACTA N°	DESCRIPCIÓN	FECHA
8	Acta parcial de pago periodo 1 al 30 de julio de 2021	31 de agosto de 2021
9	Acta parcial de pago periodo 1 al 30 de agosto de 2021	30 de septiembre de 2021
10	Acta aprcial de pago periodo de 1 al 30 de septiembre de 2021	26 de octubre de 2021
11	Acta parcial de pago periodo de 1 al 30 de octubre de 2021	7 de diciembre de 2021
12	Acta parcial de pago periodo de 1 al 30 de noviembre de 2021	21 de diciembre de 2021
13	Acta parcial de pago periodo de 1 al 31 de diciembre de 2021	24 febrero de 2022
14	Acta parcial de pago periodo de 1 al 31 de enero de 2022	22 marzo de 2022

3.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN

En la tabla N°3 se presentan las fuentes del contrato y los saldos de cada una de ellas.

Tabla N°3: RELACION DE FUENTES DE FINANCIACION Y SALDOS

NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS	PRESENTE ACTA	SALDOS
1-100-I072 VA- RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CRP 401 / 2021)	$ 1.241.998.705	$ 1.241.998.705,00		$ 0,00
1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CRP: 402 / 2021)	$ 745.138.000	$ 745.138.000,00		$ 0,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CRP 402 / 2021)	$ 5.539.457.000	$ 5.539.457.000,00		$ 0,00
1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CRP 402 /2021)	$ 11.059.752.000	$ 11.059.752.000,00		$ 0,00
1-100-I072 VA RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CRP 402 / 2021)	$ 2.655.653.000	$ 2.655.653.000,00		$ 0,00
1-100-F039 VA CREDITO (CRP 893 / 2021)	$ 2.745.721.606	$ 2.745.721.606,00	$ 0,00	$ 0,00
3-100-I072 VA ADMINISTRADOS DE DESTINACION ESPECIFICA (CRP 894 / 2021)	$ 675.766.009	$ 675.766.009,00	$ 0,00	$ 0,00
1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CRP N°9 / 2022)	$ 2.496.197.000	$ 2.496.197.000,00	$ 1.511.029.898,00	$ 0,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CRP N°9 / 2022) MEZCLAS ASFALTICAS	$ 961.164.087	$ 961.164.087,00	$ 961.164.087,00	$ 0,00
1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CRP N°9 / 2022)	$ 9.243.320.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.243.320.000,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CRP N°9 / 2022)	$ 7.252.427.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.252.427.000,00
1-200-F001 RB OTROS DISTRITOS (CRP N°9 / 2022)	$ 2.376.989.000	$ 735.598.516,00	$ 735.598.516,00	$ 1.641.390.484,00
1-100-F001 VA RECURSOS DISTRITO (CRP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 216.776.626	$ 0,00		$ 216.776.626,00
1-100-I010 VA SOBRETASA A LA GASOLINA (CRP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 1.517.436.381	$ 0,00		$ 1.517.436.381,00
1-100-I024 VA SOBRETASA ACPM (CRP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 2.980.678.605	$ 0,00		$ 2.980.678.605,00
1-100-I072 VA RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACION (CRP N°2 DE VIGENCIAS FUTURAS)	$ 704.524.034	$ 0,00		$ 704.524.034,00
TOTAL	**$ 52.412.999.053**	**$ 28.856.445.923,00**	**$ 3.207.792.501,00**	**$ 23.556.553.130,00**

Una vez causado el período de diciembre, el saldo del contrato es de: $23.556.553.130,oo

Tabla No.4: RESUMEN FINANCIERO A 30 DE ENERO DE 2022

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 48.991.511.438,00
ADICION N°1	$ 3.421.487.615,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 52.412.999.053,00
VALOR FACTURADO AL ACTA N°13	25.648.653.422
VALOR PRESENTE ACTA	3.207.792.501
PENDIENTE POR FACTURAR	23.556.553.130

3.4 PAGOS REALIZADOS

En la siguiente tabla, se presenta una relación de los pagos realizados en el marco de la ejecución del contrato:

TABLA 5. CONSOLIDADO DE PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TOTAL COSTOS DIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN	TIEMPO SUPLEMENTARIO	SUBTOTAL: COSTOS DIRECTOS MÁS ADMINISTRACIÓN MAS TIEMPO SUPLEMENTARIO	TOTAL
PRIMER PAGO	$ 3.475.459.422,00			$ 3.475.459.422,00	$ 3.475.459.422,00
MARZO 2021 (ACTA N°4)	$ 1.145.091.957,00	$ 202.048.434,00	$ 46.814.325,00	$ 1.393.954.716,00	$ 1.393.954.716,00
ABRIL 2021 (ACTA N°5)	$ 1.543.809.519,00	$ 263.541.435,00	$ 85.044.185,00	$ 1.892.395.139,00	$ 1.892.395.139,00
MAYO 2021(ACTA N° 6)	$ 1.597.055.378,00	$ 263.541.435,00	$ 148.439.416,00	$ 2.009.036.229,00	$ 2.009.036.229,00
JUNIO 2021(ACTA N°7)	$ 1.628.183.506,00	$ 263.541.435,00	$ 214.659.646,00	$ 2.106.384.587,00	$ 2.106.384.587,00
JULIO 2021(ACTA N°8)	$ 1.666.807.209,00	$ 263.541.435,00	$ 183.373.126,00	$ 2.113.721.770,00	$ 2.113.721.770,00
AGOSTO 2021 (ACTA N°9)	$ 1.728.465.497,00	$ 263.541.435,00	$ 117.227.909,00	$ 2.109.234.841,00	$ 2.109.234.841,00
SEPTIEMBRE 2021(ACTA N°10)	$ 1.788.418.588,00	$ 263.541.435,00	$ 127.076.875,00	$ 2.179.036.898,00	$ 2.179.036.898,00
OCTUBRE 2021 (ACTA N°11)	$ 2.185.157.316,00	$ 263.541.435,00	$ 229.979.977,00	$ 2.678.678.728,00	$ 2.678.678.728,00
NOVIEMBRE 2021 (ACTA N°12)	$ 2.235.436.380,00	$ 263.541.435,00	$ 261.490.786,00	$ 2.760.468.601,00	$ 2.760.468.601,00
DICIEMBRE 2021 (ACTA N°13)	$ 2.309.041.059,00	$ 263.541.435,00	$ 357.699.997,00	$ 2.930.282.491,00	$ 2.930.282.491,00
ENERO 2022 (PRESENTE ACTA)	$ 2.480.185.856,00	$ 278.352.464,00	$ 449.254.181,00	$ 3.207.792.501,00	$ 3.207.792.501,00
TOTAL EJECUTADO	$ 21.302.925.831,00	$ 2.852.273.813,00	$ 2.221.060.423,00	$ 26.376.260.067,00	$ 28.856.445.923,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					$ 48.991.511.438,00
ADICION No1					$ 3.421.487.615,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 52.412.999.053,00
SALDO CONTRATO					$ 23.556.553.130,00

3.5 DESARROLLO DEL CONTRATO

3.5.1 Ajuste de valores unitarios por cambio de vigencia.


De acuerdo con la CLAUSULA SEPTIMA del contrato, parágrafo quinto, el cual establecio: parágrafo quinto, el cual establece: "*Durante el plazo de ejecución del Contrato, se mantendrán los precios unitarios pactados por tipos de unidades ejecutoras y todos los valores pactados dentro de los costos indirectos para la operación del contrato , excepto lo correspondiente a cambio de vigencia, caso en el cual se incrementará el valor del IPC anual publicado por el DANE, a todos los componentes del presente contrato sindical, tanto en costos directos, como los incluidos en los costos indirectos para la operación del contrato. Se exceptúan de dicho incremento los salarios mínimos del Contrato Sindical a los que se le aplicará la tabla contenida dentro del anexo técnico del presente contrato*."

En atención a lo establecido desde la minuta del contrato y teniendo como precedente, que en el momento de la negociación del contrato realizada durante la vigencia 2021, se acordó estimar como incremento para la vigencia 2022 un factor del 3%, no obstante lo anterior, una vez publicado por el DANE en su página oficial (www.dane.gov.co), el IPC es del 5,62, factor usado para el reajuste de los valores unitarios.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Diciembre 2021

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total nacional
Diciembre 2020 - 2021



Por lo anterior, para determinar el Valor Ajustado de las unidades, se incrementaron los siguientes conceptos, que implicaban para el año 2022 incrementos con base en el IPC como son: EPP'S, dotaciones, dotaciones especiales, salarios, equipos, costos indirectos; de igual manera, se realizó la actualización del salario mínimo a un millón de pesos, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, así como el auxilio de transporte a $117.172, mensual.

3.5.2 Costo de la unidades para la vigencia 2022.

Con base en lo descrito en el numeral anterior, a continuación se presenta el valor unitario de las unidades en la vigencia 2021, y el correspondiente ajuste del valor de las unidades para la vigencia 2022, atendiendo lo establecido en la clausula citada.

ITEM	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2021	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2022
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN		
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 27.106.609,77	$ 28.847.281,46
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	$ 27.106.609,77	$ 28.847.281,46
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1A	$ 27.106.609,77	$ 28.847.281,46
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ASFALTO	$ 36.340.383,00	$ 38.528.926,50
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 33.886.640,89	$ 36.066.078,14
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	$ 10.278.082,80	$ 10.867.275,90
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	$ 32.622.319,61	$ 34.652.311,04
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES ADICIONAL	$ 11.440.556,40	$ 12.195.037,50
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	$ 13.380.842,14	$ 14.144.402,46
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA		
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001	$ 7.289.567,10	$ 7.757.892,00
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	$ 4.416.101,40	$ 4.717.155,60
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004	$ 6.870.828,90	$ 7.262.751,00
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005	$ 7.569.276,00	$ 7.994.672,40
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	$ 4.228.195,20	$ 4.518.688,80
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 6.746.571,60	$ 7.152.166,20
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007	$ 10.066.111,20	$ 10.649.172,60
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	$ 4.782.789,30	$ 5.083.797,60
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PINF-010	$ 9.281.150,70	$ 9.887.838,30
UNIDAD DE RELEVO	$ 13.919.908,80	$ 14.713.774,20
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - NOCTURNA		
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001 NOCTURNA	$ 9.183.457,14	$ 9.772.653,41
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003 NOCTURNA	$ 5.528.217,58	$ 5.906.201,24
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004 NOCTURNA	$ 9.006.026,00	$ 9.517.948,10
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005 NOCTURNA	$ 9.950.915,00	$ 10.510.128,83
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008 NOCTURNA	$ 5.340.311,38	$ 5.707.734,44
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	$ 8.734.849,61	$ 9.259.386,12
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007 NOCTURNA	$ 13.032.563,48	$ 13.782.274,26
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	$ 6.120.621,25	$ 6.504.036,19
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1	$ 13.130.523,90	$ 13.868.464,50
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2	$ 8.753.682,60	$ 9.245.643,00
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 3	$ 17.378.586,35	$ 18.355.226,09
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4	$ 11.585.724,23	$ 12.236.817,39
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SEDES	$ 10.169.703,42	$ 10.741.230,20
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA		
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 9.329.473,20	$ 9.876.913,20
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	$ 4.664.736,60	$ 4.938.456,60
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	$ 6.198.643,20	$ 6.558.568,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	$ 6.226.645,20	$ 6.588.145,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	$ 7.092.825,60	$ 7.497.226,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	$ 8.746.190,70	$ 9.249.290,40
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4A	$ 4.810.545,60	$ 5.092.460,40
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	$ 6.226.645,20	$ 6.588.145,20
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	$ 6.154.263,60	$ 6.511.695,00
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6A	$ 7.583.020,80	$ 8.009.188,80
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 7	$ 6.274.477,20	$ 6.638.665,80
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	$ 12.202.818,00	$ 12.911.738,40

ITEM	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2021	VR. UNIDAD/MES VIGENCIA 2022
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	$ 6.101.409,00	$ 6.455.869,20
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	$ 5.703.756,30	$ 6.056.523,90
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	$ 13.080.236,40	$ 13.838.473,20
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	$ 6.540.118,20	$ 6.919.236,60
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	$ 12.293.974,80	$ 13.008.020,40
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	$ 6.146.987,40	$ 6.504.010,20
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	$ 7.872.564,30	$ 8.332.346,70
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	$ 12.701.265,60	$ 13.438.203,60
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13A	$ 6.350.632,80	$ 6.719.101,80
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	$ 4.312.710,60	$ 4.587.300,60
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	$ 5.983.686,00	$ 6.378.620,40
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	$ 6.310.743,00	$ 6.676.971,00
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO MÚLTIPLE - DIURNA TIPO 17	$ 6.417.799,80	$ 6.790.043,70
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	5278749	$ 5.607.630,60
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA		
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 12.143.871,54	$ 12.849.527,31
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	$ 6.071.935,77	$ 6.424.763,65
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	$ 8.087.398,39	$ 8.553.505,96
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	$ 8.115.400,39	$ 8.583.082,96
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	$ 9.272.462,53	$ 9.799.321,64
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	$ 11.236.595,26	$ 11.879.736,46
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4A	$ 6.110.130,66	$ 6.465.178,24
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 5	$ 8.115.400,39	$ 8.583.082,96
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	$ 8.043.018,79	$ 8.506.632,76
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6A	$ 9.964.659,80	$ 10.524.645,23
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	$ 8.114.497,95	$ 8.582.130,53
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - NOCTURNA TIPO 8	$ 15.882.859,49	$ 16.798.667,86
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - NOCTURNA TIPO 8A	$ 7.941.429,75	$ 8.399.333,93
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	$ 7.248.631,82	$ 7.695.413,94
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	$ 17.035.506,11	$ 18.015.942,08
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	$ 8.517.753,05	$ 9.007.971,04
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11	$ 15.974.016,29	$ 16.894.949,86
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11A	$ 7.987.008,15	$ 8.447.474,93
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12	$ 10.268.580,90	$ 10.863.020,97
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13	$ 16.656.535,31	$ 17.615.672,48
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	$ 8.328.267,65	$ 8.807.836,24
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	$ 5.464.194,00	$ 5.810.703,09
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 15	$ 7.691.227,49	$ 8.196.545,71
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - NOCTURNA TIPO 16	$ 8.288.377,85	$ 8.765.705,44
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO MÚLTIPLE - NOCTURNA TIPO 17	$ 8.350.994,82	$ 8.831.879,80
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	$ 6.779.184,68	$ 7.199.622,30
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO		
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	$ 5.387.998,20	$ 5.702.367,00
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 2	$ 4.853.404,80	$ 5.158.382,70
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1 - NOCTURNA	$ 6.951.545,92	$ 7.353.798,54
UNIDADES BIOINGENIERIA		
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 1	$ 24.877.140,90	$ 26.492.499,30
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 2	$ 22.074.207,30	$ 23.526.258,60
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 3	$ 10.797.028,50	$ 11.535.996,00

4. INFORME TÉCNICO

4.1 GERENCIA DE INTERVENCION:

Durante el periodo de 1 al 31 de enero de 2022, con base en el reporte entregado por la gerencia de intervención, se realizaron actividades con un total de 58 unidades, las cuales se presentan a continuación:

Tabla No. 6: Unidades de gerencia de Intervención.

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN		
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	18	30
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	1	20
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	2	14

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	2	30
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	1	10
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	2	16
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	14	30
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	10	30
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	1	2
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	10	30
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	1	28

En tabla N°6, se presentan los frentes que realizaron actividades en obra, durante el periodo de 1 al 30 de enero de 2022.

Tabla No. 7: Actividades en los frentes de obra

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
1002181	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 16C	CL 159	CL 160	Sello Fisuras
1004043	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 140	KR 7ª	KR 7B	Sello Fisuras
1004030	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 140	KR 7B	KR 7C	Sello Fisuras
1003697	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 140	KR 17ª	KR 18	Sello Fisuras
1002789	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 156	KR 8ª	KR 8ABIS	Sello Fisuras
1002771	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 156	KR 8ABIS	KR 8B	Sello Fisuras
1002762	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 156	KR 8B	KR 8CBIS	Sello Fisuras
1002743	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 156	KR 8CBIS	KR 8D	Sello Fisuras
1002733	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 156	KR 8D	KR 8DBIS	Sello Fisuras
1002605	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 159	KR 8BISA	KR 8A	Sello Fisuras
10004988	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 73B	KR 94	AK 96	Parcheo
11004260	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 147	KR 95	KR 95A	Parcheo
12000069	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 49	CL 99	AC 100	Sello Fisuras
12002436	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 15	CL 69	CL 70	Sello Fisuras
12002414	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 15	CL 70	CL 70A	Sello Fisuras
12002520	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 63DBIS	KR 27	KR 27A	Sello Fisuras
12002416	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 69	KR 16	KR 17	Sello Fisuras
16001351	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	TV 42A	KR 43B	KR 43A	Parcheo
5004912	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2 E	CL 89C S	CL 90 S	Fresado Estabilizado
5006573	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 8 E	DG 98BIS S	DG 98A S	Fresado Estabilizado
19005349	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 74A S	TV 40	KR 43	Fresado Estabilizado
19005381	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	DG 79 S	CL 79B S	CL 80 S	Fresado Estabilizado
19005467	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 78 S	KR 41	KR 42	Fresado Estabilizado
19005472	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 41	CL 77 S	CL 78 S	Fresado Estabilizado
19005474	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 41	CL 78 S	CL 79 S	Fresado Estabilizado
12002274	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 17	CL 71A	AC 72	Sello Fisuras
12002485	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 17	CL 67	AC 68	Sello Fisuras
2001544	Espacio Publico	CHAPINERO	AK 7	CL 59	CL 59ABIS	mantenimiento Periódico

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
19013020	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	KR 77G	CL 60 S	CL 63 S	Parcheo
7009078	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	AC 57R S	KR 75A	TV 73I	Parcheo
8001373	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 26 S	CL 32 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001621	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34BISA S	CL 34A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001583	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34BIS S	CL 34BISA S	Limpieza de elementos canalizadores
8001542	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34 S	CL 34BIS S	Limpieza de elementos canalizadores
8001491	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 33A S	CL 34 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001454	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 33 S	CL 33A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001415	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 32 S	CL 33 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001583	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34BIS S	CL 34BISA S	Limpieza de elementos canalizadores
8001373	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 26 S	CL 32 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001415	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 32 S	CL 33 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001454	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 33 S	DG 33A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001491	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 33A S	DG 34 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001542	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	DG 34 S	CL 34BIS S	Limpieza de elementos canalizadores
8001621	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34BISA S	CL 34A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001729	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34B S	CL 35 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001887	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 37 S	CL 37A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001850	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 36 S	CL 37 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001808	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 35A S	CL 36 S	Limpieza de elementos canalizadores
8001767	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 35 S	CL 35A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001675	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34A S	CL 34B S	Limpieza de elementos canalizadores
8001850	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 36 S	CL 37 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
8001675	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34A S	CL 34B S	Limpieza de elementos canalizadores
8001729	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 34B S	CL 35 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
8001767	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 35 S	CL 35A S	Limpieza de elementos canalizadores
8001808	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 35A S	CL 36 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
8001887	Mantenimiento Ciclorrutas	KENNEDY	KR 90A	CL 37 S	CL 37A S	Limpieza de elementos canalizadores
12003355	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 49	KR 50	CL 98A	Sello Fisuras
11014783	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 144	KR 143A	KR 145	Parcheo
2001544	Espacio Publico	CHAPINERO	AK 7	CL 59	CL 59ABIS	Mantenimiento Rutinario

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
2001518	Espacio Publico	CHAPINERO	AK 7	CL 59ABIS	CL 60	Mantenimiento Rutinario
10003722	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 83	KR 90	KR 90BIS	Parcheo
11001522	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 128	DG 146	AC 145	Parcheo
4000511	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 9A	CL 22A S	CL 22B S	Sello Fisuras
4000801	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 8A	CL 30A S	CL 30B S	Sello Fisuras
4001354	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 32 S	KR 7A	KR 8	Sello Fisuras
4001389	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 35 S	KR 9	KR 9A	Sello Fisuras
4002320	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 3B	CL 36A S	CL 36B S	Sello Fisuras
5005051	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2 E	CL 90 S	CL 90BIS S	Fresado Estabilizado
7000093	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 58 S	KR 104A	KR 105A	Sello Fisuras
7000100	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 58 S	KR 104	KR 104A	Sello Fisuras
7000107	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 58 S	KR 103A	KR 104	Sello Fisuras
7000139	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	KR 102B	CL 58 S	CL 59 S	Sello Fisuras
7000461	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	KR 95B	CL 57A S	CL 58 S	Sello Fisuras
7005044	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 73D S	KR 80Q	KR 81	Sello Fisuras
19000001	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	KR 77G	AC 57R S	CL 60 S	Parcheo
19000028	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	AC 57R S	TV 73B	TV 73I	Parcheo
19000035	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	AC 57R S	KR 72D	TV 72F	Parcheo
1006420	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	CL 224	AC 234	parcheo
15000655	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ANTONIO NARIÑO	CL 22 S	KR 27	KR 29A	Parcheo
7000518	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 90A	KR 91	Limpieza de elementos canalizadores
7008170	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 91C	KR 91D	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7000486	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 91	KR 91A	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7000469	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 91A	KR 91B	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7000563	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	AK 89B	KR 90	Limpieza superficial de calzada
7000537	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 90	KR 90A	Limpieza de Sumideros
7000438	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 91D	KR 92A	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7000453	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 91B	KR 91C	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7008172	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 51 S	KR 91A	KR 91A	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7005267	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 80 S	KR 77G	KR 77L	Sello Fisuras
7000120	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 56F S	KR 100	KR 100A	Sello Fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
8013560	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	KENNEDY	AC 45A S	AK 72	CL 45 S	Parcheo
7007848	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	AC 57R S	KR 75A	KR 75B	Parcheo
7009979	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 54C S	KR 86B	KR 87	Sello Fisuras
8008588	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 72M	CL 38A S	CL 38B S	Sello Fisuras
11000926	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 176	KR 46	KR 47	Parcheo
11001891	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 141ABIS	KR 141ABISB	Parcheo
16001369	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	TV 42A	CL 4	KR 43B	Parcheo
16002932	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1F	KR 35	KR 35BIS	Sello Fisuras
16000709	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 5C	KR 53A	KR 53B	Parcheo
4001086	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 26 S	KR 2	KR 2A	Sello Fisuras
4001145	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 26 S	TV 1A	KR 2	Sello Fisuras
4001208	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 1B E	CL 24 S	CL 24BIS S	Sello Fisuras
4001285	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 27 S	TV 1A	KR 1B	Sello Fisuras
4001305	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 26 S	TV 1	KR 1 E	Parcheo
4001386	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 27 S	KR 1 E	TV 1BIS	Sello Fisuras
4001464	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 3A	CL 30A S	CL 30B S	Sello Fisuras
4002656	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 36B S	KR 3BISA E	KR 3A E	Sello Fisuras
4008488	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 8 E	CL 31B S	CL 32A S	Sello Fisuras
4002777	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	KR 8 E	CL 32A S	CL 32B S	Sello Fisuras
4003628	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 37B S	DG 38D S	CL 40 S	Sello Fisuras
4005493	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 50A S	KR 3C E	KR 3D E	Sello Fisuras
4005532	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 51 S	KR 3C E	KR 3D E	Sello Fisuras
4005551	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 50A S	KR 3B E	KR 3C E	Sello Fisuras
4005618	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 51BIS S	KR 3B E	KR 3C E	Sello Fisuras
5001013	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USME	KR 14V	DG 68A S	DG 68ABIS S	Parcheo
5001989	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 74BBIS S	KR 14M	KR 14P	Sello Fisuras
5002004	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 74BBIS S	KR 14Q	KR 14R	Sello Fisuras
5002092	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 75 S	KR 14B	KR 14C	Sello Fisuras
5002407	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14B	CL 76BISA S	CL 76A S	Sello Fisuras
5002450	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14B	CL 76A S	CL 76ABIS S	Sello Fisuras
5002507	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14B	CL 76ABIS S	CL 76B S	Sello Fisuras
5003181	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14L	DG 91B S	DG 92 S	Sello Fisuras
5003443	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USME	CL 84 S	KR 8	KR 9	Parcheo
50002735	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 92A	CL 51 S	CL 52 S	Limpieza de elementos canalizadores

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
5003629	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 93D S	KR 14H	KR 14J	Sello Fisuras
5003709	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 93D S	KR 14F	KR 14H	Sello Fisuras
5003778	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 9	CL 90 S	CL 91 S	Sello Fisuras
5004644	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 10	CL 95A S	CL 96 S	Sello Fisuras
5005015	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 1ABIS E	CL 90 S	CL 90BIS S	Fresado Estabilizado
5005084	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2A E	CL 90 S	CL 90BIS S	Fresado Estabilizado
5005579	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 3A	CL 93A S	CL 96C S	Fresado Estabilizado
7007062	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 56A S	KR 71D	KR 71F	Sello Fisuras
5006147	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USME	KR 1	CL 98 S	CL 98A S	Parcheo
11012147	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	CL 195	CL 197	Parcheo
11012141	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	CL 215	AC 222	Parcheo
1006421	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	AC 235	CL 242	Parcheo
10005511	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	KR 81	KR 81A	Parcheo
10000256	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	AK 114	KR 116B	Parcheo
10000141	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	KR 116B	KR 119	Parcheo
10004599	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	KR 89	KR 89A	Parcheo
10010188	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	TV 94L	AK 96	Parcheo
8004759	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 71D	KR 71F	DG 5C	Sello Fisuras
4007489	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 26B S	TV 12D E	KR 13 E	Sello Fisuras
10011438	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	KR 94K	TV 94L	Parcheo
7000483	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 92A	CL 52B S	AC 54 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
7008698	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 92A	CL 52 S	CL 52B S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
5002765	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14L	DG 87 S	DG 90 S	Sello Fisuras
13002851	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	TV 127 A	CL 53B	CL 53 B BIS	Parcheo
5003430	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USME	CL 84 S	KR 14	KR 12	Parcheo
8001089	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 11C	TV 73	KR 78	Parcheo
11010588	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 119A	KR 57	KR 58	Parcheo
11000282	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 78	CL 172A	CL 173	Parcheo
11000283	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 172A	KR 78	KR 80	Parcheo
13001061	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 52	KR 26		Parcheo
16000790	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	DG 5DBIS	TV 45	TV 46	Parcheo
5010447	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USME	null	null	null	Parcheo
5003286	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 92 S	KR 14P	KR 14Q	Sello Fisuras
5004938	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 4ABIS	CL 93BIS S	CL 93A S	Sello Fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
5005001	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 1A E	CL 90 S	CL 90BIS S	Fresado Estabilizado
5005095	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 93A S	KR 4BIS	KR 4A	Sello Fisuras
5005111	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 7D	CL 96C S	CL 97 S	Sello Fisuras
5005142	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 97 S	KR 7A	KR 7C	Sello Fisuras
5005254	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 92B S	KR 3C	KR 3D	Sello Fisuras
5005716	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2ABIS	CL 92B S	CL 97 S	Sello Fisuras
5005914	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 102 S	KR 6A	KR 7	Sello Fisuras
5006641	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 111 S	KR 5ABIS	KR 5B	Sello Fisuras
5006843	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 5	CL 111B S	CL 112A S	Sello Fisuras
9000178	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 134B	KR 135	Parcheo
9000194	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 134	KR 134A	Parcheo
9000261	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	null	KR 134	Parcheo
9000415	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 129	null	Parcheo
9000475	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 128	KR 129	Parcheo
9000500	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 127	AK 128	Parcheo
9000541	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 126	KR 126A	Parcheo
19000102	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 73I	KR 73J	CL 57Y S	Sello Fisuras
19000108	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	DG 57Z S	KR 74F	KR 74G	Sello Fisuras
19000125	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	DG 57Z S	KR 74C	KR 74D	Sello Fisuras
19000134	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	DG 57Z S	KR 74A	KR 74B	Sello Fisuras
19000666	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 75	CL 60A S	DG 60 S	Sello Fisuras
19000699	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 74I	CL 60A S	DG 60 S	Sello Fisuras
19001323	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 74D	KR 74F	Sello Fisuras
19001327	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 74H	KR 74I	Sello Fisuras
19001330	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 74I	KR 75	Sello Fisuras
19001334	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 75A	KR 75BBIS	Sello Fisuras
19001338	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 75BBIS	KR 75C	Sello Fisuras
19001341	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 75C	KR 75D	Sello Fisuras
19001342	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 75D	KR 75F	Sello Fisuras
19001346	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 62H S	KR 75F	KR 75FBIS	Sello Fisuras
19001403	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 73J	KR 73J	KR 73I	Sello Fisuras
19001427	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 73J	KR 73I	KR 73H	Sello Fisuras
19001436	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 73J	KR 73H	DG 62G S	Sello Fisuras
16004495	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	DG 5DBIS	TV 44A	TV 45	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
1006271	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	CL 201	CL 209	Parcheo
1006272	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	CL 198	S.E.	Parcheo
11012142	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	CL 209	CL 215	Parcheo
10003679	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	AK 96	KR 101	Parcheo
1006455	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	SUBA	AK 45	S.E.	CL 201	Parcheo
10010188	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	TV 94L	AK 96	Parcheo
19010903	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	KR 16B	AC 71B S	CL 72 S	Parcheo
19001441	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 73J	KR 73G	KR 73F	Sello Fisuras
5003221	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 91C S	KR 14P	KR 14Q	Sello Fisuras
9004838	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	FONTIBON	AC 17	KR 126A	KR 127	Parcheo
10011438	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	ENGATIVA	AC 80	KR 94K	TV 94L	Parcheo
7001564	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 57 S	KR 87J	KR 87I	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
7001711	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 57 S	KR 87GBIS	KR 87H	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
50006746	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 57 S	KR 87HBIS	KR 87I	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
50006800	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	CL 57 S	KR 87H	KR 87HBIS	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
19013598	Mantenimiento Ciclorrutas	CIUDAD BOLIVAR	TV 70	CL 67B S	AC 68 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
19013597	Mantenimiento Ciclorrutas	CIUDAD BOLIVAR	TV 70	CL 63S	CL 67B S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
19013596	Mantenimiento Ciclorrutas	CIUDAD BOLIVAR	TV 70	CL 60 S	CL 63 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
19013595	Mantenimiento Ciclorrutas	CIUDAD BOLIVAR	TV 70	CL 59C S	CL 60 S	Limpieza de elementos canalizadores
5010289	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2B E	CL 90 S	CL 90BIS S	Fresado Estabilizado
19015986	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	AC 71 S	CL 68A S	S. E	Parcheo
8002437	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 8ABIS	KR 75	KR 76A	Parcheo
8002396	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 8ABIS	KR 77	KR 78	Parcheo
11005320	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 78B	CL 146D	CL 146F	Parcheo
11000950	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 176	AK 45	KR 46	Parcheo
11000761	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CLL 178	AK 45	KR 46	Parcheo
11006438	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 129D	KR 121C	KR 122	Parcheo
13001079	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 52	AK 24	KR 25	Parcheo
15001018	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 17	CL 15 S	CL 16 S	Parcheo
15001059	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 17	CL 16 S	CL 17 S	Parcheo
15001019	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	CL 16 S	KR 17	KR 18	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
16001495	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 41A	CL 5A	CL 5B	Sello Fisuras
16003295	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1F	KR 31	KR 31A	Sello Fisuras
16003242	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1F	KR 31A	KR 31B	Sello Fisuras
16003096	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1F	KR 32	KR 32A	Sello Fisuras
16003072	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1F	KR 32A	KR 32B	Sello Fisuras
16002093	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 2D	KR 39B	KR 40	Sello Fisuras
16001341	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 55	CL 2A	CL 2B	Sello Fisuras
16000827	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 54	CL 4BBIS	CL 4CBIS	Sello Fisuras
16000441	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 54	CL 5C	AC 9	Sello Fisuras
16000560	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 64A	CL 4B	CL 4D	Sello Fisuras
16000446	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 64A	CL 4D	CL 4G	Sello Fisuras
5001415	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 73 S	KR 14R	KR 14V	Cambio de losas
5004957	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 1 E	CL 90 S	CL 90BIS S	Fresado Estabilizado
5005177	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2C E	CL 90 S	CL 90BISA S	Fresado Estabilizado
5005306	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 4 E	CL 90 S	CL 90A S	Fresado Estabilizado
5005314	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 5 E	CL 90 S	CL 90A S	Fresado Estabilizado
5006509	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 98B S	KR 5B E	KR 6F E	Sello Fisuras
5006891	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 7	CL 113A S	CL 114A S	Sello Fisuras
5007047	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 116 S	KR 8	KR 8A	Sello Fisuras
5007069	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	TV 7 E	CL 105A S	CL 106A S	Sello Fisuras
19007316	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 63 S	TV 18MBIS	KR 18PBISB	Sello Fisuras
19011355	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 78 S	KR 17F	KR 17K	Sello Fisuras
19011362	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 78 S	TV 17B	KR 17F	Sello Fisuras
19011919	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 80A S	TV 17G	KR 18A	Sello Fisuras
5007456	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14I	CL 136 S	CL 137 S	Sello Fisuras
11012350	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 128	CL 144	AC 145	Parcheo
19013247	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 69L S	KR 18J	KR 18L	Sello Fisuras
12000803	Convenio 1374-2021	BARRIOS UNIDOS	AK 24	CL 87	AK 30	Parcheo
1006706	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	AK 7	CL 235	CL 245	Parcheo
19013593	Mantenimiento Ciclorrutas	CIUDAD BOLIVAR	CL 60S	TV 70	TV 70D	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
19013594	Mantenimiento Ciclorrutas	CIUDAD BOLIVAR	CL 67B S	TV 70C	TV 70	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
11014390	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 80	CL 146	CL 146A	Parcheo
19014249	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 18	CL 77 S	CL 78 S	Sello Fisuras
1008406	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	null	null	null	Parcheo
2000713	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 82	KR 14A	AK 15	Parcheo
3000674	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	CL 20	KR 1	KR 3	Parcheo
8001296	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 11A	TV 78D	TV 79	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
11005454	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 80	CL 146BBIS	CL 146D	Parcheo
11005286	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 80	CL 146D	CL 146F	Parcheo
11005136	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 80	CL 146F	CL 147	Parcheo
11000265	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 80	CL 172A	null	Parcheo
6000492	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 66A	CL 68 S	CL 59 S	Sello Fisuras
6000503	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 66	CL 67B S	TV 66A	Sello Fisuras
11000890	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 135	CL 151BBISA	KR 133	Parcheo
13001289	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	KR 45	CL 26	CL 44	Parcheo
5001631	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 74A S	KR 15 E	KR 15B E	Sello Fisuras
5001646	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 74A S	KR 15B E	KR 16 E	Sello Fisuras
5001681	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 74A S	DG 74BBIS S		Sello Fisuras
5005636	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6D E	CL 90A S	CL 90D S	Fresado Estabilizado
5005898	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6A E	CL 91 S	CL 97B S	Fresado Estabilizado
19002200	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	KR 49B	CL 58G S	CL 59BIS S	Sello Fisuras
19008347	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	DG 68B S	KR 18M	KR 18MBISB	Sello Fisuras
8005680	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AC 3	KR 71	KR 71A	Parcheo
8005708	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AC 3	KR 70BBIS	KR 71	parcheo
19013043	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	TV 22GBIS	KR 22G	CL 59 S	Sello Fisuras
1006679	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	AK 7	CL 207	CL 224	Parcheo
16002548	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 32A	CL 4A	CL 5	Parcheo
11014386	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 80	TV 79A	CL 146BBIS	Parcheo
5008322	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2C E	CL 59 S	CL 60 S	Sello Fisuras
5008324	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2C E	CL 61 S	CL 62 S	Sello Fisuras
5008325	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2C E	CL 62 S	CL 62BIS S	Sello Fisuras
5008326	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2C E	CL 62BIS S	CL 62BISA S	Sello Fisuras
5008327	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 2C E	CL 62BISA S	CL 63 S	Sello Fisuras
5009139	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 74 A S	KR 16 E	DG 74 B BIS S	Sello Fisuras
8012823	Espacio Publico	KENNEDY	KR 92	CL 7	AC 8	Mantenimiento Rutinario
1005405	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 105	KR 17	KR 17A	Parcheo
2001246	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 70	KR 5	KR 6	Parcheo
2001231	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 70	KR 6	AK 7	Parcheo
8005227	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 5	KR 70	KR 70A	Parcheo
8000606	Convenio 1374-2021	KENNEDY	KR 79A	AC 12	CL 13	Parcheo
11001724	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 55A	CL 169A	CL 170	Parcheo
11004940	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 94	CL 146A	CL 146C	Parcheo
11002198	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 154	SD	KR 92	Parcheo
11001432	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 157C	KR 91	KR 92	Parcheo
11001118	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 151B	KR 117	AK 118	Parcheo
13000667	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	Diagonal 61B	Diagonal 53C	Calle 57	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
13001785	Convenio 1374-2021	TEUSAQUILLO	CL 40A	KR 29	AK 30	Parcheo
13000407	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	DG 61C	KR 26	KR 26A	Parcheo
2002195	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 82	KR 14	KR 14A	Parcheo
8012294	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	TV 79	CL 11A	CL 11B	Parcheo
13002119	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 39	TV 18ABIS	AK 19	Parcheo
16002636	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 31C	CL 4A	CL 5	Parcheo
2001228	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 5	CL 70A	CL 70A	Parcheo
10005421	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 94	CL 72A	CL 73A	Parcheo
10005087	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 94	CL 73A	CL 73B	Parcheo
10004987	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 94	CL 73B	CL 74	Parcheo
11001159	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 174A	KR 51	KR 51A	Parcheo
11000866	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 55	CL 174A	CL 174B	Parcheo
11002464	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 151	KR 99	KR 101	Parcheo
11001959	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 154A	KR 92	KR 94	Parcheo
11001843	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 154A	KR 94	KR 96	Parcheo
12000803	Convenio 1374-2021	BARRIOS UNIDOS	AK 24	CL 87	AK 30	Parcheo
3000495	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	KR 5	CL 23	CL 24	Parcheo
8001573	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	TV 78D	DG 9	CL 10D	parcheo
11004675	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 90	CL 147	CL 147B	Parcheo
11002213	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 74	CL 163	CL 167	Parcheo
11000360	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 175	KR 65	KR 67	Parcheo
11000289	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 175	KR 70	AK 72	Parcheo
11004470	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 132A	KR 132	KR 133	Parcheo
11002306	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 103B	CL 150A	CL 150C	parcheo
11001740	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 156	KR 92	KR 96	Parcheo
16003891	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 40	CL 30 S	CL 33 S	Sello Fisuras
16003457	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 40	CL 28 S	CL 28A S	Sello Fisuras
16003184	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 35	CL 1A	CL 1ABIS	Sello Fisuras
16001737	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	TV 53A	CL 1B	CL 1C	Sello Fisuras
16001602	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	TV 53A	CL 2ABIS	CL 2ABISA	Sello Fisuras
16001580	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	TV 53A	CL 2ABISA	CL 2B	Sello Fisuras
16001001	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	TV 64	DG 2	KR 64	Sello Fisuras
16000788	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	DG 2	TV 65A	TV 65B	Sello Fisuras
16000295	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 21	AK 40	KR 42	Sello Fisuras
16000266	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 21	KR 42	KR 43A	Sello Fisuras
5005868	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 3A E	CL 91 S	CL 97B S	Fresado Estabilizado
5006117	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 97D S	KR 6D E	KR 6F E	Fresado Estabilizado
8005821	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AC 3	KR 68C	KR 68D	Parcheo
8012496	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AC 3	KR 68DBIS	KR 68F	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
11012147	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	AK 45	CL 195	CL 197	Parcheo
2002170	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	DG 38	AK 1	DG 39	Parcheo/sello Fisuras
8012676	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 39AS	SE	Parcheo/sello Fisuras
8006096	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 40C S	CL 41B S	Parcheo/sello Fisuras
8005527	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 38C S	CL 39A S	Parcheo/sello Fisuras
8014030	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 39A S	CL 40B S	Parcheo/sello Fisuras
8014029	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 40B S	CL 40C S	Parcheo/sello Fisuras
50008658	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	CL 55A S	CL 56F S	Limpieza de elementos canalizadores
50008660	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	CL 54F S	CL 55 S	Limpieza de elementos canalizadores
50009385	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	CL 54C S	CL 54F S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
50008659	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	CL 55 S	CL 55A S	Limpieza de elementos canalizadores
16002676	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 31B	CL 4A	CL 5	Parcheo
10010468	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64	KR 127	S. E	Parcheo
10006926	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	TV 93	CL 65A	KR 95	Parcheo
1005196	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 21	CL 106A	CL 106B	Parcheo
3000628	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	KR 5	CL 19	CL 20	Parcheo
8001875	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 72ABISA	S. E	CL 11A	Parcheo
10006525	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 70A	KR 89A	KR 90	Parcheo
10005399	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 76A	KR 86BIS	KR 87	Parcheo
11008011	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 57A	CL 137	CL 137B	Parcheo
11008012	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 137	KR 57A	KR 57B	Parcheo
11000865	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 173A	AK 58	KR 62	Parcheo
11009420	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 128B	AK 72	KR 77	Parcheo
11003803	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 148	KR 91	KR 92	Parcheo
11001792	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 145	KR 145A	Parcheo
11001785	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 145A	KR 145B	Parcheo
11001759	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 146A	KR 147	Parcheo
11001753	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 147	KR 147A	Parcheo
11001747	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 147A	KR 147B	parcheo
11001734	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 147B	KR 147C	parcheo
11002242	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 101A	CL 151	CL 152A	Parcheo
16003585	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 52C	CL 40 S	CL 40A S	Sello Fisuras
16003464	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 53	CL 39 S	CL 40 S	Sello Fisuras
16004378	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 33 S	TV 35	TV 35BIS	Sello Fisuras
16002283	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 39A	CL 2	CL 2B	Parcheo
16002193	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1G	KR 41		Parcheo
16002309	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 1G	KR 40A	KR 40B	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
18000075	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 32 S	KR 26G	KR 27	Sello Fisuras
18000133	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 35 S	KR 26DBISA	KR 26F	Sello Fisuras
18000229	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 35B S	KR 26D	KR 26F	Sello Fisuras
18000343	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 35 S	KR 26BBIS	KR 26C	Sello Fisuras
18000384	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 35 S	KR 26B	KR 26BBIS	Sello Fisuras
18000403	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 32A S	KR 26A	KR 26B	Sello Fisuras
18000528	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 36A S	KR 26A	KR 27	Sello Fisuras
18000591	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 24B	CL 33 S	CL 35 S	Sello Fisuras
18000715	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 24B	CL 38 S	CL 39 S	Sello Fisuras
16004504	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 40 S	KR 51CBIS	KR 51D	Sello Fisuras
18006915	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 35 S	KR 26F	KR 26H	Sello Fisuras
16004525	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	DG 2	TV 60	TV 64	Sello Fisuras
8005805	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AC 3	KR 69BIS	KR 69A	Parcheo
8005808	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AC 3	KR 69	KR 69BIS	Parcheo
50009382	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	AC 54 S	CL 54C S	Limpieza de Sumideros
50002959	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	CL 52 S	AC 54 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
50002959	Mantenimiento Ciclorrutas	BOSA	KR 100	CL 52 S	AC 54 S	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
16004922	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 2B	KR 39B	KR 40	Parcheo
10011866	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 120	Sin dirección	Sin dirección	Parcheo
11012283	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	AK 45	CL 197	CL 198	Parcheo
13002964	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 44	KR 57	KR 58	Parcheo
11013666	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 130A	PUENTE JUAN AMARILLO		Parcheo
1004451	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 17A	AC 127	CL 127BIS	Parcheo
8006144	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 2A	KR 69	KR 69A	Cambio de losas
10003189	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 70C	KR 111C	KR 111D	Parcheo
10002995	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 70C	KR 111D	KR 112	Parcheo
11007980	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 137	KR 57B	AK 58	Parcheo
11009545	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 128B	TV 60	AK 72	Parcheo
11001872	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 141ABISC	KR 141B	Parcheo
11001819	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 143B	KR 143A	KR 144	Parcheo
11001730	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 143B	KR 147C	KR 148	Parcheo
11001720	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 143B	KR 148	KR 148B	Parcheo
11001703	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 143B	KR 149	KR 149A	Parcheo
11001685	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 143B	KR 149B	KR 149C	Parcheo
11001664	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 143B	KR 150A	KR 150B	Parcheo
11001653	Convenio 1374-2021	SUBA	CL 143B	KR 150B	KR 150C	Parcheo
11001073	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 151BBISA	AK 118	DG 151BBISA	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
13001344	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 45C	DG 45D	KR 21	Parcheo
5005758	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6A E	CL 90D S	CL 91 S	fresado Estabilizado
5006098	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 97D S	KR 6B E	KR 6C E	Fresado Estabilizado
5006108	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 97D S	KR 6C E	KR 6D E	Fresado Estabilizado
18000448	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 32 S	KR 26BIS	KR 26B	Sello Fisuras
18000740	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 24B	CL 39 S	CL 40 S	Sello Fisuras
18000757	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 24B	CL 40 S	CL 40A S	Sello Fisuras
18000758	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 40A S	KR 24B	KR 25A	Sello Fisuras
18000814	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 24B	CL 41 S	CL 41A S	Sello Fisuras
18000918	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 40A S	KR 24	KR 24A	Sello Fisuras
19008348	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	TV 17	CL 65A S	CL 66 S	Parcheo
16004491	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	DG 5DBIS	TV 46	TV 47	parcheo
6000598	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 37A	KR 38A	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
6000750	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 35A	KR 36A	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
6000669	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 36A	KR 37A	Limpieza de elementos canalizadores/Limpieza de Sumideros
8014186	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 88D	CL 8C	CL 10	Parcheo
8014166	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 87B	CL 8C	CL 10	Parcheo
10011867	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 120	Sin dirección	Sin dirección	Parcheo
10007548	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	DG 63F	KR 89A	CL 64G	Parcheo
19014220	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	CIUDAD BOLIVAR	CL 71BIS S	KR 17	KR 16G	Parcheo
11012146	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	AK 45	S. E	CL 198	Parcheo
10011733	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	null	null	null	Parcheo
1001571	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 16C	CL 164	CL 166	Parcheo
2001331	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 4	CL 68	CL 69	Parcheo
8011244	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	TV 72I	KR 72I	Parcheo
8003814	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80G	TV 80G	DG 3	Parcheo/sello Fisuras
8000200	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 13A	KR 82	KR 82A	Parcheo
10004314	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64	TV 112BBISA		Parcheo
10002300	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64	KR 117	KR 117A	Parcheo
10002672	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 117	CL 63F	CL 63H	Parcheo
11008508	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 128C	KR 93	KR 93B	Parcheo
11007683	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 94	CL 130A	CL 130C	Parcheo
13001924	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	DG 40ABIS	KR 14A	KR 15	Parcheo
9003888	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 68B	CL 23B	AC 24	Parcheo
9003907	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 68B	CL 23	CL 23B	Parcheo
9004159	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	TV 93	CL 52A	CL 53	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
18000527	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 26	CL 36 S	CL 36A S	Sello Fisuras
18000678	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 42 S	KR 26	KR 26A	Sello Fisuras
18000701	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 31B S	KR 23C	KR 23D	Sello Fisuras
18000941	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 22A S	KR 13	KR 14	Sello Fisuras
18000984	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 20	CL 29 S	CL 30 S	Sello Fisuras
18001107	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 22B S	KR 12G	KR 12H	Sello Fisuras
18001131	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 12I	CL 24 S	CL 25 S	Sello Fisuras
18001333	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 18	CL 31A S	CL 31B S	Sello Fisuras
18001448	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 13A	CL 28CBIS S	CL 29 S	Sello Fisuras
18001561	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 29 S	KR 13	KR 13BIS	Sello Fisuras
18001635	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 26A S	KR 12B	KR 12D	Sello Fisuras
18001883	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 31A S	KR 12I	KR 12J	Sello Fisuras
18002291	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 11A	CL 30B S	CL 30C S	Sello Fisuras
18002346	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 11A	CL 30C S	CL 30D S	Sello Fisuras
18002643	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 10A	CL 30C S	CL 30F S	Sello Fisuras
8012514	Convenio 1374-2021	KENNEDY	KR 80C	DG 2	TV 80G	Parcheo/sello Fisuras
8004114	Convenio 1374-2021	KENNEDY	TV 80G	KR 80C	AK 80G	Parcheo/sello Fisuras
8012578	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	DG 2	CL 34 S	Parcheo/sello Fisuras
8014032	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 36A S	CL 38 S	Parcheo/sello Fisuras
8014034	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 36 S	CL 36A S	Parcheo/sello Fisuras
8014035	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 35B S	CL 36 S	Parcheo/sello Fisuras
8014031	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 38 S	CL 38C S	Parcheo/sello Fisuras
6000803	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 34	KR 35A	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
6000873	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 33	KR 33A	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
6000920	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 32	KR 33	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
6000857	Mantenimiento Ciclorrutas	TUNJUELITO	CL 53A S	KR 33A	KR 34	Limpieza superficial de calzada/ Limpieza de Sumideros/Limpieza de elementos
8014191	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 87B	AC 8	CL 8A	Parcheo
8012920	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 93D	CL 6A	CL 6C	Parcheo
8014451	Convenio 1374-2021	KENNEDY	AK 80	CL 34S	CL 35S	Parcheo/sello Fisuras
3001445	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	KR 6	CL 1	CL 1B	Parcheo
8011373	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	TV 72D	TV 72DBIS	Parcheo
8008793	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	KR 78C	KR 78D	Parcheo
11011655	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 68B	CL 95	CL 96	Parcheo
11011236	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 99A	KR 70B	KR 70C	Parcheo
11011145	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 99A	KR 70D	KR 70F	Parcheo
11005558	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 139	KR 94	KR 95A	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
15000779	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 24B	CL 15 S	CL 16 S	Parcheo
15000678	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 24C	DG 13BIS S	CL 15 S	Parcheo
15001074	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	CL 18 S	KR 18	KR 19	Parcheo
5005730	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 3A E	CL 90D S	CL 91 S	Fresado Estabilizado
5006097	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6C E	CL 97B S	CL 97D S	Fresado Estabilizado
5006107	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6D E	CL 97B S	CL 97D S	Fresado Estabilizado
5006249	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6C E	CL 97D S	CL 97F S	Fresado Estabilizado
5006461	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 98 S	KR 7A E	KR 7B E	Fresado Estabilizado
5006478	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 98 S	KR 7B E	KR 7C E	Fresado Estabilizado
9002941	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 74	CL 25G	AC 26	Parcheo
9003396	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	CL 25B	AK 72	KR 72BIS	Parcheo
9003737	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 68D	CL 25B	AC 26	Parcheo
18000670	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 25B	CL 39 S	CL 41 S	Sello Fisuras
18001728	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 23 S	KR 10C	KR 10D	Sello Fisuras
18001839	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 10A	CL 22B S	CL 23 S	Sello Fisuras
18002661	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	TV 13FBISA	DG 45C S	DG 45F S	Sello Fisuras
18002820	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	TV 13C	DG 45F S	DG 46 S	Sello Fisuras
18002862	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	TV 13J	DG 48 S	DG 49 S	Sello Fisuras
18002909	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	TV 13J	DG 49 S	DG 49A S	Sello Fisuras
18004656	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	DG 48IBIS S	KR 3	KR 5	Sello Fisuras
18004666	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	DG 48IBIS S	KR 5	KR 5A	Sello Fisuras
18004925	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 5Z	DG 49GBIS S	CL 50A S	Sello Fisuras
18006933	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	KR 5A	DG 48IBIS S	DG 48J S	Sello Fisuras
18004301	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 49B S	SE	KR 10	Sello Fisuras
13003034	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CLL 44	KR 45	S. E	Parcheo
13003034	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 44	KR 45	KR 45	Parcheo
9003908	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	S. E.	CL 23	CL 23	Parcheo
9004941	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 69F	CL 23C	AC 24	Parcheo
13002895	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	KR 27	CL 45A	CL 46	Parcheo
9003237	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	CL 25G	KR 72BIS	KR 73B	Parcheo
13003033	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 44	AKR 50	KR 45	Parcheo
8011315	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	TV 72DBIS	TV 72I	Parcheo
8011149	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 72J	CL 45 S	CL 46 S	parcheo
8008889	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	KR 78B	KR 78C	Parcheo
11001811	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 168A	KR 58A	KR 62	Parcheo
11001815	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 168	KR 62	KR 65	Parcheo
13000059	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	KR 66A	CL 45	CL 46	Parcheo
13000481	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 45A	KR 54	KR 55	Parcheo
13000086	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 59	KR 56A	KR 57	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
15000696	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 24G	CL 17A S	CL 18 S	Parcheo
16000854	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 17A	AK 36	AK 39	parcheo
5006540	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 8 E	DG 98 S	DG 98BIS S	Fresado Estabilizado
9002241	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 103A	CL 17A	CL 18	Parcheo
9002296	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 103A	CL 17	CL 17A	Parcheo
9002365	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 103A	CL 16I	CL 16J	Parcheo
9002371	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 103ABIS	CL 16HBISA	CL 16I	Parcheo
9002390	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 103ABIS	CL 16HBIS	CL 16HBISA	Parcheo
9003308	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 75	CL 23F	CL 23G	Parcheo
18001857	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 31A S	KR 12J	KR 13	Parcheo
15000686	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	CL 17A S	KR 24FBIS	KR 24G	Parcheo
13000445	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	KRA 59	CLL 44	S. E	Parcheo
10011776	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 86A	KR 70C		Parcheo
10011776	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 86A	KR 70C		Parcheo
13000811	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 44	KR 52	KR 54	Parcheo
8004457	Espacio Publico	KENNEDY	CL 40B S	KR 82	KR 82B	Reconstrucción
1005749	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 13A	CL 102	CL 103	Parcheo
1004282	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 129	KR 7DBIS	KR 8	Parcheo
3000072	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	CL 33	KR 13	KR 13A	Parcheo
8005101	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 71C	CL 5	CL 5A	Parcheo
10009531	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 69L	CL 63A	CL 63C	Parcheo
10008808	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 70D	CL 65	CL 66	Parcheo
10008752	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 65	KR 71	KR 71B	Parcheo
10008689	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 65	KR 71B	KR 71D	Parcheo
10008637	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 65	KR 71D	AK 72	Parcheo
10005529	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	TV 76	DG 81G	DG 81I	Parcheo
11011668	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 95	AK 68	KR 68B	parcheo
11002931	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 54	CL 163B	CL 165	Parcheo
11001886	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 54A	CL 169	CL 170	parcheo
15000685	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 24FBIS	CL 17 S	CL 17A S	Parcheo
15000366	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 34B	CL 37 S	CL 38 S	Parcheo
15000417	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	CL 37 S	KR 34A	KR 34B	Parcheo
4001352	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SAN CRISTOBAL	CL 35 S	DG 34C S	DG 35 S	Sello Fisuras
5005607	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6A E	CL 90A S	CL 90D S	Fresado Estabilizado
5006158	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 7C E	CL 97B S	CL 97D S	Fresado Estabilizado
9002348	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	CL 20	KR 98	KR 99	Parcheo
18008125	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 31A S	KR 13BIS	CL 31 S	Parcheo
18001736	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 31A S	KR 13	KR 13BIS	Parcheo
18002026	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	DG 45 S	TV 18	KR 21	Sello Fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
5007821	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 14	CL 137B S	CL 137B S	Sello Fisuras
9001024	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	CL 25B	KR 100	KR 101	Parcheo
11013272	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	Carrera 55	CL 162	CL 162	Parcheo
8011377	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 57 BS	CL 49B S	CL 49 BIS S	Parcheo
9000150	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 135	KR 136	Limpieza de elementos canalizadores
9000178	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 134B	KR 135	Limpieza de elementos canalizadores
9000194	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 134	KR 134A	Limpieza de elementos canalizadores
9000261	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	CL 17	KR 134	Limpieza de elementos canalizadores
1004281	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 7DBIS	CL 129	CL 130B	Parcheo
2000309	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 16	CL 93	CL 93B	Parcheo
2000316	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 95	KR 8A	KR 9	Parcheo
2000140	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 95	KR 16	KR 17	Parcheo
8004775	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 70B	CL 5C	AC 6	Parcheo
8007456	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 73CBIS	CL 38A S	CL 38B S	Parcheo
8009444	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	KR 77W	KR 77X	Parcheo
10009417	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 69N	CL 63C	CL 63F	Parcheo
10007425	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 83	CL 66	CL 66A	Parcheo
10008176	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64A	KR 80A	KR 81A	Parcheo
10011691	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 52A	KR 85J	KR 85K	Parcheo
10006529	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 77B	CL 75B	CL 76	Parcheo
11008637	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 137A	KR 45A	KR 46	Parcheo
11008549	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 137A	KR 46A	KR 47	Parcheo
11007667	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 145	KR 47	KR 48	Parcheo
11003634	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 162	KR 55	KR 54	parcheo
12000531	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 64	CL 78	CL 78A	parcheo
12001657	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 56B	AC 68	CL 70BIS	Parcheo
12001605	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 56B	CL 70BIS	CL 70A	Parcheo
12001569	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 70A	KR 56B	KR 57	parcheo
12000574	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 74A	KR 66	AK 68	Parcheo
12000515	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 76	KR 65B	KR 66	Parcheo
15000714	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 13 S	CL 14 S	Parcheo/sello Fisuras
15000665	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	KR 24FBIS	DG 13BIS S	CL 17 S	Parcheo
15000635	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	CL 37 S	KR 27	KR 33A	Parcheo
16000843	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 60	AC 3	CL 4	Sello Fisuras
5005917	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6C E	CL 91 S	CL 97B S	Fresado Estabilizado
5006396	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6D E	CL 97F S	DG 98 S	Fresado Estabilizado
7007710	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	KR 77H	CL 64 S	CL 65 S	Sello Fisuras
9002970	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 96C	CL 17A	CL 17B	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
18000074	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	DG 41A S	TV 34B	TV 34C	Sello Fisuras
15000507	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 10 S	CL 10A S	Parcheo/sello Fisuras
15000560	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 10A S	CL 11 S	Parcheo/sello Fisuras
15000651	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 11 S	CL 13 S	Parcheo/sello Fisuras
15000610	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	TV 22	CL 10 S	CL 11 S	Parcheo/sello Fisuras
9003594	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	CL 19A	KR 82	AK 86	Parcheo
11013197	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 163	KR 55B	KR 55C	Parcheo
3002901	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	KR 13A	CL 31	CL 32	Parcheo
15001556	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 10A S	CL 11 S	Parcheo/sello Fisuras
11010849	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 70D	CL 117	CL 117B	Parcheo
15000480	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 9A S	CL 10 S	Parcheo/sello fisuras
19015556	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CIUDAD BOLIVAR	CL 60A S		KR 71	Sello Fisuras
15001695	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	TV 22	CL 11 S	CL 13 S	Parcheo/sello Fisuras
15001697	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	KR 24	CL 13 SUR		Parcheo/sello Fisuras
15001696	Convenio 1374-2021	ANTONIO NARIÑO	TV 22	CL 11 S	SE	Parcheo/sello Fisuras
3002964	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	KR 13A	CL 27	CL 28	Parcheo
1004838	Convenio 1374-2021	USAQUEN	AK 11	CL 121	CL 123	Parcheo/sello Fisuras
1004764	Convenio 1374-2021	USAQUEN	AK 11	CL 123	CL 124	Parcheo/sello Fisuras
9000415	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 129	S. E	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
2000290	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 14	CL 93A	CL 93B	Parcheo
2000800	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 79	AK 15	KR 16	Parcheo
8011488	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 45 S	TV 72B	TV 72BBIS	Parcheo
10009751	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 49	KR 71	KR 71A	Parcheo
8006859	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 46B S	KR 80C	KR 80FBIS	Cambio de losas
10008140	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64A	KR 81A	TV 85	Parcheo
10003560	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 77	CL 89	AC 90	Parcheo
10004287	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	DG 83B	TV 76C	TV 77	Parcheo
11008802	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 93	CL 128BIS	CL 128A	Parcheo
11008725	Convenio 1374-2021	SUBA	KR 93	CL 128ABISA	CL 128B	Parcheo
12000439	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 66	CL 79	CL 79D	Parcheo
12000481	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 63	CL 79A	DG 79B	Parcheo
12002111	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 29A	AC 68	CL 70	Parcheo
12001389	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	DG 76BIS	CL 76	AK 30	Parcheo
14001014	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 2A	KR 27A	KR 28	Parcheo
16001867	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 41	CL 2F	CL 2G	Parcheo
5006448	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 98 S	KR 7 E	KR 7A E	Fresado Estabilizado
11007224	Convenio 1374-2021	SUBA	AC 138	KR 72A	KR 73	Parcheo/sello Fisuras
10000005	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 70F	CL 72C	CL 73	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
11014220	Convenio 1374-2021	SUBA	AC 127	KR 56B	KR 57	Parcheo/sello Fisuras
8014138	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 2	KR 93D	TV 97A	Parcheo
1004301	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 8	CL 128	CL 129	Parcheo
2000264	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 14	CL 93B	CL 94	Parcheo
8010934	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 38B S	KR 68G	KR 68GBIS	Parcheo
10007686	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 78	CL 67	CL 68A	Parcheo
10008381	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 63B	KR 79	KR 80	Parcheo
9000500	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 127	AK 128	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9000475	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 128	KR 129	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
10006533	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 66A	KR 96BIS	KR 96A	Parcheo
11009168	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 134D	AK 45	KR 45A	Parcheo
11004256	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 54	CL 161	CL 162	Parcheo
12000554	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 66	CL 75	CL 75A	Parcheo/sello Fisuras
12002519	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 64	DG 64A	KR 22	Parcheo
12000560	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 77	KR 64	KR 65	Parcheo/sello Fisuras
12000544	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 78A	KR 63	KR 64	Parcheo/sello Fisuras
14001033	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	KR 29	CL 1GBIS	CL 1H	Parcheo
14000998	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	KR 29	CL 1H	CL 2	Parcheo
14001173	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 1G	KR 27A	KR 28	Parcheo
14000560	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 8	KR 28	KR 29	Parcheo
5005921	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6D E	CL 91 S	CL 97B S	Fresado Estabilizado
5006255	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6D E	CL 97D S	CL 97F S	Fresado Estabilizado
2002310	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	AK 1		TV 2	Parcheo/sello Fisuras
11013822	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	Kr 54	Cl 152	Cl 152 A	Parcheo
6001862	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	TUNJUELITO	null	null	null	Parcheo
16002596	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 31D	CL 4A	CL 5	Parcheo
8004485	Espacio Publico	KENNEDY	CL 40B S	KR 81K	KR 82	Reconstrucción
8004485	Espacio Publico	KENNEDY	CL 40B S	KR 81K	KR 82	Reconstrucción
1003767	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 7C	CL 145		Parcheo
8008618	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 72N	CL 38D S	CL 39 S	Parcheo
8002410	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 89C	CL 39 S	CL 39A S	Parcheo
8001394	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 34A S	KR 91BIS		Parcheo
10004007	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	TV 81ABIS	DG 84A	DG 85	Parcheo
11008783	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 136	KR 47	KR 49	Parcheo
11002364	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 166	KR 55A	KR 55D	Parcheo
9000566	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 124	KR 126	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
9000541	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 126	KR 126A	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9004838	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 126A	KR 127	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
14001316	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 1D	AK 27	KR 27A	Parcheo
16001672	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 3B	KR 41B	KR 41BBIS	Parcheo
8004047	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	TV 78C	CL 6ABIS	DG 6B	Parcheo
10007784	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64CBISA	AK 86	KR 88	Parcheo
10011760	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 86A	KR 113	KR 115	Parcheo
3000976	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SANTA FE	CL 2A	KR 9	KR 10	Cambio de carpeta
5006169	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 7D E	CL 97B S	CL 97D S	Fresado Estabilizado
5006382	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 6C E	CL 97F S	DG 98 S	Fresado Estabilizado
5006435	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	DG 98 S	KR 6F E	KR 7 E	Fresado Estabilizado
1003614	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 144	KR 13	AK 15	Parcheo
2000175	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 14	CL 95	CL 96	Parcheo
2000871	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 79	AK 11	KR 12	Parcheo
8004429	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 82B	CL 40BISB S	CL 40B S	Fresado Estabilizado
8004454	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 82B	CL 40B S	CL 40BBIS S	Fresado Estabilizado
8000956	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 10	KR 80F	KR 81	Parcheo
11008010	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 53	CL 141	CL 143	Parcheo
11003633	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 54	CL 162	CL 163	Parcheo
12002503	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 63F	AK 24	KR 25	Parcheo
14001319	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	KR 29C	CL 8 S	CL 1	Parcheo
14001143	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 1D	KR 29B	KR 29C	Parcheo
14001082	Infraestructura y Gestión de Tránsito	14	CL 1D	KR 29C	AK 30	Parcheo
16000231	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 53	CL 15	AC 17	parcheo
14001400	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 3	KR 18C	KR 19	Parcheo
12003187	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 74	KR 20A	KR 20ABIS	Parcheo
10000204	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 81	AK 114	KR 115	Parcheo
9002618	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 104	AK 106	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9002618	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 104	AK 106	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9002873	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 100	KR 104	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9004999	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 98	KR 100	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
8004092	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	TV 71B	CL 7ABIS	CL 7B	Parcheo
8004344	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	KR 84	CL 40BISB S	CL 40B S	Fresado Estabilizado
10008575	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 71D	CL 65B	CL 66	Parcheo/sello Fisuras

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
10008688	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64I	KR 71D	SE	Parcheo
10007781	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 80A	CL 65A	CL 66	Parcheo
10008153	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64H	KR 77A	KR 77B	Parcheo
10008037	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64H	KR 78	KR 79	Parcheo
10007763	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64I	KR 82	KR 83	Parcheo
11009588	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 46	CL 131	CL 131A	Parcheo
11009790	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 53	CL 128C	CL 128CBIS	Parcheo
11011656	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	null	null	null	Parcheo
11001873	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 102B	CL 152A	CL 152D	Parcheo
12001837	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 57	CL 66B	CL 67	Parcheo
14001545	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 1ABIS	KR 25ABIS	KR 26	Parcheo
5006087	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 97D S	KR 6 E	KR 6A E	Fresado Estabilizado
5006137	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	CL 97D S	KR 6F E	TV 6FBIS E	Fresado Estabilizado
10010036	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 116A	DG 89A	DG 89B	Parcheo
2002048	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 13	CL 42	CL 42A	Parcheo
10008861	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 69	CL 67BBIS	CL 68	Parcheo
1004700	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 126	KR 7A	KR 7B	Parcheo
2001580	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 57	KR 8	KR 8BIS	Parcheo
8008140	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 42 S	KR 78DBIS	KR 78DBISA	Parcheo
10008690	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 69K	CL 68	CL 69	Parcheo/sello Fisuras
10007931	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 81A	CL 64G	CL 64H	Parcheo
10007771	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 83	CL 64H	CL 64I	Parcheo
10007957	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64H	KR 80	KR 80A	Parcheo
10007802	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64H	KR 82	KR 83	Parcheo
10002962	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64	KR 113B	TV 113C	Parcheo
12001719	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	KR 58	CL 66B	CL 67	Parcheo/sello Fisuras
12002629	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 64	KR 18	KR 19	Parcheo/sello Fisuras
5005819	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USME	KR 7F E	TV 7FBIS E	CL 91 S	Fresado Estabilizado
9003497	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	CL 23	KR 74B	KR 75	parcheo
10006763	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	AK 96	CL 65A	CL 66	Parcheo
9001430	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	AK 96	CL 25C	CL 25CBISB	Parcheo
9004997	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 98	KR 98A	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9003153	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	AK 97	KR 97BIS	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9000608	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 123B	KR 124	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
9000702	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	KR 123	KR 123B	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
9000949	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	AC 17	CL 17	KR 123	limpieza señalización vertical y limpieza superficial obras de drenaje
2001694	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 10	CL 54	CL 54A	Parcheo/sello Fisuras
2000240	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 8A	CL 97A	CL 98	Parcheo
2001571	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 57	KR 9	KR 13	Parcheo/sello Fisuras
8008270	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 42 S	KR 78C	KR 78D	Parcheo
8008209	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 42 S	KR 78D	KR 78DBIS	Parcheo
10007917	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64H	KR 80A	KR 81A	Parcheo
10007881	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 64H	KR 81A	KR 82	Parcheo
11000307	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 175	KR 68	KR 70	Parcheo/sello Fisuras
11000307	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 175	KR 68	KR 70	Parcheo/sello Fisuras
14001517	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	KR 26	CL 1ABIS	CL 1B	Parcheo
16000799	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 12	KR 43	KR 44	Parcheo
7006969	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 55A S	KR 66	KR 67	Parcheo
7006982	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 55A S	KR 68	KR 68A	Parcheo
7007172	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	KR 65	CL 55A S	CL 57 S	Parcheo
2001626	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	TV 1	CL 59	CL 60BIS	Parcheo/sello Fisuras
1008164	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	CL 245	AK 7	AK 9	Parcheo
11013077	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 145	AC 145	CL 145A	Parcheo
9000890	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 100	CL 25CBIS	CL 25D	Parcheo
2003685	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	TV 4E	CL 63	CL 68	Parcheo/sello Fisuras
8004457	Espacio Publico	KENNEDY	CL 40B S	KR 82	KR 82B	Reconstrucción
2001542	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 61	KR 3A	KR 3B	Parcheo
2001159	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 72BIS	KR 5	AK 7	Parcheo/sello Fisuras
8008074	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 42 S	KR 78DBISA	KR 78F	Parcheo
8004417	Espacio Publico	KENNEDY	CL 40BIS S	KR 81K	KR 82	Reconstrucción
10008498	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	KR 69K	CL 69A	CL 70	Parcheo/sello Fisuras
10008457	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 74A	KR 68B	KR 68C	Parcheo/sello Fisuras
10004446	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	TV 112BBISA	AC 63	CL 64	Parcheo/sello Fisuras
11001699	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 115	CL 148	CL 149	Parcheo
16000950	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 4C	KR 53D	KR 53DBIS	Parcheo
7006995	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BOSA	CL 55A S	KR 68C	KR 68D	Parcheo
9002357	Infraestructura y Gestión de Tránsito	FONTIBON	KR 97B	CL 20	CL 20B	Parcheo
2001340	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	KR 2 E	CL 70A	DG 70B	Sello Fisuras
2002733	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	TV 4A	SD	KR 5	Parcheo
13000926	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	CL 44	AK 50	CL 52	Parcheo
9004475	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 115	KR 116A	
11014784	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	CL 44	KR 142	KR 143A	Parcheo
1003707	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 17	CL 140A	CL 141	Parcheo

CIV	ESTRATEGIA	LOCALIDAD	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCIÓN
8008332	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 42 S	KR 78BBIS	KR 78C	Parcheo
12000833	Infraestructura y Gestión de Tránsito	BARRIOS UNIDOS	CL 87	KR 22	KR 22A	Parcheo
13001400	Infraestructura y Gestión de Tránsito	TEUSAQUILLO	DG 45D	KR 19	TV 19BIS	Parcheo
14000344	Infraestructura y Gestión de Tránsito	LOS MARTIRES	CL 21	KR 16A	KR 17	Cambio de carpeta
15000352	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ANTONIO NARIÑO	CL 36 S	KR 34B	KR 34C	Parcheo
18001622	Infraestructura y Gestión de Tránsito	RAFAEL URIBE URIBE	CL 31 S	CL 31A S	KR 13H	Parcheo
1004619	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	KR 7A	AC 127	CL 127A	Parcheo
2001808	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 8	CL 49	CL 50	Parcheo/sello Fisuras
2000304	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 9	CL 95	CL 96	Parcheo/sello Fisuras
2000878	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	KR 12	CL 78	CL 79	Parcheo
2001513	Infraestructura y Gestión de Tránsito	CHAPINERO	CL 60A	KR 5	AK 7	Parcheo/sello Fisuras
8005842	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 2ABIS	KR 71D		Cambio de carpeta
10001227	Infraestructura y Gestión de Tránsito	ENGATIVA	CL 78B	DG 78C	KR 110	Parcheo
16001157	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	KR 53B	CL 4B	CL 4BBIS	Parcheo
16001323	Infraestructura y Gestión de Tránsito	PUENTE ARANDA	CL 4BIS	KR 51A	KR 53ABIS	Parcheo
1000007	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	AK 7	AC 201	CL 207	Parcheo
1004806	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	AK 7	CL 124	CL 125	Parcheo
2001266	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	KR 2 E	DG 70B	DG 72	Sello Fisuras
2001223	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	DG 72	KR 1	KR 1BIS	Sello Fisuras
1004909	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	AK 7	CL 123	CL 124	Parcheo
1001161	Infraestructura y Gestión de Tránsito	USAQUEN	AK 7	CL 180	CL 181A	Parcheo
11000994	Infraestructura y Gestión de Tránsito	SUBA	KR 92	CL 162	CL 165	Parcheo/sello Fisuras
8005842	Infraestructura y Gestión de Tránsito	KENNEDY	CL 2ABIS	KR 71D	SE	Cambio de carpeta
1008091	Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional	USAQUEN	AK 7	CL 135	CL 138	Parcheo
2002794	Convenio 1374-2021	CHAPINERO	DG 72	KR 1	KR 1 E	Sello Fisuras
9004475	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 115	KR 116A	
9001490	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 114	KR 115	
9001547	Mantenimiento Ciclorrutas	FONTIBON	DG 16	KR 113A	KR 114	

4.2 GERENCIA DE PRODUCCIÓN

4.2.1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE EQUIPOS

De acuerdo a lo reportado por la gerencia de intervención, con los equipos de la entidad el grupo de operación, apoyo las actividades realizadas por la gerencia de intervención, lo cual corresponde a un total de 68 unidades operativas.

Tabla No. 8: Unidades de Producción (área de operación)

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA		
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	4	30
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	1	30

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	6	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	2	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	1	18
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	1	9
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	1	6
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	1	9
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	1	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	3	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	1	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	1	23
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6A	2	30
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	1	30
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	2	30
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	2	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	3	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	3	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	3	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	1	14
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18		
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA		
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	3	30
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	1	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	2	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	1	12
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	1	24
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	2	30
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4A	1	9
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	1	7
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	2	30
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	2	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	2	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11A	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12	2	30
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	1	30
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	1	30

Estas unidades apoyaron con la operación de los siguientes equipos:

Equipo	Cantidad
CAMION SEMIPESADO	6
CONDUCTOR DE BUS	2
CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO	34
CONDUCTOR VH PESADO	2
CONDUCTOR VH PESADO CAMABAJA	2
CONDUCTOR VH PESADO CARRO IRRIGADOR EMULSION	3
CONDUCTOR VH PESADO GRUA PLANCHON	8
CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	26
CONDUCTOR VH SEMI PESADO CARRO TANQUE DE AGUA	4
CONDUCTOR VH SEMI PESADO VOLQUETA SENCILLA	6
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	2
OPERADOR RETROCARGADOR	4
OPERADOR SELLADORA	1
OPERADOR FINISHER	4

OPERADOR FRESADORA	2
OPERADOR MINICARGADOR CON MARTILLO	14
OPERADOR MOTONIVELADORA	2
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO O D.R	10
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO	2
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR O DOBLE RODILLO 8T	2
TOTAL	**136**

4.2.2 PRODUCCIÓN DE MEZCLAS

Con base en el reporte de la gerencia de producción, las unidades que estuvieron presentes en el periodo de 1 al 31 de enero de 2022, para la operación de equipos en producción son:

TABLA No. 9:Unidades Gerencia de Producción (área de Producción)

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - DIURNA		
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001	2	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	6	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004	1	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005	1	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	1	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	1	22
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	3	23
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	1	13
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007	1	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	1	29
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	1	6
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PINF-010	2	30
UNIDAD DE RELEVO	1	30
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN - NOCTURNA		
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	1	8
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	3	7
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	1	7
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	1	1

El grupo de producción, apoyo las diferentes actividades de intervención con un total de 18 unidades de producción, con las cuales se atienden:

Equipo	Cantidad
Plantas de asfalto en caliente.	2
Planta de asfalto en frio.	1
Planta dosificadora de concreto.	1
Planta de trituración.	1

La gerencia de Produccion informa que en el periodo de 1 al 31 de enero, se produjeron los siguientes tipos de mezcla y sus cantidades, las cuales son la materia prima para las intervenciones viales.

Tabla No. 10. Producción de Mezclas

CANTIDAD	MEZCLA ASFÁLTICA (m^3)			MEZCLA EN FRÍO (m^3)	
	MD-10	MD-12	MGCR-TIPO I	FRESADO	MBR
	0	11019,81	0	235,1	4454,26
TOTALES	*11019,81*			*4689,36*	

Tabla 2: Despacho de material asfáltico

CANTIDAD	CONCRETO (m^3)			
	3500 psi	3000 psi	2500 psi	MR-43
	0	83,2	0	399,1
TOTALES	*482,3*			

Tabla 3: Despacho de concreto hidráulico

Informe Gerencia de Producción

4.3 GERENCIA GASA.

Con base en el reporte de la gerencia GASA, durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2022 estuvieron un total de 4 unidades, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla No. 11: Unidades de la Gerencia de GASA

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1	1	30
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2	1	30
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4	1	30
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	1	30

4.4 LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS:

Durante el periodo del 1 al 30 de enero de 2022 estuvieron en el área de Laboratorio, un total de nueve (9) unidades, las cuales se presentan a continuación:

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO		
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	9	30

En tabla N° 12, se discriminan las actividades donde las unidades de laboratorio apoyaron a esta area:

Tabla No. 12: Actividades desarrolladas en el área de Laboratorio

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL EN EL PERIODO 01 AL 30 DE ENERO DE 2022	
ACTIVIDAD DESARROLLADA	MUESTRAS TOMADAS
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 - 001	
* Apoyo en la toma de densidades de campo día.	22
*Auxiliar toma de núcleos en campo y apiques en campo.	22

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL EN EL PERIODO 01 AL 30 DE ENERO DE 2022	
ACTIVIDAD DESARROLLADA	**MUESTRAS TOMADAS**
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 – 002	
*Toma de asentamiento, elaboración y fallo de vigas	72
* Auxiliar de materiales pétreos y granulares	770
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 – 003	
*Auxiliar de apiques de laboratorio.	45
*Toma de muestras en planta de mezcla asfáltica y recepción pétreos (noche).	169
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 – 004	
* Realización apoyo en lavado de muestras del laboratorio.	45
* Auxiliar de mezcla asfáltica de laboratorio	169
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 – 005	
* Auxiliar toma de muestras en planta de mezcla asfáltica en caliente (día).	169
* Auxiliar toma de muestras en planta de mezcla asfáltica en caliente (noche).	169
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 – 006	
*Toma de asentamiento, elaboración y fallo de vigas	72
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	45
UNIDAD DE PRODUCCION - LAB 007 – 007	
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	45
* Realización de apiques en campo y apoyo en laboratorio.	45
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO – 008	
*Auxiliar de cemento asfaltico y emulsiones.	50
* Actividades administrativas (digitación de toma de datos)	1075
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO – 009	
* Apoyo de ensayos para materiales pétreos.	767
Auxiliar toma de muestras en planta de mezcla asfáltica recepcion petreos y mezcla en frio (dia)	767

4.5 UNIDADES BIOINGENIERIA

En el periodo del 1 al 31 de enero de 2022, se contó con una unidad de bioingeniera

ITEM	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS
UNIDADES BIOINGENIERIA		
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 1	1	30

4.6 RESUMEN EJECUCIÓN

En la siguiente tabla se presenta el detalle de las unidades que estuvieron en operación en cada una de las gerencias, el costo de cada unidad de acuerdo a los días proporcionales trabajados y el total de costos de las unidades por área.

TABLA No 13: DISCRIMINACIÓN DE UNIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2022.

ITEM	VR. UNIDAD/MES	DETALLE	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN						
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 28.847.281,46	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 10, 11K, 12K, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3N	18	30	$ 519.251.066,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 28.847.281,46	18	1	20	$ 19.231.521,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 1	$ 28.847.281,46	4N, 20	2	14	$ 26.924.129,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - DIURNA ESPECIAL	$ 28.847.281,46	1,2	2	30	$ 57.694.563,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 36.066.078,14	18	1	10	$ 12.022.026,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 36.066.078,14	4N, 20	2	16	$ 38.470.483,0	$ 1.647.640.678,0

ITEM	VR. UNIDAD/MES	DETALLE	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN - NOCTURNA	$ 36.066.078,14	8, 13.1N, 2N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N, 12N, 13N, 14N	14	30	$ 504.925.094,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	$ 10.867.275,90	1, 2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 10K, 11	10	30	$ 108.672.759,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS	$ 10.867.275,90	7	1	2	$ 724.485,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CONCRETO - TIPO 2	$ 34.652.311,04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	30	$ 346.523.110,0	
UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS - NOCTURNA	$ 14.144.402,46	7	1	28	$ 13.201.442,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAL 001	$ 7.757.892,00	1, 2	2	30	$ 15.515.784,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PAY 003	$ 4.717.155,60	1, 2, 3, 4, 5, 6	6	30	$ 28.302.934,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PCAR 004	$ 7.262.751,00	2	1	30	$ 7.262.751,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PRET 005	$ 7.994.672,40	1	1	30	$ 7.994.672,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	$ 4.518.688,80	2	1	30	$ 4.518.689,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 7.152.166,20	1	1	22	$ 5.244.922,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 7.152.166,20	2, 3, 4	3	23	$ 16.449.983,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006	$ 7.152.166,20	5	1	13	$ 3.099.272,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - PMIX 007	$ 10.649.172,60	1	1	30	$ 10.649.173,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	$ 5.083.797,60	1	1	29	$ 4.914.338,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002	$ 5.083.797,60	2	1	6	$ 1.016.760,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PINF-010	$ 9.887.838,30	1, 2	2	30	$ 19.775.677,0	
UNIDAD DE RELEVO	$ 14.713.774,20	1	1	30	$ 14.713.774,0	$ 139.458.729
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	$ 9.259.386,12	1	1	8	$ 2.469.170,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - MELEC 006 NOCTURNA	$ 9.259.386,12	2, 3, 4	3	7	$ 6.481.570,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	$ 6.504.036,19	1	1	7	$ 1.517.608,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN PBAS-002 NOCTURNA	$ 6.504.036,19	1	1	1	$ 216.801,0	$ 10.685.149
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 1	$ 13.868.464,50		1	30	$ 13.868.465,0	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES DIA No. 2	$ 9.245.643,00		1	30	$ 9.245.643,0	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - FRENTES NOCHE No. 4	$ 12.236.817,39		1	30	$ 12.236.817,0	
UNIDAD DE PRODUCCIÓN - GASA 008	$ 4.518.688,80	1	1	30	$ 4.518.689,0	
UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SEDES	$ 10.741.230,20				$ 0,0	$ 39.869.614
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA						
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 9.876.913,20	1, 2, 3, 4	4	30	$ 39.507.653,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL - DIURNA TIPO 1A TRANSPORTES MISIONALES	$ 4.938.456,60	1	1	30	$ 4.938.457,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2	$ 6.558.568,20	1, 2, 3, 4, 5, 6	6	30	$ 39.351.409,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	$ 6.588.145,20	3, 4	2	30	$ 13.176.290,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 2A	$ 6.588.145,20	1	1	18	$ 3.952.887,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	$ 7.497.226,20		1	9	$ 2.249.168,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - DIURNA TIPO 3	$ 7.497.226,20	2	1	6	$ 1.499.445,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	$ 9.249.290,40	1	1	9	$ 2.774.787,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 4	$ 9.249.290,40	2	1	30	$ 9.249.290,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE TERMINACIÓN PAVIMENTACIÓN - DIURNA TIPO 5	$ 6.588.145,20	1, 2, 3	3	30	$ 19.764.436,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	$ 6.511.695,00	1	1	30	$ 6.511.695,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6	$ 6.511.695,00	2	1	23	$ 4.992.300,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - DIURNA TIPO 6A	$ 8.009.188,80	1, 2	2	30	$ 16.018.378,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8	$ 12.911.738,40	1	1	30	$ 12.911.738,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL CARGUE Y APOYO - DIURNA TIPO 8A	$ 6.455.869,20	1, 2	2	30	$ 12.911.738,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - DIURNA TIPO 9	$ 6.056.523,90	1, 2	2	30	$ 12.113.048,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10	$ 13.838.473,20	1, 2, 3	3	30	$ 41.515.420,0	$ 339.106.032

ITEM	VR. UNIDAD/MES	DETALLE	CANT. UNI. / MES	DIAS TRABAJADOS	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL/MES
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - DIURNA TIPO 10A	$ 6.919.236,60	1, 2, 3	3	30	$ 20.757.710,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11	$ 13.008.020,40	1	1	30	$ 13.008.020,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - DIURNA TIPO 11A	$ 6.504.010,20	1, 2, 3	3	30	$ 19.512.031,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - DIURNA TIPO 12	$ 8.332.346,70	1	1	30	$ 8.332.347,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - DIURNA TIPO 13	$ 13.438.203,60	1	1	30	$ 13.438.204,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 14	$ 4.587.300,60	1	1	30	$ 4.587.301,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	$ 6.378.620,40	1	1	30	$ 6.378.620,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - DIURNA TIPO 15	$ 6.378.620,40	2	1	14	$ 2.976.689,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - DIURNA TIPO 16	$ 6.676.971,00	1	1	30	$ 6.676.971,0	
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	$ 5.607.630,60				$ 0,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL NOCTURNA - TIPO 1 TRANSPORTES MISIONALES	$ 12.849.527,31	5, 6, 7	3	30	$ 38.548.582,0	
UNIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2	$ 8.553.505,96	7	1	30	$ 8.553.506,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	$ 8.583.082,96	5, 2	2	30	$ 17.166.166,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 2A	$ 8.583.082,96	1	1	12	$ 3.433.233,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE FRESADO - NOCTURNA TIPO 3	$ 9.799.321,64	2	1	24	$ 7.839.458,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4	$ 11.879.736,46	3, 4	2	30	$ 23.759.473,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE EXTENSIÓN PAVIMENTACIÓN - NOCTURNA TIPO 4A	$ 6.465.178,24		1	9	$ 1.939.553,0	
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA DE REHABILITACIÓN - NOCTURNA TIPO 6	$ 8.506.632,76	2	1	7	$ 1.984.881,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 7	$ 8.582.130,53	1, 2	2	30	$ 17.164.261,0	
UNIDAD OPERATIVA TRASLACIONAL EQUIPOS AUXILIARES - NOCTURNA TIPO 9	$ 7.695.413,94	1N, 2N	2	30	$ 15.390.828,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10	$ 18.015.942,08	4, 5	2	30	$ 36.031.884,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO - NOCTURNA TIPO 10A	$ 9.007.971,04	4	1	30	$ 9.007.971,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH SEMIPESADO - NOCTURNA TIPO 11A	$ 8.447.474,93	4	1	30	$ 8.447.475,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA PESADA - NOCTURNA TIPO 12	$ 10.863.020,97	2, 3	2	30	$ 21.726.042,0	
UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE MAQUINARIA SEMIPESADA - NOCTURNA TIPO 13A	$ 8.807.836,24	1	1	30	$ 8.807.836,0	
UNIDAD OPERATIVA DE APOYO - NOCTURNA TIPO 14	$ 5.810.703,09	2	1	30	$ 5.810.703,0	
UNIDAD OPERATIVA DE SELLADO - DIURNA TIPO 18	$ 7.199.622,30				$ 0,0	$ 225.611.852
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO						
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1	$ 5.702.367,00		9	30	$ 51.321.303,0	
UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIO TIPO 1 - NOCTURNA	$ 7.353.798,54				$ 0,0	$ 51.321.303
UNIDADES BIOINGENIERIA						
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 1	$ 26.492.499,30	1	1	30	$ 26.492.499,0	
UNIDAD DE BIOINGENIERIA - TIPO No. 3	$ 11.535.996,00				$ 0,0	$ 26.492.499

En la tabla que se presenta a continuación, se presenta de forma consolidada la cantidad de unidades que operaron por área, y costo porporcional a 30 dias de cada una de las áreas.

TABLA No 14. CONSOLIDADO DE COSTOS DE LAS UNIDADES QUE OPERARON EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

GERENCIA	CANTIDAD DE UNIDADES POR GERENCIA	VALOR
UNIDADES BÁSICAS PARA INTERVENCIÓN	58,00	$ 1.647.640.678,00
UNIDADES BÁSICAS PARA PRODUCCIÓN	18,00	$ 150.143.878,00

GERENCIA	CANTIDAD DE UNIDADES POR GERENCIA	VALOR
UNIDADES BÁSICAS PARA SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4,00	$ 39.869.614,00
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN DIURNA	46,00	$ 339.106.032,00
UNIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN NOCTURNA	22,00	$ 225.611.852,00
UNIDADES BÁSICAS ÁREA LABORATORIO	9,00	$ 51.321.303,00
UNIDADES BIOINGENIERIA	1,00	$ 26.492.499,00
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2.480.185.856,00
TIEMPO SUPLEMENTARIO		$ 449.254.181,00
COSTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION DEL CONTRATO		$ 278.352.464,00
TOTAL ACTA DE ENERO DE 2022	158,00	**$ 3.207.792.501,00**

Nota: El tiempo suplementario incluye seis días del mes de diciembre de 2021 (25 al 31) que no se habían cuantificado el mes anterior

Para establecer el costo de tiempo suplementario del periodo de enero de enero de 2022, se ha incluido el tiempo realizado desde el 25 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022, a partir del periodo de enero el corte del tiempo suplementario se realiza desde el primer dia hasta el dia 30 del mismo mes, es por esta razón que, las gerencias validaron un total de 28.052 horas, las cuales se presentan discriminadas por mes en la siguiente tabla.

TABLA No 15. CONSOLIDADO DE TIEMPO SUPLEMENTARIO REALIZADO DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022

GERENCIA	TIEMPO SUPLEMENTARIO EN HORAS DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	TIEMPO SUPLEMENTARIO EN HORAS EN ENERO DE 2022	TOTAL DE TIEMPO GEENERADO DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 2021 A ENERO 31 DE 2022	RADICADO EN ORFEO
LABORATORIO	82	354,00	436,00	RAD. 20221310000963
PRODUCCION	414	1.588,00	2.002,00	RAD. 20221310004833
INTERVENCION	3281	12.861,00	16.142,00	RAD. 20221320018103
OPERACIÓN	1640,5	7.668,50	9.309,00	RAD. 20221310004833
GASA	26,5	136,50	163,00	RAD. 20221330026353
TOTAL	**5444**	**22.608,00**	**28.052,00**	

En el periodo del 25 de diciembre de 2021 a enero 31 de 2022, se observa que el tiempo suplementario se incremento, en comparación con los periodos anteriores, esta circunstancia se debe a las siguientes motivaciones, de acuerdo con los informes presentados por cada una de las gerencias:

- ✓ Las horas adicionales presentadas en el periodo fueron necesarias, para dar cumplimiento a la meta establecida por la alcaldesa Mayor dentro del Plan de Choque establecido desde el 25 de diciembre de 2021 y y el cual se extendio hasta el 22 de enero de 2022. La meta establecida y comprometida por la UAERMV, comprendió reponer 46000 m2 de pavimento deteriorado que a su vez se convierten en 46.000 huecos tapados. Para el cumplimiento de esta meta establecida dentro del Plan de Choque, se hizo necesario recurrir a tiempo suplementario por cuanto gran parte de las Unidades Ejecutoras fueron programadas los días festivos y dominicales., que son turnos que ocasionan altos periodos de tiempo suplementarios para todas las unidades de operación, producción e intervención.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE EPP













REGISTRO FOTOGRÁFICO USO ADECUADO DE DOTACIÓN Y EPP





REGISTRO FOTOGRAFICO PÚBLICACIÓN POLITICAS Y REGLAMENTOS SST SINTRAUNIOBRAS



LUIS FERNANDO RAMOS PARRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO N°346 DE 2021

Fecha de elaboración de informe: 11 03 2022

Elaboro: Mercedes Sánchez Lemus. Contratista STP
Tomas Sánchez. Profesional de apoyo STPI
Natalia Ahumada - STPI costos y presupuesto.
Alexandra Gonzalez Alfonso – STPI, SST

Radicados en plataforma de orfeo:
Informe de laboratorio: 20221310028523
Informe de Producción: 20221310031333
Informe de Operación: 20221310031333
Informe de Intervención: 20221320037483
Infrome de GASA: 20221330040043