LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que en los archivos de la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, reposan los siguientes datos:

Contratante:	Departamento de Antioquia
NIT:	890.900.286-0
Contratista:	Consorcio Construcciones El Cóndor Ltda. – Conconcreto S.A.
NIT:	890.922.447-4
Contrato:	7-01-94
Objeto:	LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BOLOMBOLO – SANTA FE DE ANTIOQUIA.
Valor inicial del contrato:	$ 13.896.635.750
Adicionado:	$ 6.029.237.164
Valor ejecutado:	$ 19.925.872.914
Valor en SMMLV:	115.844,73 (Año 1997)
Plazo inicial:	Veinticuatro (24) meses
Fecha de inicio:	Febrero 09 de 1994
Prorrogado N°1:	Once (11) meses
Fecha de terminación:	Enero 09 de 1997
Estado del contrato:	Liquidado Unilateralmente
Clasificación UNSPSC: -	30101717-30102217-30111500-30111800-30111509-30121700-31152208-70111707-72141000-72141100-72141500-81101500-95111600-95121600.
Cumplimiento:	Satisfactorio
Multas y sanciones:	Ninguna
Interventoría:	Sedic Ltda

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los trece (13) días del mes de Mayo de 2014.

SEBASTIAN ALVAREZ DIAZ
Secretario de Infraestructura Física (E)

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
Nombre: Deisy Orozco Otalvaro Practicante de Excelencia	Nombre: Juan Diego Mesa Gutiérrez Director de Interventoría

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN

Medellín, 31 MAR. 1998

16738

Ingeniera
ANA MARIA JAILLIER CORREA
Asistente Departamento de Proyectos
Construcciones el Cóndor S.A.
Medellín

Esta Copia corresponde al documento original, que el suscrito Notario ha tenido a la vista.
11 MAR 2002
NOTARIA SEPTIMA del Circulo de Medellin.
República de Colombia
LUCIA MEJIA ZULUAGA
Notaria Séptima
Circulo de Medellín

Asunto: carretera Bolombolo-Santafé de Antioquia

Respetada Ingeniera:

Atendiendo su comunicación N° 14877 del 19 de marzo de 1998, nos permitimos informar:

Departamento de Antioquia

Descripción	Abscisado	Luz
1. Quebrada La Seca	Km 3+992 a Km 4+047	55m
2. Quebrada La Usa	Km 6+652 a Km 6+682	30m
3. Quebrada Cañaverales	Km 9++031 a Km 9+051	20m
4. Quebrada Cebollal	Km 12+363 a Km 12+383	20m
5. Quebrada El Playón	Km 14+390 a Km 14+435	45m
6. Quebrada Noque	Km 15+463 a Km 15+523	60m
7. Quebrada Higuiná	Km 18+747 a Km 18+897	150m
8. Quebrada Noveron	Km 23+980 a Km 24+000	20m
9. Quebrada La Leona	Km 25+022 a Km 25+042	20m
10. Quebrada Pitanjá	Km 26+040 a Km 26+080	40m
11. Quebrada La Palma	Km 28+970 a Km 29+032	60m
12. Quebrada Niverengo	Km 31+116 a Km 31+243	125m
13. Quebrada Torito	Km 33+417 a Km 33+452	35m

Centro Administrativo Departamental La Alpujarra
Piso 6 Directo: 385 86 18 -385 86 19 - Fax: 381 14 60
Medellín, Colombia S.A

En resumen se construyeron:

- 8 puentes postensados que suman 550 metros de luz.
- 5 puentes convencionales para una longitud de 130m

Los anteriores puentes fueron construídos en concreto de:

- f'c=210 kg/cm²
  este concreto se utilizó para la construcción de las siguientes obras:
  losas de fundación de estribos, muros y pilas centrales
  elevación de estribos, muros y pilas centrales
  puentes de viga y losa
  pilas de fundación profunda de ϕ= 1.30m.
- f'c=280 kg/cm²
  este concreto se utilizó para la construcción de losas para puentes postensados
- f'c=350kg/cm²
  este concreto se utilizó para la construcción de las vigas postensadas de los puentes.

Las demás características técnicas son bien conocidas por ustedes en planos de diseño y construcción.

Departamento de Antioquia

Atentamente,

ANGELA RESTREPO AGUDELO
Directora de Proyectos

Esta Copia corresponde al documento original, que el suscrito Notario ha tenido a la vista.
11 MAR 2002
NOTARIA SEPTIMA del Circulo de Medellín.

República de Colombia
LUCIA MEJIA ZULUAGA
Notaría Séptima
Circulo de Medellín

ACJ/Adriana M. 26/03/98

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS

CERTIFICA:

- Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de Infraestructura Física se encontró que el consorcio CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR LTDA (Hoy CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A) - CONCONCRETO S.A., ejecutó para el Departamento de Antioquia el siguiente contrato:

NUMERO:	7 – 01 – 94
OBJETO:	Ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera Bolombolo – Santa Fe de Antioquia, Sector I, Santa Fe de Antioquia – Anzá, 34 km.
VALOR BÁSICO:	$ 9.926.168.393
VALOR AJUSTES:	$ 3.970.467.357
VALOR ADICIONES:	$ 5.334.317.045
VALOR LIQUIDACIÓN FINAL	$ 694.920.119
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 19.925.872.914
PLAZO INICIAL:	24 meses
PRORROGAS:	11 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de Febrero de 1994
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de Enero de 1997

N° Contrato	**Descripción**	**Valor**	**Plazo**	**Fecha de perfeccionamiento**
7 – 01 - 94	Principal	$ 13.896.635.750	24 meses	7 de Enero de 1994
015-94-0	Otrosí			10 de Mayo de 1994
004-DAV-96	Prórroga		6 meses	5 de Febrero de 1996
96-DAV-045	Adición	$ 3.000.000.000	2 meses	29 de Julio de 1996
066-DAV-96	Adición	$ 2.334.317.045	3 meses	27 de Noviembre de 1996

- Que la participación de las firmas en el consorcio fue:
  Construcciones El Cóndor Ltda 60%.
  Conconcreto S.A 40%.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado, previo el pago de los derechos correspondientes.

Dado en Medellín, a los 5 días del mes de septiembre de 2002.

Luz Edith Giraldo G.

LUZ EDITH GIRALDO GALLEGO

Noa/certific-contratista

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN

LA DIRECTORA DE PROYECTOS

CERTIFICA

24 MAR. 1998

Que el consorcio **Construcciones el Condor S.A.\Conconcreto S.A.**, ejecutó para el Departamento de Antioquia - Valorización el contrato número 7 - 1 - 94 para la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera "Bolombolo - Santa Fé de Antioquia", sector I Santa Fé de Antioquia - Anzá con una longitud de 34 Kms.

Interventoria:	Sedic S.A.
Residente de Interventoria:	Ing. Juan José Agudelo Palacios
Dirección:	Calle 49 Nro. 45-65 Medellín
Teléfono:	251 14 00

Profesionales de Conconcreto que participaron en la obra:

Ingeniero ALVARO OCHOA VÉLEZ con C.C. 8'344.573 y matricula profesional Nro.2730 Seccional Antioquia, quien se desempeño como Coordinador de obra.

Ingeniero JUAN GONZALO MOLINA V. con C.C. 71'652.446 y matricula profesional Nro. 0520242842 de Antioquia, quien se desempeño como Residente de obra.

Tipo de contrato:	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES
Valor inicial de contrato:	$13.896'635.750
Valor adición:	$ 6.029'237.164
Valor final:	$19.925'872.914
Fecha de iniciación:	Febrero 9 de 1994
Fecha final programada:	Febrero 9 de 1996
Fecha real:	Enero 9 de 1997

Centro Administrativo Departamental La Alpujarra
Directo: 381 21 03 Conmutador: 385 80 00 Exts. 8618 - 8619
Fax: 381 14 60 - Medellín, Colombia, S.A.

El cumplimiento del contrato y la calidad fue buena.

Características del contrato

Actividades	Cantidad	Unidad	Valor
Excavación en material común	2.273.568	m3	1.542.083.774
Excavación en roca	844.506	m3	2.073.644.465
Derrumbes	1.238.837	m3	855.110.584
Llenos en material común	634.655	m3	663.896.019
Zonas de depósito	4.127.603	m3	779.461.918
Suministro y colocación de base granular	46.463	m3	319.063.043
Suministro y colocación de subbase granular	43.522	m3	189.090.524
Concreto asfaltico	22.864	m3	1.102.481.595
Imprimación	297.910	m2	78.805.134
Líneas de demarcación	127.142	m	46.983.556
Acarreo de materiales	245.632	m3 - Km.	906.787.544
Tubería de concreto reforzado	3.717	m	269.575.729
Excavación de pilas	1.062	m3	94.635.500
Concreto reforzado	8.830	m3	928.344.660
Concreto puentes	2.227	m3	613.197.067
Acero de refuerzo	713	Ton	466.221.796
Acero postensado	751.840	Ton-m	199.066.340
Cunetas de concreto	6.460	m3	481.066.837
Empradización	526.580	m2	253.607.536

Angela Restrepo A.

ANGELA RESTREPO AGUDELO

Conc.Doc/b-sf a/NOA

Centro Administrativo Departamental La Alpujarra
Directo: 381 21 03 Conmutador: 385 80 00 Exts. 8618 - 8619
Fax: 381 14 60 - Medellín, Colombia, S.A.