LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que en los archivos de la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, reposan los siguientes datos:

Contratante:	Departamento de Antioquia
NIT:	890.900.286-0
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A (30%) – CONCONCRETO S.A (70%)
Contrato:	1976-D-OP-1993
Objeto:	Construcción del Puente sobre el Río Cauca, en el municipio de Caucasia, variante del Porce (Antioquia)
Valor del contrato:	$ 10.676.331.545
Valor ejecutado:	$ 9.502.606.445
Valor en SMMLV:	66.861 (Año 1996)
Plazo inicial:	Veintitrés (23) meses
Fecha de inicio:	Abril 14 de 1994
Suspensión No1:	Marzo 11 de 1996 a Mayo 28 de 1996
Fecha de terminación:	Mayo 29 de 1996
Estado del contrato:	Liquidado
Cumplimiento:	Satisfactorio
Multas y Sanciones:	Ninguna

Alcance del contrato:

El puente construido corresponde a un puente vehicular en concreto. Las vías de acceso construidas, tienen una longitud de 2.210 m, dividida en dos tramos de 1.212 m (acceso occidental) y 998 m (acceso oriental) respectivamente, con un ancho de banca de 12,30 m debidamente pavimentados, señalizados y demarcados horizontalmente

El puente tiene una longitud total de 1.074 m, conformado por dos estribos y diecisiete apoyos que determinan un total de dieciocho luces, conformadas cada una por cuatro vigas prefabricadas de 35 m de longitud y dos voladizos de 12,76 m por pila para una luz entre ejes de apoyos de 60,52 m.

Se certifica que dentro del alcance del contrato, se ejecuto la excavación y vaciado de pilotes con cimentación en condiciones sumergidas, es decir dentro del cauce permanente del rio Cauca.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los diez (10) días del mes de Marzo de 2015.

RAFAEL ANDRES NANCLARES OSPINA
Secretario de Infraestructura Física

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
Nombre: Oscar Iván Osorio Peláez	Nombre: Juan Diego Mesa Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Interventorías