Municipio de Guatapé	**INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**	**Código: PDE-FR-06** **Versión: 05** **Página 1 de 2**

ASESORÍA ☐ **ASISTENCIA TÉCNICA** ☒ **FECHA** ABRIL 05/2022

Dependencia	Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Nombre Responsable y cargo	Nelson Evelio Valencia Alzate - Ingeniero Contratista
Línea Plan de Desarrollo	03. Guatapé emprende por el desarrollo rural y medio ambiental
Componente	02. Agua potable y saneamiento básico
Programa	02. Fortalecimiento de acueductos
Proyecto	

Población Asistida

Sector o vereda	VEREDA QUEBRADA ARRIBA								
Asistido	ACUEDUCTO EL TESORO					**Documento de identidad**			
Población	**LGTBI**		**Discapacidad**		**Victima del conflicto armado**			**Afrocolombiano**	
Georreferenciación						**Teléfono**			
Objeto de la Visita	VISITA TECNICA PARA REUBICACIÓN BOCATOMA								

Situación encontrada

SE REALIZA VISITA TÉCNICA Y SE HACE RECORRIDO DESDE LA PTAP POR TODA LA LÍNEA DE ADUCCIÓN CON EL FIN DE UBICAR POSIBLE SITIO PARA LA UBICACIÓN DE LA NUEVA PTAP Y LA POSIBILIDAD DE REUBICAR AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA ACTUAL, UNA NUEVA BOCATOMA QUE GARANTICE LA CABEZA NECESARIA, FRENTE A LA NECESIDAD DE BUSCAR NUEVO SITIO PARA LA PTAP, POR LAS DIFICULTADES CON LA NEGOCIACIÓN DE LOS PREDIOS. SE UBICA NUEVO SITIO DE BT UNOS DOSCIENTOS METROS AGUAS ARRIBA DE LA PRESA EXISTENTE.

Municipio de Guatapé	**INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**	**Código: PDE-FR-06** **Versión: 05** **Página 2 de 2**

Recomendaciones

* GESTIONAR CON EL MUNICIPIO, LOS RECURSOS PARA AVANZAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LOS DISEÑOS DE NUEVA BT, TD, LÍNEA DE ADUCCIÓN, CON EL FIN DE FORMULAR EL PROYECTO Y BUSCAR EL APOYO DE OTROS ENTES DE COFINANCIACIÓN

Firma del asistido.
C.C. 70'951.816

Firma del asistente técnico.
C.C 15'345374