Municipio de Guatapé	**INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**	**Código: PDE-FR-06**
		Versión: 05
		Página 1 de 2

ASESORÍA ☐ **ASISTENCIA TÉCNICA** ☒ **FECHA** ABRIL 06/2022

Dependencia	Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Nombre Responsable y cargo	Nelson Evelio Valencia Alzate - Ingeniero Contratista
Línea Plan de Desarrollo	03. Guatapé emprende por el desarrollo rural y medio ambiental
Componente	02. Agua potable y saneamiento básico
Programa	02. Fortalecimiento de acueductos
Proyecto	

Población Asistida

Sector o vereda	VEREDAS LA PIEDRA, LA PEÑA, LOS NARANJOS							
Asistido	ACUEDUCTO MULTIVEREDAL				**Documento de identidad**			
Población	**LGTBI**		**Discapacidad**		**Víctima del conflicto armado**		**Afrocolombiano**	
Georreferenciación					**Teléfono**			
Objeto de la Visita	VISITA TÉCNICA ABASTECIMIENTO DE AGUA CENTRO TURÍSTICO LA PIEDRA.							

Situación encontrada

* SE REALIZA VISITA TÉCNICA AL CENTRO TURÍSTICO LA PIEDRA, CON EL FIN DE EVALUAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS QUE SE TIENEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
* SE MIRAN LAS CONDICIONES ACTUALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON UNAS INSTALACIONES INTERNAS EN LAS CUALES SE PRESENTAN CRUCES DE REDES ENTRE EL ABASTO PROPIO DEL CENTRO TURÍSTICO Y LAS REDES DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL.
* SE TIENEN CONDICIONES DIFICILES PARA IDENTIFICAR SUSCRIPTORES UNO A UNO Y PARA GARANTIZARLES UN BUEN SERVICIO EN FORMA INDIVIDUAL.
* LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ACUEDUCTO NO PERMITE ABASTECER LA DEMANDA DEL CENTRO TURÍSTICO.

Municipio de Guatapé	**INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**	**Código: PDE-FR-06** **Versión: 05** **Página 2 de 2**

Recomendaciones

* MANTENER LA ACOMETIDA EXISTENTE DE 1 1/2"; HACER EVALUACIONES Y GARANTIZARLE EN PUNTO DE ENTREGA UN CAUDAL MÍNIMO Y UNA PRESIÓN MÍNIMA.
* SE LE DEBERÁ DAR MANEJO O TRATAMIENTO DE MULTI-USUARIO DEL SERVICIO. DEL MACROMEDIDOR HACIA ADENTRO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CENTRO TURÍSTICO, SIENDO ESTOS LOS ENCARGADOS DE INSTALAR LOS RESERVORIOS DE AGUA Y LOS SISTEMAS DE BOMBEO O PRESURIZACIÓN REQUERIDOS.

Firma del asistido.
C.C. 71737944

Firma del asistente técnico.
C.C 70'951.816