ACTA No:	003
FECHA:	2022/05/14
CONTRATO No:	2220588 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	RESIDENTE DE OBRA		
Responsable por Interventoría	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

Los temas a desarrollar en la presente acta son los avances a los siguientes componentes:

Avances de la actividad N° #1
Avances de la actividad N° #2
Avances de la actividad N° #3
Avances de la actividad N° #4

Aspectos Técnicos

Se empieza la reunión con una presentación breve de los integrantes de la reunión por parte de ENTERRITORIO, INTERVENTORIA (CONSORCIO VELNEC-BRAIN), CONTRATISTAS DE OBRA (CONEXIONES CARIBE), REPRESENTANTE DE EMPRESA DE ACUEDUCTO SAMPUES (MARIO ALBERTO COTUA ALVAREZ), AGUAS DE SUCRE (MARIANELA GARCIA), ALCALDIA MUNICIPAL (SADDY BELTRAN).

ACTIVIDAD N°1 Chequeo y validación de diseños de los protocolos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10

1. Interventoría aprobó de manera verbal los diseños estructurales, para el lunes 16 de mayo de 2022, se entregará por escrito dicha aprobación a las entidades correspondientes.
2. Para el día miércoles 18 de mayo a las 9:00 am, se cita a una reunión para socializar los diseños estructurales y conocer los especialistas

ACTIVIDAD N°2 Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

Por partes de interventoría CONSORCIO VELNEC BRAIN se informa el estado del avance de las actividades:

1) Se realizó la aprobación de 35 diagnósticos, aunque falta anexarles los documentos de tenencia, los cuales se comprometen a entregar el día miércoles 18 de mayo de 2022.
2) La semana del 09 al 13 de mayo de 2022 se han realizado 49 diagnósticos, de los cuales 46 fueron efectivos, 1 rechazada y 2 no efectivas.
3) Por parte del CONSORCIO CONEXIONES CARIBE queda el compromiso de hacer mínimo 70 diagnósticos para la siguiente semana.
4) El CONSORCIO CONEXIONES CARIBE deja el compromiso de enviar 50 diagnóstico para ser aprobados a la interventoría antes del próximo comité de seguimiento.

ACTIVIDAD N°3

- Se solicita al contratista dar cumplimiento a lo establecido en la legislación laboral y los documentos contractuales respecto a la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral, lo anterior puesto que a la fecha no se ha hecho entrega de los soportes de afiliación a EPS del personal vinculado. Se acuerda con el contratista de obra que se acepta como válido el documento de afiliación a la EPS con radicado de la entidad respectiva. Por lo anterior, el contratista de obra se compromete a hacer entrega de las constancias de afiliación a EPS el 18 de mayo de 2022 y a que en adelante se entregarán completos los documentos requeridos previo al ingreso del personal a la obra.
- Se requiere que el contratista de obra gestione la licencia de explotación minera y la licencia ambiental de la cantera donde se adquirirán los materiales granulares a emplear durante la etapa constructiva. A la fecha se hizo entrega a esta interventoría de certificación del proveedor donde manifiesta que cuenta con los permisos requeridos. Sin embargo, el contratista de obra manifiesta que los documentos físicos o digitales requeridos no se han allegado por políticas de confidencialidad de la información por parte del proveedor. La interventoría solicita la entrega de las evidencias de cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental para los materiales granulares, el día 16 de mayo de 2022 y se compromete a darle el manejo adecuado a la información allegada.
- Teniendo en cuenta que los RCD generados como producto de las demoliciones de los baños son responsabilidad del dueño del predio y que los volúmenes de material de excavación proyectados serán reutilizados en el mismo proceso constructivo sin que se generen cantidades considerables para disposición, se insta al contratista de obra para que haga entrega al interventor del protocolo de disposición temporal y reutilización de los RCD generados en obra. De igual forma se aclara que le relleno sanitario LA CANDELARIA, operado por SERVIASEO S.A y ubicado en el municipio de Corozal, no cuenta con autorización para ser gestor autorizado de RCD y que en la página web de la autoridad ambiental (CARSUCRE) no se cuenta con información sobre sitios de tratamiento y disposición final de RCD. Se acuerda con el contratista de obra que la fecha de entrega del protocolo de manejo de RCD será el 20 de mayo de 2022.
- Se realizo la gestión del material en un 90% y ya está llegando el material a el municipio.
- Re empezara a repartir material casa a casa para comenzar obras la semana del 23 de mayo de 2022

RESUMEN DE LOS AVANCES Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA REUNION..

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 3 PCI SAMPUÉS - 13 DE MAYO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	ACTIVIDAD 1	Mediante el presente comité se aprobó de manera verbal los diseños estructurales pertenecientes a la actividad No.1	Se remitirá la entrega de aprobación el 16 de mayo de 2022 de manera formal a la entidad.	Interventoría – Consorcio Velnec Brain
		reunión para socializar los diseños estructurales.	miércoles 18 de mayo a las 9:00 am	Interventoría – Consorcio Velnec Brain
2	ACTIVIDAD 2	Estado actual del proyecto: viviendas aprobadas: 35 viviendas efectivas: 46 viviendas no efectivas: 2 renuncias:1	Meta acumulada de avance para el 20 de mayo de 2022: viviendas aprobadas: 85 viviendas efectivas: 116 1	Interventoría – Consorcio Velnec Brain
		a la presente fecha no se han remitido documentos de tenencia de algunos de los de beneficiarios del proyecto.	Entrega de documentos de tenencia. - miércoles 18 de mayo de 2022	Alcaldía de Sampués
			Remitir a la interventoría 50 diagnóstico para ser aprobados. - martes 17 de mayo de 2022	Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe
3	ACTIVIDAD 3	El contratista de obra manifiesta sobre su gestión de materiales que el 90% está hecha la negociación, ya están llegando a obra los materiales y la próxima semana se empieza a repartir materia a las viviendas para inicial labores en la semana del 20 de mayo.		
		El contratista de obra manifiesta que; se empezará con la intervención de adecuación, mientras llega el acero figurado para las unidades sanitarias tipo 3.		
		El profesional HSEQ de la Interventoría mencionó;	Entregar a la interventoría la totalidad de documentos de ingreso pendientes del personal con que cuenta el contratista de obra para el 18 de mayo de 2022.	Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe

		El profesional HSEQ de la Interventoría mencionó;	Entregar al interventor las licencias de explotación minera y permisos ambientales de la cantera que emplearán para la provisión de los materiales granulares para el 16 de mayo de 2022.	Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe
		El profesional HSEQ de la Interventoría mencionó;	Allegar al contratista de interventoría el protocolo de reutilización de los RCD generados en obra en fecha del 20 de mayo de 2022	Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe
4	ACTIVIDAD 4	Instalación de valla	Instalación de valla viernes 20 de mayo esto supeditado a situación de orden público.	Contratista de obra Consorcio Conexiones Caribe
		La resolución y acta del comité veedor	Viernes 20 de mayo de 2022	Alcaldía municipal
		Creación del link informativo	Viernes 20 de mayo de 2022	Alcaldía municipal
		Reunión comité de seguimiento social	Lunes 16 de mayo a las 2:00 pm	Interventoría Consorcio Velnec Brain

Programa de Proyecto

EL DÍA 09 DE MAYO DE 2022 NO SE PUDO HACER LABORES DE CAMPO YA QUE TODAVÍA PERSISTÍA LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO, PERO EL DÍA MARTES 10 DE MAYO YA SE PUDO TRABAJAR CON NORMALIDAD.

Aspectos Administrativos

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>

NO APLICA

Aspectos Presupuestales:

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

NO APLICA

Riesgos

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

NO APLICA

Aspectos sociales y/o ambientales

ACTIVIDAD N°4 TRABAJO SOCIAL

Toma la palabra La doctora Lina Patricia Otalvaro López, en donde toca los siguientes temas:

- Que pasa con el compromiso de la instalación de la valla informativa para el día 13 de mayo de 2022, el ingeniero Miguel Ángel Martínez director de obra de CONSORCIO CONEXIONES CARIBE, manifiesta lo siguiente: la valla fue enviada desde Bogotá la semana anterior, a causa del paro armado no ha llegado al municipio por parte de la empresa de mensajería, queda como compromiso la instalación de la valla la semana del 16 al 20 de mayo si no hay alteración del orden público.
- También hubo un compromiso por parte de la alcaldía municipal, la encargada del área social de esta se compromete a entregar la resolución y acta del comité veedor y también la creación del link informativo antes del viernes 20 de mayo de 2022.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.** _____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	RESIDENTE DE OBRA
Responsable por Interventoría	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Lotalvaro@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	CARLOS LOPEZ PEÑALOZA	Firma
En Representación de	CONSORCIO VELNEC BRAIN	
Correo electrónico	carlosllopezp@gmail.com	
Teléfono	3112537729	
NOMBRE	NESTOR GALLEGOS	Firma
En Representación de	CONSORCIIO VENNEC BRAIN	
Correo electrónico	consorciovelnecbrainsampues@gmail.com	

Teléfono	3052037422	
NOMBRE	NATALY PEDROZA PATERNINA	Firma
En Representación de	CONSORCIIO VENNEC BRAIN	
Correo electrónico	consorciovelnecbrainsampues@gmail.com	
Teléfono	3017690290	
NOMBRE	ROBERTO MÉNDEZ MÉNDEZ	
En Representación de	CONSORCIIO VENNEC BRAIN	
Correo electrónico	consorciovelnecbrainsampues@gmail.com	
Teléfono	3013042774	
NOMBRE	ANIBAL JOSE RUIZ AVOLEZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3044809666	
NOMBRE	EIFER RUIZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3506849599	
NOMBRE	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3134318308	
NOMBRE	JUAN CAMILO GUEVARA	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3004402449	
NOMBRE	MARIANELA GARCIA	Firma
En Representación de	AGUAS DE SUCRE PDA	
Correo electrónico		
Teléfono	3128110510	
NOMBRE	SADDY BELTRAN	Firma
En Representación de	ALCALDIA MUNICIPAL	
Correo electrónico	ssbeltrangarcia@gmail.com	
Teléfono	3196864043	
NOMBRE	MARIO ALBERTO COTUA ALVAREZ	Firma
En Representación de	EMPASAM	
Correo electrónico	operativo@empasam.com	
Teléfono	3104690441	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: CARLOS LOPEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Firma_____
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Asistencia Comité de Seguimiento N°3						
Marca temporal	**Nombre y Apellido**	**Cédula**	**Entidad**	**Cargo**	**Celular**	**Correo Electrónico**
5/13/2022 14:02:50	Saddy Sofía Beltrán García	1100693213	Alcaldia de Sampués	Psicologa	3196864043	Ssbeltrangarcia@gmail.com
5/13/2022 14:02:50	Nataly Pedroza Paternina	1103104817	Consorcio Velnec Brain	Trabajadora Social	3017690290	Nata_pedroza@hotmail.com
5/13/2022 14:02:50	Anibal Ruiz	1066182660	Consorcio Conexiones Caribe	Técnico en diagnóstico	3044809666	ajra1993@gmail.com
5/13/2022 14:02:50	CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA	73124700	CONSORCIO VELNEC BRAIN	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	3112537729	carlosllopezp@gmail.com
5/13/2022 14:02:50	Lina Otálvaro	24337842	ENTerritorio	Supervisora social	3007854673	lotalvar@enterritorio.gov.co
5/13/2022 14:02:50	Diana Payares	1045729630	Consorcio conexiones caribe	trabajadora social	3002829401	diana-marcela771@hotmail.com
5/13/2022 14:02:50	Marianela García	1101817867	PDA	Trabajadora social	3128110510	23.garciamarianela@gmail.com
5/13/2022 14:02:50	Mario Alberto Cotua Alvarez	1100685516	EMPASAM ESP	Coordinador Operativo	3104690441	operativo@empasam.com
5/13/2022 14:02:50	Juan Camilo Guevara Martinez	1012365841	Consorcio Conexiones Caribe	Gestor de proyectos	3004402449	consorcioconexionescaribe@gmail.com
5/13/2022 14:02:50	Juan David Amón Rodríguez	1049640882	ENTerritorio	Supervisor	3203518734	Jamon@enterritorio.gov.co
5/13/2022 14:02:50	Miguel Angel Martinez	80262554	Consorcio Conexiones Caribe	Director Obra	3134318308	consorcioconexionescaribegmail.com