DATOS DEL CONTRATO/ CONVENIO			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER		
ACTA No.	DOS (2) FINAL		
FECHA DEL ACTA	12/07/2022		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	094-2022 del 28 de enero de 2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO		
OBJETO	**PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE LAS CARRERAS 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANATANDER**		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS"	
	NIT	900.249.076-4	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	
	C.C	2.175.200 de San Miguel-S/der	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES	
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL	
	C.C	13.924.612 DE MALAGA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	ALBA YANETH GALEANO CAMPOS	
	C.C	63.392.892 DE MALAGA	
VALOR DEL CONVENIO	$279.995.348	APORTE MUNICIPIO	*277.195.395.00*
		APORTE CONVENIDO	*2.799.953.00*
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (50%)	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (**$138.597.697.50**)		
CDP	NÚMERO: 01-31-22		
	FECHA:28-01-2022		
RP	NÚMERO: 01-66-22		
	FECHA:28-01-2022		
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	14-02-2022	
	Fecha de Finalización:	21-04-2022	
	Nueva fecha de terminación:	20-05-2022	
	Duración:	Noventa y Siete (97) días	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N/A			
Prórrogas	N/A	Treinta (30) Días	22 de abril de 2022	21 de abril de 2022
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A			
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A			

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
N/A					

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS

N/A

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO

PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)

DESDE: 21 DE ABRIL DE 2022

HASTA: 20 DE MAYO DE 2022

VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO (Convenio)

VENTISIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE($27.713.902.56)

ANTICIPO AMORTIZADO

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (**$138.597.697.50**)

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL 2022	12/07/2022	4455031959	$1.000.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR**		**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
SALUD TOTAL	**CONFENALCO SANTANDER**		**POSITIVA**
VR PAGADO $ 40.000	VR PAGADO $40.000		VR PAGADO $ 5.300

CONSTANCIAS

No	AFILIADOS	CARGO	N° DE CEDULA	PLANILLA
1	BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	**REPRESENTANTE LEGAL**	**2.175.200**	**4455031959**
	TRABAJADORES			
1	OSCAR FABIAN JIMENEZ GARCIA	OBRERO	1.005.230.644	4454646747
2	LUIS ROBERTO JAIMES BALLESTEROS	OBRERO	13.923.726	4454646747
3	NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ	INGENIERO	13.925.791	4454646747
4	NELSON DOMINGUEZ FLOREZ	OFICIAL	13.927.464	4454646747
5	OSCAR MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ	MAESTRO	13.927.892	4454646747
6	JOSE ANTONIO BLANCO CARO	OBRERO	41.332.283	4454646747
7	EDWAR ADRIAN CHAVEZ CERVANTES	OBRERO	1.007.536.474	4454646747
8	EDISON GUILLERMO PACHECO CAMACHO	TECNOLOGO	1.048.730.680	4454646747

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron ALBA YANETH GALEANO CAMPOS quien actúa en calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial, y a la vez como supervisor, y por la otra BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ quien actúa en nombre y representación de la ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE MALAGA "ASOJUNTAS", con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas N° 4454646747 Y N°4455031959 Certificación relacionada.
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato 094-2022 del 28 de enero de 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de Recibo final las cuales concuerdan con las obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor ALBA YANETH GALEANO CAMPOS Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial
4. El Supervisor ALBA YANETH GALEANO CAMPOS autoriza el desembolso (Convenio) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 27.713.902.56**
Valor IVA:	**N/A**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	**$ 27.713.902.56**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga Santander a los doce (12) días de Julio de 2022.

Supervisor

ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
Supervisor

Contratista

BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ
RL Asociación Comunal de Juntas de Málaga

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No. 094 DE 2022

PRE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA

PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE LA CALLE 5 EN TRE CRA 8 HACIA 9 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Demolición de pavimentos rígidos	m^2	$ 16.877,39	-	$ -
1,2	Traslado de postes	un	$ 410.101,98	-	$ -
1,3	Excavación en material común de explanación y canales	m^3	$ 22.177,45	-	$ -
1,4	Excavaciones en Roca sin prestamos	m^3	$ 72.427,18	-	$ -
	Sub total				**$ -**
2	**ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN**				
2,1	Excavaciones en Roca sin Prestamos	m^3	$ 72.427,18	-	$ -
2,2	Excavación en material común de explanación y canales	m^3	$ 22.177,45	-	$ -
2,3	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención	kg	$ 6.323,10	-	$ -
2,4	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m^3	$ 556.505,87	-	$ -
2,5	Relleno de Estructuras con Recebo	m^3	$ 21.188,50	-	$ -
	Sub total				**$ -**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3,1	Base granular clase B	m^3	$ 107.886,83	-	$ -
3,2	Pavimento en concreto hidraulico de fraguado rápido (4000 psi)	m^3	$ 539.968,81	30,20	$ 16.307.058,05
3,3	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m^3	$ 556.505,87	-	$ -
3,4	Acero de refuerzo fy 4200 MPA para bordillo	kg	$ 6.323,10	92,10	$ 582.357,46
3,5	Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 26.717,55	58,17	$ 1.554.159,80
	Sub total				**$ 18.443.575,31**
4	**VARIOS**				
4,1	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria 6" de diámetro	ml	$ 74.966,02	16,00	$ 1.199.456,32
4,2	Pozo de inspección diámetro interior 1.5 m y 3.5 m de prof.	un	$ 3.449.449,88	-	$ -
4,3	Suministro e Instalación Tubería Sanitaria 4" de diámetro	ml	$ 46.931,09	4,00	$ 187.724,37
4,4	Transporte de materiales provenientes de demolición y excavación	m^3	$ 15.714,00	-	$ -
	Sub total				**$ 1.387.180,69**
5	**COMPENSACION POR DAÑOS CAUSADOS**				
5,1	Concreto clase D MR 21 MPA (3000 PSI)	m^3	$ 851.130,87	-	$ -
5,2	Enchape para Baño	m^2	$ 49.375,93	11,00	$ 543.135,27
5,3	Muro de Mampostería N°4	m^2	$ 41.014,37	-	$ -
	Sub total				**$ 543.135,27**
6	**ITEMS NO PREVISTOS**				
6,1	Dren francés, geotextil no tejido 1600 y graba tubo de 4" perforado, de 0,35 de ancho por 2,75 de alto	m	$ 173.525,00	-	$ -
6,2	Acero Refuerzo Adicional para las dovelas y juntas longitudinales del pavimento fy 420 Mpa	kg	$ 6.323,10	463,71	$ 2.932.084,47
6,3	Realce de los pozos de inspección	un	$ 215.480,40	13,00	$ 2.801.245,20
6,4	Realce de los sumideros	un	$ 460.285,00	-	$ -
6,5	Acero Refuerzo fy 420 Mpa para Muro de Contención	kg	$ 6.323	-	$ -
6,6	Concreto Resistencia de 28 Mpa	m3	$ 556.506	-	$ -
	Sub total				**$ 5.733.329,67**

COSTO DIRECTO	$	26.107.220,94
ADMINISTRACIO 6%	$	1.566.433,26
IMPREVISTOS 1%	$	261.072,21
UTILIDAD 5%		
VALOR TOTAL DEL PUENTE AJUSTADA AL PESO	**$**	**27.934.726,41**

Representante legal	Director de obra	Supervisor de obra
BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	Ing. NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ	ARQ. ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
C. C. No.: 2.175.201	C. C. No.: 13.925.791	Jefe de Oficina De Planeación y Ordenamiento Territorial
"ASOJUNTAS"	T.P. No.: 01196-0428 C.P.I.T.V.C.	