ACTA DE REUNION

Comité del contrato de obra No. LP-SAPSB- 02641-2021 cuyo Objeto es OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO VILLA SUCRE, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

ACTA No 6

Fecha:06/07/2022	Hora de inicio: 2:00 PM	Hora de finalización: 3:00PM
Lugar: S.A. P.S.B	Responsable de la reunión: S.A. P.S.B	
Asistentes: Edisabel Villa Rojas, Leonard E. Mantilla Jaimes, Alfredo Vladimir Corredor Camargo, Johan Andrey Alvarez, David Gonzales		
Ausentes:		
Situación Climática desfavorable, revisión ajustes etapa de preconstrucción y solicitud de suspensión No 1		

ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DE LA REUNION

- Se da inicio al comité a las 2:00 pm en la secretaria de Agua potable Y Saneamiento Básico con la presencia de la Ingeniera supervisora Edisabel Villan, en representación de M&B Interobras Interventorías y Construcciones S.A.S. el Ingeniero Leonard Mantilla como interventoría, por parte de la Unión temporal Villa Santa Marta los ingenieros Vladimir Corredor Camargo, Johan Andrey Alvarez y el ingeniero residente de obra David Gonzales.

- Toma la palabra la ingeniera Edisabel Villan extendiendo un cordial saludo a todos los asistentes, la ingeniera pregunta acerca del avance de la etapa de pre construcción y todo lo que esto conlleva, considerando el clima que está aconteciendo aun con lo cual se ha visto afectado en un notario progreso de esta etapa, por lo cual se considera importante analizar la afectación, en vista de las noticias de hoy que han mostrado afectaciones fatales por el duro invierno, la ola invernal no ha parado.

- Toma la palabra el ingeniero Vladimir, haciendo alusión y de cómo fue bien sabido, la ola invernal continúa causando estragos en el departamento de Norte de Santander, y en la Región, hoy vemos un saldo trágico en las noticias de como la ola invernal está afectando la región en Arboledas. (ver noticias)

- Transcurridos 53 días desde el inicio del contrato, como parte del proceso de pre construcción es importante resaltar como se ha venido informando en los comités anteriores que las lluvias fuertes han sido muy constantes, las cuales han generado avenidas torrenciales en el afluente quebraditas donde se realizaran las obras físicas, este fenómeno y el clima a afectado las zonas en el corregimiento de Villa sucre, el municipio de Arboledas y sus alrededores; aun así a pesar de los efectos climáticos se ha trabajado en la etapa de

ACTA DE REUNION

preconstrucción y se ha realizado una minuciosa revisión de los soportes documentales del mismo y se puede concluir que:

- Las condiciones topográficas principalmente en 3 puntos del área del proyecto, se han visto alteradas Muy posiblemente por los efectos climáticos adversos que vive el país, especialmente, en los últimos meses, y en la región de manera especial, tal cual evidencian tanto las noticias como los reportes climatológicos, donde las lluvias constantes han saturado terrenos y se han presentado fenómenos de remoción en masa y en otros puntos desplazamientos de material de arrastre por los cauces, por lo cual, en el caso de este contrato, la estructura de captación, luego de un análisis por los especialistas subcontratados, concluyen la necesidad de desplazarse algunos pocos metros más hasta un punto de menos riesgo para la estabilidad de la misma; la línea de conducción ha sufrido en varios puntos críticos la fracturación de la misma, siendo necesario replantear dicha línea.

- Realizando un replanteo de la estructura correspondiente a la PTAP, se identifica que se encuentra ubicada por fuera de los limites existentes del área destinada para tal efecto, por lo cual es necesario replantearla dentro de los limites correctos, con la correspondiente revisión de las cotas del proyecto que garanticen el funcionamiento hidráulico del mismo.

- Verificando de acuerdo con las condiciones del relieve en los puntos modificados naturalmente, se observa una diferencia considerable en los movimientos de tierra, por lo cual es necesario cuantificar exactamente y valorar la afectación del alcance contractual; para ello se ha requerido realizar un arduo trabajo topográfico, levantando las posibles opciones de solución a estas líneas.

- Adicionalmente, a priori, se han evaluado las condiciones hidráulicas de algunos elementos, que bajo la luz de la NSR-10 requieren algunos ajustes de aceros y espesores mínimo, los cuales, luego de ser sometidos a un comité en donde participo el contratista de obra, el contratista de interventoría, la supervisión del contrato y el Ing. Edgar Villegas profesional del equipo diseñador de la consultoría, se estableció una hoja de ruta en la cual, bajo las nuevas características del terreno y demás situaciones, era responsabilidad del contratista de obra, evaluar esos cambios y cuantificar los mismos, para colocar a consideración de la entidad dicha situación y tomar decisiones respecto de los recursos necesarios.

- El tema del manejo de las aguas lluvias y de lavado de la PTAP también se ha convertido en un punto a considerar, el cual, según las valoraciones iniciales, requiere unas obras hidráulicas adicionales para garantizar el retorno de las aguas lluvias y residuos del tratamiento a los cauces. Así como diseñar las obras de urbanismo requeridas que garanticen la operabilidad del sistema en épocas de lluvias, las cuales no están cuantificadas.

- En virtud de lo anterior, y bajo el estado climático adverso presentado en estos momentos en la región y bajo la responsabilidad que conlleva la ejecución de la obra, en esta etapa de revisión, se considera necesario solicitar respetuosamente a la interventoría, supervisión y entidad contratante, se suspenda de manera inmediata el tiempo contractual, al menos de un mes si se mejoran las condiciones climatológicas y se logra consenso con las propuestas de ajuste de diseño, pudiendo ser antes si estas situaciones se superan, para lo cual se debe

ACTA DE REUNION

citar a una mesa de trabajo o comités conjuntos por los actores del mismo, y se tomen las decisiones correctas para la estabilidad del proceso de la optimización del acueducto de villa sucre.

- Toma la palabra el ingeniero Leonard Mantilla como interventor y pronuncia que en estas condiciones seria importante una suspensión tanto de obra como de interventoría mientras se superan las situaciones antes mencionadas.

- El ingeniero Vladimir Corredor aduce que Es importante mencionar, que la mesa de trabajo conjunta requiere la vinculación de profesionales especialistas que contribuyan con los ajustes a los diseños necesarios.

- Como compromiso se genera el acta de suspensión a partir de la fecha por un término al menos de un mes o si antes son superadas estas situaciones tanto de fuertes lluvias como de los ajustes en diseño y balance, también se prevé citar a un comité posterior con la presencia el ingeniero Edgar Villegas y el ingeniero Nelson Cely, Especialistas todo esto con el fin de mostrar y dar el visto bueno acerca de los nuevos diseños para contar con la aprobación de los mismos, y se socialice todo el balance presupuestal y así mismo conocer sus alcances y tener la aceptación que conlleve dar inicio de actividades.

- La ingeniera Edisabel Villan solicita incluir en la bitácora de obra este comité y la suspensión a partir del día de hoy.

- Se da por terminado este comité a las 4:00 pm del mismo día.

ACTA No 6. Comité del contrato de obra No. LP-SAPSB- 02641-2021 cuyo Objeto es OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO VILLA SUCRE, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Situación Climática desfavorable, revisión ajustes etapa de preconstrucción y solicitud de suspensión No 1

PROPOSICIONES Y VARIOS (Compromisos, conservaciones y conclusiones)
Realizar las actas de suspensión No. 01 para los contratos de obra e interventoría
CONVOCATORIA

ACTA DE REUNION

ANEXOS FOTOGRAFICOS



226 Me gusta

opinioncucuta #Región #Arboledas En la madrugada de este miércoles, 29 de junio se registró un deslizamiento de tierra en la vereda #ElAlmendro en el municipio de Arboledas, Norte de Santander, dejando a una familia

Tragedia en el municipio de Arboledas. Sucedió en las horas de la noche en la vereda El Almendro. Un alud de tierra cayó sobre una vivienda y 4 miembros de la familia habitante se encuentra atrapada.

Descripción
Tragedia en el municipio de Arboledas.

Cuatro personas sepultadas tras alud de tierra registrado en Arboledas

La comunidad y organismos de socorro están en la zona buscando sobrevivientes.

En la madrugada de este miércoles, 29 de junio se registró un deslizamiento de tierra en la vereda El Almendro en el municipio de Arboledas, Norte de Santander, dejando a una familia sepultada.

Los fuertes aguaceros de los últimos días, presuntamente provocaron este alud de tierra.





ACTA DE REUNION

ANEXOS SI (x) NO ( ) _____ *lista de asistencia*	*Fecha de aprobación del acta:*

Elaboró: interventoría	*Revisó: supervisión*	*Aprobó: interventoría*

En constancia firman:

Edisabel Villa Rojas
Supervisora de interventoria S.A.P.S.B

Alfredo Vladimir Corredor Camargo
R/L. U.T. Villa Santa Marta
Contratista obra

Leonard E. Mantilla Jaimes
R/L. M&B Interobras Interventorias y Construcciones S.A.S
Contratista interventoria

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-CG-CI-07	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 29/06/2018	VERSIÓN 4
	COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Página ___ de ___	

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA

Fecha: 29-06-2022	Hora de inicio: 2:00 pm	Hora de finalización: 4:00 pm	Lugar: SAPS
Tema: Suspension - Revision Ajustes - Situacion Calle		Responsable: SAPS B	

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL						OTRO ¿Cuál?	SEXO		ENTIDAD/ CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA	*
				GITANOS	NEGRITUDES	VICTIMAS	INDIGENAS	PeSD	LGTB		HOMBRE	MUJER					
1	Edisabel Villàn	60311088										X	SAPS B- Intervent.	edisabelvillan@yahoo.es	3014P 32180		
2	Johan Andrey Alvarez	1007912649									X		UT Villa Santa Marta	alvarezandreyG@gmail.com	311262 8611		
3	JESUS DAVID GONZALEZ	88273131									X		UT VILLA STA MARTA	ing.jesdavg@gmail	311 815 7407		
4	Alfredo Vladimir Corrales	88214648									X		UT VILLA Santa Marta	vladimircorrales75@hotmail.com	300218 0691		
5	Estilla Jaimes	1091171823									X		Interventoria	utvillasantamarta@gmail.com	314389 1442		
6																	
7																	
8																	

*Nota: Marcar con una X en la columna final, si NO autoriza el uso de sus datos y la publicación de fotografías donde aparezca, en documentos que desarrollen el objetivo de este taller/evento. Teniendo en cuenta la normatividad vigente en Colombia respecto a la protección, tratamiento y manejo de datos personales. Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Gobernación pone a su consideración la presente información con el fin de solicitar su autorización con respecto a los datos e imágenes que usted suministrara. Los datos personales e imágenes suministrados por usted como titular serán utilizados por la Gobernación para fines relacionados con la información de nuestra entidad.