	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 15/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Nariño **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Nariño

CONTRATO DE OBRA No. 965/2022 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SEÑALIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL JUNÍN – BARBACOAS – MAGÜÍ PAYÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: JUAN BERNARDO CAÑON PARRA

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 3/06/2022 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 30 DIAS **VALOR INICIAL:** $ 90.767.892,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 2/07/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 90.767.422,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:**

SUPERVISOR: JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
965/2022	5/05/2022	30 DIAS	$ 90.767.892	$ 90.767.422

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

SEÑALIZACION DEL TRAMO JUNIN - BARBACOAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO:Barbacoas
RUTA:1301
VIA:Junín - Barbacoas.
POBLACION:El Peje – Buena Vista
SECTOR:PR23+0500 al PR26+0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

En la vía Junin- Barbacoas en el departamento de Nariño, se intervino con señalización vertical y horizontal desde el PR 00+000 hasta el PR 25+0150, con SUMINISTRO E INSTALACIÓN TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR TUBULAR, se intalaron 4 pasacalles para indicar que la vía presenta sitios critico en observación, al igual que se hizo el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SP, SR Y SI 60 CM X 60 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (50 cm x 40 cm), en el PR 25+0150 se instalaron 102,87ml de defensa metalica con sus repectivos captafaros y secciones finales.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Se hizo la señalizacion de la vía Junin- Barbacoas en el departamento de Nariño, con SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SP, SR Y SI 60 CM X 60 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (50 cm x 40 cm), SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR TUBULAR, y se intalaron 4 pasacalles para indicar que la vía presenta sitios critico en observación, al igual que en el PR 25+0150 se instalaron 102,87ml de defensa metalica.

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 86.911.774,16
Valor IVA: $ 635.124,50
Valor total ejecutado del contrato: $ 87.546.898,66

AIU: **30** % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

FECHA: 15/07/2022 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL VERTICAL SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM	UNIDAD	-	$ 502.800	$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL	UNIDAD	407,00	$ 9.500	$ 3.866.500,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (75 cm x 60 cm)	UNIDAD	-	$ 409.500	$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06	M2	-	$ 680.000	$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR TUBULAR	UNIDAD	32,00	$ 58.968	$ 1.886.976,00
6	RESALTO PORTATIL	ML	-	$ 266.430	$ -
7	PASACALLE	UNIDAD	4,00	$ 250.000	$ 1.000.000,00
	ITEM NO PREVISTOS	0	-	$ -	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SP, SR Y SI 60 CM X 60 CM	UNIDAD	50,00	$ 441.506	$ 22.075.300,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL (50 cm x 40 cm)	UNIDAD	62,00	$ 400.220	$ 24.813.640,00
10	DEFENSA METALICA	ML	102,87	$ 311.668	$ 32.061.287,16
11	SECCION FINAL	UNIDAD	6,00	$ 129.234	$ 775.404,00
12	CAPTA FARO	UNIDAD	31,00	$ 13.957	$ 432.667,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRA					**$ 86.911.774,16**
VALOR IVA (OBRA) 19% SOBRE U					$ 635.124,50
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 87.546.898,66**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: NO SE CONCEDIO
Valor total amortizado: NO SE CONCEDIO
Saldo por amortizar: NO SE CONCEDIO

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: NO SE CONCEDIO
Valor total legalizado: NO SE CONCEDIO
Saldo por legalizar: NO SE CONCEDIO

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO SE CONCEDIO ANTICIPO, NO SE CONCEDIO PAGO ANTICIPADO.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JUNIO-JULIO	$ 86.911.774,16	$ 635.124,50	$ 87.546.898,66						$ 87.546.898,66
2										
3										
4										
5										
6										
7										
N.. actas										
TOTALES		**$ 86.911.774,16**	**$ 635.124,50**	**$ 87.546.898,66**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**87.546.898,66**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 86.911.774,16**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 635.124,50**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 87.546.898,66**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

N/A

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA 15/07/2022
(Dia / Mes / Año)

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre JUAN BERNARDO CAÑON PARRA
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. 25202109374 CND

Firma
Nombre JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
Representante legal o apoderado
SUPERVISIÓN INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
Matrícula Profesional No. 05202 - 141806 ANT

Firma
Nombre JUAN BERNARDO CAÑON PARRA
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No. 25202109374 CND

Firma **N/A**
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.