122709

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DA-GMC-249

Bogotá D.C., 28 de julio de 2022

PARA: **Dra. JOHANNA PATRICIA LOZANO VARGAS**
Coordinadora Grupo de Contratos

DE: **Ing. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MORENO**
Coordinador Mantenimiento y Construcciones

ASUNTO: Remisión documentos correspondientes a las Condiciones adicionales al contrato de prestación de servicios No. 016 de 2022 FRR

Respetada doctora:

Me permito remitir los documentos abajo relacionados, correspondientes a las Condiciones adicionales al contrato No. 016 de 2022, cuyo objeto es *Mantenimiento de divisiones de baterías de baño, en acero inoxidable, ubicadas en el edificio de la Registraduría Nacional del Estado Civil – CAN Av. Calle 26 No. 50-51 de la ciudad de Bogotá, de conformidad con el estudio previo, su alcance, la invitación Pública y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato ".*

Para lo anterior adjunto:

• Factura DG-2	1
• Informe contratista	2
• Informe supervisión (original)	2
• Certificación de supervisión (original)	1
• Aportes parafiscales	3
• Acta de recibo definitivo a satisfacción	2
Total folios	11

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL DÍAZ MORENO
Coordinador de Mantenimiento y Construcciones.

Proyectó: Natalia Alfonso Murcia

MARIA A. VASQUEZ.
28/07/22
4:31

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017

CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 016 DE 2022**
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO
OBJETO DEL CONTRATO:	Mantenimiento de divisiones de baterías de baño en acero inoxidable ubicadas en el edificio de la Registraduría Nacional del Estado Civil – Sede CAN Avenida Calle 26 No. 50 – 51 de la ciudad de Bogotá, de conformidad con el estudio previo, la invitación pública y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato.
CIUDAD:	**Bogotá D.C**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/04/2022
FECHA DE INICIO:	03/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/07/2022
INFORME No.	**1**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	03/05/2022 al 02/07/2022
FECHA PRESENTE INFORME:	05/07/2022

ACTIVIDADES:

Las siguientes son las actividades recibidas a satisfacción del 100% por el contratista para único pago del contrato No. 016 de 2022 en el periodo de ejecución referido:

ITEM		ACTIVIDAD	UND	CANT	CANT EJECUTADA	%	VR/TOTAL
1.1	Instalación falderos / zócalos	Consiste en el suministro e instalación de falderos / zócalos en lámina de acero inoxidable 304 calibre 20 satinada, en la parte inferior de las divisiones de baños existentes, y su unión a través de remaches estándar de cabeza plana en acero inoxidable, ubicados en diferentes baterías de baño del segundo piso del edificio de la Registraduría Sede CAN. El área remachada debe quedar reforzada y estable, dándole continuidad a las divisiones existentes e instaladas de manera estética. Con garantía de 2 años. **Medidas:** Baño piso 1: 1.25 x 0.25 1.09 x 0.25 Baños piso 3: 1.21 x 0.30 Baños piso 4: 1.24 x 0.30 1.21 x 0.30	m2	11.5	11.5	100%	$ 3.450.000
1.2	Cierres pasadores	Incluye retiro de pasadores existentes ubicados en puertas, disposición final e instalación de nuevos pasadores. Cierre pasador plano en acero inoxidable, con acabado superficial satinado, y método de montaje para atornillar. Medidas: 4 pulg Master.	UN	12	12	100%	$360.000
1.3	Ganchos percheros	Incluye retiro de ganchos percheros existentes ubicados en puertas y tabiques divisorios, disposición final e instalación de nuevos ganchos percheros sobre tabiques divisorios. Gancho perchero vertical doble en acero inoxidable con acabado superficial satinado, y método de montaje remachado. Medidas: 3 pulg. Capacidad de carga 5 Kg.	UN	17	17	100%	$ 544.000
1.4	Graduar cierre de puertas, mantenimiento de bisagras de pivote y cubrimiento	Se refiere al mantenimiento de las bisagras y juego de pivote platina, para garantizar el correcto funcionamiento y la nivelación de las puertas. Además, consiste en la instalación de remaches que cubran imperfecciones y orificios existentes, de	UN	8	8	100%	$ 400.000

	imperfecciones	forma que queden funcionales y estéticos. Incluye limpieza, y como resultado, superficies libres de orificios, abolladuras y cualquier afectación por intervención.					

Aspectos relevantes del período de ejecución: El contrato se ejecuta cumpliendo los cronogramas establecidos.

En constancia de lo anterior, se firma la presente a los cinco (05) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022)

SUPERVISOR

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MORENO
Coordinador Mantenimiento y Construcciones

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Natalia A. Murcia

NATALIA ALFONSO MURCIA
Funcionaria Mantenimiento y Construcciones

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT07
	FORMATO	CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN	VERSIÓN	0

Aprobado:06/06/2017

EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES - SUPERVISOR DE LAS CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE ACEPTACIÓN No. 016 DE 2022

CERTIFICA:

Que DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO con C.C 52.728.877, cumplió a satisfacción con las obligaciones y el objeto del contrato No. 016 de 2022 suscrito el 29 de abril de 2022 con La Registraduría Nacional del Estado Civil, y cuyo objeto es: "Mantenimiento de divisiones de baterías de baño en acero inoxidable ubicadas en el edificio de la Registraduría Nacional del Estado Civil – Sede CAN Avenida Calle 26 No. 50 – 51 de la ciudad de Bogotá, de conformidad con el estudio previo, la invitación pública y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato".

Que el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se evidencia en el informe de seguimiento de Supervisión, el cual reposa en el expediente contractual.

Que el Contratista acreditó en debida forma, el cabal cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, atendiendo a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y a la Ley 1562 de 2012.

Dada a los cinco (05) días del mes de julio de 2022.

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MORENO
Coordinador de Mantenimiento y Construcciones