AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	22000936 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AEROPUERTOS
OBJETO	"CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MONTERÍA."
VALOR	DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($205.692.529.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	OCHO (8) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, lo que ocurra primero.
CDP	SIIF No. 3922 del 2 de marzo de 2022
RP	16522 del 28 de abril de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	5 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	18 de mayo 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 29 de Junio de 2022 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.245.093 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO AEROPUERTOS y ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

constancia que durante el periodo comprendido entre el 18 de mayo de 2022 y el 29 de junio de 2022, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor DOCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.509.955,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 1 CONTRATO 22000936 H4 DE 2022, QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MONTERÍA.

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO (6.08%): $12.509.955,00 INCLUIDO IVA

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula No 10 del contrato.

Para constancia de lo anterior, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2022 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Douglas Sarmiento Olano
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

CONSORCIO AEROPUERTOS
NIT 901585047-4
Nombre Comercial: CONSORCIO AEROPUERTOS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4290
Dirección: CL 71 4 03
Teléfono: 8644521
Correo: obrasingenieria2021@gmail.com
Ciudad: NEIVA
CONSORCIADOS
Emc2 Ingenieria S.A.S NIT 900907275-7 5%
O&L Proyectos De Ingenieria Sas NIT 900939622-7 95%

CUFE:ed8b653119e753f6e789b980db10e421eeac7a89f68db62c7a1299c4fa25415b003af4c6b766ebac45033e044ca46c4e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 6
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764030447061 de 2022-06-23 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde 1 hasta 50
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2022-07-15 17:38:28
Fecha Vencimiento: 2022-07-15
Fecha Dian: 2022-07-15 17:38:50
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NIT 899999059-3
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Dirección: AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO
Teléfono: 2874013
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: RIONEGRO

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	001	ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO No 22000936 H4 DE 2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE MONTERÍA	94	9,701,400.00	1.0	9,701,400.00	0.00	9,701,400.00
2	002	ADMINISTRACION 22%	94	2,134,308.00	1.0	2,134,308.00	0.00	2,134,308.00
3	003	IMPREVISTOS 1%	94	97,014.00	1.0	97,014.00	0.00	97,014.00
4	004	UTILIDAD 5%	94	485,070.00	1.0	485,070.00	19.00	577,233.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 21004106767 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO AEROPUERTOS NIT 901585047-4
#$24-12-00-300;22000936 H4 DE 2022;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	12,417,792.00
SUBTOTAL	12,417,792.00
IVA	92,163.00

TOTAL EN LETRAS DOCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	12,509,955.00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	29/06/2022
"CONTRATO: 23400C1032 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MONTERÍA	CONTRATISTA:	CONSORCIO AEROPUERTOS
AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERIA	SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	95,00	510.600,00	$ 48.507.000,00	19,00	$ 9.701.400,00	0,00	$ -	19,00	$ 9.701.400,00
2	Desmonte cubierta, (incluye disposicion final)	M2	237	23.000,00	$ 5.451.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	Suministro e instalación Cubierta en teja metalica monoroof, tipo sandwichs 5cm, metecno o similar color azul, blanca . (incluye mantenimiento a estructura de madera)	M2	237	164.100,00	$ 38.891.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	Suministro e instalacion estructura metalica, incluye soldadura.	Kg	1.132	20.200,00	$ 22.866.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	Estuco y pintura Koraza sobre muro (tres manos o las necesarias para un correcto acabado)	M2	1.123	31.700,00	$ 35.599.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso.	M2	45	36.700,00	$ 1.651.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Desmonte, Suministro e instalacion estufa electrica de 2 puestos en oficina AIS lado aire	UND.	1	440.600,00	$ 440.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	Suministro e Instalación de Caseta de Vigilancia prefabricada, pintada, Incluye 4 ventanas en aluminio crudo con vidrios de 4 mm. De espesor. De 1,00 x 1,00 m (3 UN) . Una (1) ventana de 0,80 x 1,00 m. Incluye una (1) puerta en aluminio natural y vidrio incoloro, incluye marco y cerradura con chapa doble macho, de 0,80 x 2,10 m. Incluye estructura en madera cepillada y canteada para techo, cubierta en teja de fibra cemento perfil 7, a dos (2) aguas. con pendiente de 24%. Muros en paneles de concreto mínimo de 34 mm. de espesor, vibro compactados y reforzados con hierro interno postensado. altura mínima de 2,40 m. losa en concreto de 2,7x2,7x,10 con malla electrosoldada. base compactada .20m y excavacion	UND.	1	6.106.100,00	$ 6.106.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
COSTOS TOTALES					$ 159.513.400,00		$ 9.701.400,00		$ -		$ 9.701.400,00
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 35.092.948,00		$ 2.134.308,00		$ -		$ 2.134.308,00
IMPREVISTOS				1%	$ 1.595.134,00		$ 97.014,00		$ -		$ 97.014,00
UTILIDAD				5%	$ 7.975.670,00		$ 485.070,00		$ -		$ 485.070,00
IVA				19%	$ 1.515.377,00		$ 92.163,00		$ -		$ 92.163,00
VALOR TOTAL					$ 205.692.529,00		$ 12.509.955,00		$ -		$ 12.509.955,00

Se firma el acta por quienes intervienten:

DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AEROPUERTOS	SUPERVISOR

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 22000936 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATO: 23400C1032 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MONTERÍA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 18/05/2022 **HASTA** 29/06/2022

ÍTEM N° 1 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado


CONTRATISTA CONSORCIO AEROPUERTOS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AREA LOTES ALS				10,50	10,50
AREA LOTE VOR				8,50	8,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					19,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					19,00
TOTAL POR EJECUTAR					76,00

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA







OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) FABIAN GUILLERMO GUTIERREZ CASTRO
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALVARO HERNAN RESTREPO
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.