CONTRATO	N° 494	De	14 DE JULIO DEL 2022
OBJETO	CONTRATAR LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE 5 POZOS ARTESANALES PARA EL APOYO SOCIOECONÓMICO PARA FORTALECER LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS GENERADOS POR EL TIEMPO DE VEDA A LOS PESCADORES ARTESANALES ASOCIADA A LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($224.566.275.35) INCLUYENDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.		
PLAZO	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO.		
CONTRATISTA	HERNANDO PAVA CASTILLO		
SUPERVISOR	LUIS ARMANDO PAVA RAMÍREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA		
ACTA DE INICIO	19/07/2022		
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	AGOSTO 10 DE 2022		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	19/07/2022
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	16/08/2022

POLIZAS

- Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS MUNDIAL N°I-100013668 con fecha de expedición del 14 de Julio de 2022 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	100013668	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/07/2023	13/03/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	100013668	CALIDAD DEL SERVICIO	13/07/2023	13/03/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A	100013668	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	13/07/2023	13/03/2023

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

Como supervisor del contrato según lo establecido en la resolución antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente a este recibo Parcial No. 1 de **NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C ($ 98.196.708.38) de acuerdo al 44%.**

- Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	N° FOLIOS	FECHA
1	Informe de la obra N. 01		Agosto 10 de 2022
1	Acta parcial de obra N°01		Agosto 10 de 2022
3	Factura electrónica		16/08/2022
4	Pagos de seguridad social de 4 meses anteriores		Abril, Mayo, Junio. Julio

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 224.566.275.35	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 (44%)		$ 98.196.708,38
SUMAS IGUALES	$ 224.566.275.35	$ 98.196.708,38

1.- DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ESPINAL 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

CONTRATO DE OBRA N°494 DE JULIO 14 DE 2022

CONTRATAR LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE 5 POZOS ARTESANALES PARA EL APOYO SOCIOECONÓMICO PARA FORTALECER LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS GENERADOS POR EL TIEMPO DE VEDA A LOS PESCADORES ARTESANALES ASOCIADA A LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.

SUPERVISOR:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	FECHA DE SUSPENSION	NO
	LUIS ARMANDO PAVA RAMIREZ	FECHA DE REINICIO	NO
		FECHA DEL ACTA	11 de Agosto de 2022

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL No 1		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTD	VR. PARCIAL	CANTD	VR. TOTAL
A - PRESUPUESTO										
1	**CAPITULO UNO: OBRA CIVIL**									
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN (ESTANQUE Y JARILLON)	M2	688,80	$ 11.552,00	$ 7.957.017,60		551,04	$ 6.365.614,08	551,04	$ 6.365.614,08
1,2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, (AREA DE ESTANQUE Y JARILLON)	M2	657,00	$ 1.697,00	$ 1.114.929,00		525,60	$ 891.943,20	525,6	$ 891.943,20
1,3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	522,00	$ 19.383,00	$ 10.117.926,00		417,60	$ 8.094.340,80	417,6	$ 8.094.340,80

1,4	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA (DE 0 a 1,0m) PARA TUBERIA DESAGUE	M3	27,00	$ 33.159,00	$ 895.293,00		6,48	$ 214.870,32	6,48	$ 214.870,32
1,5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	26,94	$ 23.110,00	$ 622.564,80		6,48	$ 149.752,80	6,48	$ 149.752,80
1,6	TUBERÍA PVC DE 2" UNIÓN MECÁNICA RDE 21 PARA DESFOGUE DEL ESTANQUE	ML	45,00	$ 25.672,00	$ 1.155.240,00		36,00	$ 924.192,00	36	$ 924.192,00
1,7	NIVELACION FONDO DEL ESTANQUE CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, INCLUYE COMPATACION MECANICA	M3	300,00	$ 4.404,00	$ 1.321.200,00		240,00	$ 1.056.960,00	240	$ 1.056.960,00
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PLASTICA CALIBRE 6 PARA FONDO Y PAREDES DEL ESTANQUE, INCLUYE AMARRES Y ACCESORIOS	M2	825,00	$ 21.594,00	$ 17.815.050,00		660,00	$ 14.252.040,00	660	$ 14.252.040,00
1,9	CONSTRUCCION JARILLON PERIMETRAL AL ESTANQUE CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, ANCHO 1,50mts e=60cm, INCLUYE COMPACTACION MECANICA	M2	388,80	$ 53.017,00	$ 20.613.009,60		311,04	$ 16.490.407,68	$ 311,04	$ 16.490.407,68
1,10	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PLASTICA PARA CONTROL DE AVES Y OTROS ANIMALES DEPREDADORES DE PECES, INCLUYE AMARRES Y ACCESORIOS	M2	807,60	$ 22.672,00	$ 18.309.907,20		646,08	$ 14.647.925,76	$ 646,08	$ 14.647.925,76

1,11	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 400W , CONTROL DE ENCENDIDO Y ACCESORIOS	UND	10,00	$ 857.276,00	$ 8.572.760,00		8,00	$ 6.858.208,00	$ 8,00	$ 6.858.208,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION RED ELECTRICA DOS HILOS CAL.12, INCLUYE ACCESORIOS	ML	300,00	$ 13.921,00	$ 4.176.300,00		240,00	$ 3.341.040,00	$ 240,00	$ 3.341.040,00
1,13	MANTENIMIENTO INICIAL DEL AREA DEL TANQUE: DESINFECCION, FUNGICIDAS, INSEPTICIDA Y HERBICIDAS	M2	552,80	$ 5.741,00	$ 3.173.624,80		391,68	$ 2.248.634,88	$ 391,68	$ 2.248.634,88
		SUTOTAL COSTO DIRECTO			**$ 95.844.822,00**			**$ 75.535.929,52**		**$ 75.535.929,52**
	ADMINISTRACION			24%	$ 23.002.757,28	$ 19.168.964,40		**$ 18.128.623,08**		
	IMPREVISTO			1%	$ 958.448,22			**$ 755.359,30**		
	UTILIDAD			5%	$ 4.792.241,10			**$ 3.776.796,48**		
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 28.753.446,60**			**$ 22.660.778,86**		
	5 UNIDADES DE ESTAQUE A CONSTRUIR				**$ 124.598.268,59**			**$ 98.196.708,38**		

	ESTADO DEL CONTRATO		
	VALOR CONTRACTUAL		$ 224.566.275,40
	VALOR ACTA PARCIAL No 1		$ 98.196.708,38
	% EJECCUCION SEGÚN ACTA PARCIAL 1		44%

	SALDO POR EJECUTAR		$ 126.369.566,97
	% SALDO POR EJECUTAR		56%
	VALOR NETO A PAGAR. NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE		

HERNANDO PAVA CASTILLO

CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ARMANDO PAVA RAMIREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SUPERVISOR

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente del pago del 44% del contrato N° 494 del 14 de Julio del 2022 Cuyo Objeto es **CONTRATAR LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE 5 POZOS ARTESANALES PARA EL APOYO SOCIOECONÓMICO PARA FORTALECER LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS GENERADOS POR EL TIEMPO DE VEDA A LOS PESCADORES ARTESANALES ASOCIADA A LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.** Por valor de **NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C ($ 98.196.708.38).**

En constancia se firma en El Espinal Tolima a los veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2022.

Luis Armando Pava Ramírez
Director Administrativo de Asistencia Técnica Agropecuaria
SUPERVISOR –