

Valledupar 30 de Agosto de 2022

Señores :

SENA REGIONAL GUAJIRA

INFORME DE ,RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA SEDE FONSECA

SENA REGIONAL GUAJIRA

OBJETIVO

Realizar, entrega de recarga y mantenimiento de los extintores de las diferentes sedes del Centro de formación, realizada mediante el proceso contractual No. CO1.PCCNTR.3712110, con el objeto adquirir a título de compraventa extintores y prestar el servicio de recarga y mantenimiento de los sistemas contra incendios ubicados en las diferentes sedes del SENA en la Regional Guajira.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

De acuerdo con la caracterización realizada en los correspondiente a los estudios, se realizó la recarga y el mantenimiento de la siguiente relación de extintores de tipo ABC multipropósito, tipo K, y tipo CO2 en las diferentes sedes del Centro Agroempresarial y Acuícola:

Tabla No. 1. Relación correspondiente sede Fonseca

Centro Agroempresarial y Acuícola			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Adquisición de extintores de 5 libras incluye manguera y señalización	unidad	10
2	Adquisición de extintores tipo k de 2.5 galones Fonseca aula movil	unidad	1



3	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito de 20 libras	unidad	7
4	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito de 30 libras	unidad	26
5	Recarga y mantenimiento de extintor tipo k de 2,5 galones Fonseca	unidad	7
6	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito de 10 libras	unidad	4
7	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito de 150 libras	unidad	2
8	Mantenimiento de extintores de Co2 de 10 libras	unidad	21
9	Recarga y mantenimiento extintor de 5 libras multiproposito	unidad	1

Tabla No. 2. Relación correspondiente sede Uribia.

Relación recarga y mantenimiento de extintores.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	Recarga y mantenimiento multipropósito 20 libras	Unidad	14
2	Mantenimiento de extintores de co2 de 10 libras	unidad	2

Tabla No. 3. Relación correspondiente sede Villanueva.

Relación recarga y mantenimiento de extintores.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	Recarga y mantenimiento multipropósito 20 libras	Unidad	8
2	Mantenimiento de extintores de Co2 de 10 libras	Unidad	2

Mediante el siguiente registro fotográfico se evidencia el desarrollo de la actividad correspondiente a la verificación de la recarga y el mantenimiento de extintores en las diferentes sedes del Centro de formación. Para ello se contó con el apoyo de los trabajadores oficiales quienes realizaron el retiro en las diferentes sedes.

Imagen 1. Retiro de extintores vencidos.



Agroempresarial y Acuícola

Una vez entregado los extintores y recibidos por parte del proveedor de servicios en el tiempo establecido en el objeto contractual se prosiguió a realizar la instalación en las diferentes

áreas, así mismo se realizó pintura en aquellas zonas deterioradas, demarcación e instalación de la señalización correspondiente a los diferentes tipos de extintor.

Imagen 2. Instalación extintores de tipo ABC multipropósito





Fuente propia, Centro Agroempresarial y Acuícola



Imagen 3. Instalación extintores CO2








Imagen 3. Instalación extintores Tipo K





Proceso:

1. PRESURIZADOS CON NITROGENO
2. CAMBIO DE AGENTE EXTINTOR
3. CAMBIO DE EMPAQUES
4. PINTADOS LOS CORROIDOS
5. MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE VALVULAS
6. MANTENIMIENTO GENERAL



JOSE LUIS COTES ARCEO
Gerente
C.C. No: 77.169.055-1.