uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5.0
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	09/09/2022	Perĺodo del informe:	Desde: 28/07/2022	Hasta: 31/08/2022	
I. GENERALIDADES					
No. de Contrato:	410-22-06.20220829	Valor del contrato:	50,000,000	Fecha contrato:	24/06/2022
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2022001064 del 04-05-2022		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2022001186 DEL 24/06/2022	
No. de póliza:	45-44-101139494	No. de Resolución y fecha de aprobación:	0090 DE JUNIO 29 DE 2022		
Objeto:	Contratar la prestación de servicio para realizar cambio de aceites, filtros, lavado general, despinchado, entre otros servicios, para prevenir cualquier falla en la operación del parque automotor asignado a la Sede principal y el ARO SUR CALI, de propiedad de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA y aquellos sobres los cuales sea o llegare a ser responsable a cualquier título por necesidad del servicio.				
Contratista:	CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS LTDA	Identificación:	900.132.910-9		
Supervisor o interventor	LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR	Identificación:	8.853.249		
REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR				Desde	Hasta
Nombre e identificación:					
Nombre e identificación:					

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
Acta de avance y Recibo parcail No.1 FAC 1706-1681-1683-1682-1679-1684-1699-1709-1707-1687-1708	82.80%	03/08/2022	41,399,561.00
Acta de avance y Recibo parcail No.2 FAC 1727-1728-1729	17.01%	09/09/2022	8,502,740.00
Total cumplido (%)	**99.80%**	**Total pagado ($)**	**49,902,301.00**
Saldo por cumplir (%)	**0.20%**	**Saldo por pagar ($)**	**97,699.00**

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

Se ejerció la supervisión del contrato y se pudo constatar en el monitoreo, el cumplimiento de la matriz de riesgos. El contratista realizó las siguientes actividades: De acuerdo a la supervisión realiza se pudo constatar que el contratista realizó las actividades descritas en este informe, las cuales se detallaran a continuación, de acuerdo a la placa de cada vehículo: PLACA VEHICULO: ONK672 MARCA: SUZUKI LINEA: GRAN VITARA
FECHA DE INGRESO: 19 JULIO 2022
FECHA DE SALIDA: 26 JULIO 2022
DESCRIPCION:
De acuerdo al informe presentado por el profesional responsable del aro sur Cali, el cual indicaba de se debía realizar mantenimiento al sistema de inyección, revisar pastillas de freno, anillar el carro por consumo de aceite. Se procedió a realizar pruebas al vehículo y se pudo constatar que este estaba perdiendo potencia y su rendimiento no era el adecuado para los tipos de terreno en los cuales se deben desarrollar las actividades de la institución, por esta razón y para obtener un mejor desempeño se le realizo sincronización al motor, lo cual nos ayuda a obtener mayor rendimiento de su potencia. Para esto se realizaron diferentes tareas como lo fue cambio y ajuste de algunos elementos de los sistemas de encendido, distribución y alimentación del motor (Cambio de bujías, desmonte y cambio de correa del ventilador y lavado de inyectores. Adicional a esto se suministraron los siguientes repuestos: Bujías y correa del ventilador. También se le realizo revisión a las pastillas de freno, pero no fue necesario su cambio.PLACA VEHICULO: ONK906 MARCA: CHEVROLET LINEA: TRACKER
FECHA DE INGRESO: 29 JULIO 2022
FECHA DE SALIDA: 09 AGOSTO 2022
DESCRIPCION:
De acuerdo a la solicitud presentada por el conductor Harold Marmolejo, la cual indicaba de se debía realizar revisión de frenos, amortiguadores delanteros, fuga de líquido refrigerante por la bomba y revisión de correas. Se procedió a realizar el respectivo diagnóstico el cual determinó que este vehículo tenía diferentes correas para cambio, entre ellas la correa del ventilador, adicional a esto se requería el cambia de pastillas de freno, amortiguadores delanteros, cambio de terminal corto y relevo de dirección, cambio de líquido refrigerante del motor. Este vehículo tenia recorrido aproximadamente 155.000 Km por esta razón se determinó realizar Sincronización de motor debido a que esta se debe realizar aproximadamente cada 50.000 Km. Para ampliar la vida útil del motor, mejorar su potencia, obtener mayor eficiencia en la operación y ahorro de combustible. Los repuestos utilizados para este mantenimiento fueron: Correa de ventilador, otras correas y accesorios, bujías de encendido, juego de pastillas, rodamiento de copelas, kit de distribución, refrigerante de motor y terminales de dirección.PLACA VEHICULO: ONL233 MARCA: DFSK LINEA: EQ1021GF24Q7
FECHA DE INGRESO: 26 JULIO 2022
FECHA DE SALIDA: 29 JULIO 2022
DESCRIPCION:
El conductor manifiesta que este vehículo presenta vibración en la dirección y problemas al momento de meter los cambios. Se procedió a realizar la revisión del vehículo y se determinó que los rodamientos de la caja de cambios y las crucetas de la dirección se encontraban en mal estado, para lo cual se procedió a realizar el cambio de las mismas.

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se aprueba el pago parcial para el periodo correspondiente al periodo del 28 de julio al 31 de agosto de 2022.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**17.01%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**09/09/2022**	**VALOR AUTORIZADO $**	**8,502,740.00**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: Libardo Jair Osorio Tovar