ACTA DE COMTE TECNICO DE OBRA N° 01 – 2022

TIPO	SUMINISTROS
NUMERO	MC-33-2022
MODALIDAD	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN, DEBIDO AL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO No 20-001-23-33-000-2022-00120-00, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	$15.800.528
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS
CONTRATISTA	AMC GESTION INTEGRAL S.A.S
NIT	901.054.602-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS
IDENTIFICACIÓN DEL R.L.	C.C. 88.033.686
SUPERVISION	GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS
SUPERVISOR	MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

En el Municipio de Aguachica - Cesar, a los 21 días del mes de septiembre del año Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron en la oficina de la Gerencia de Planeación y Obras Municipal de esta municipalidad, con el objeto de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato denominado, ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN, DEBIDO AL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO No 20-001-23-33-000-2022-00120-00, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, las siguientes personas, la ING. **CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS**, representante legal de AMC GESTION INTEGRAL S.A.S - Contratista, ingeniero JAIRO REYES OBREGON como apoyo técnico a la supervisión y el Ingeniero **MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL**, en

su calidad de Gerente de Planeación y Obras, y Supervisor del Contrato No MC-33-2022, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE COMITÉ TECNICO DE OBRA N° 01 – 2022,** del contrato en cuestion.

Da inicio a la reunión el Ingeniero **CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS**, Contratista, socializando una solicitud, donde estipula:

1. que algunas actividades no son estrictamente necesarias, mientras que otras se requieren en mayor cantidad o pueden ser reemplazadas por otra actividad ya prevista.
    a. Actividades de mayores y menores cantidades:
        - DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS
        - PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.
        - SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR
        - LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA
        - LAVAPLATOS 100 X 50 INOXIDABLE SOBREPONER
        - PLACA MACIZA H/0.10 CCTO 3000 PSI
        - PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA

2.-que inicialmente se contrató el ítem:

REJA PARA CERRAMIENTO EN TUBO DE 1 1/2 CAL 18, TUBO CUADRADO DE 1" CAL 18-INCL. ANTICORROSIVO, ACABADO EN ESMALTE Y MONTAJE	M2	25,00

Pero esta no cumple con los estándares mínimos, que deben tener para el funcionamiento de escuelas, debido a los altos índices de accidentalidad que este generaría, por su estructura.

Por lo que solicitamos un ítem no previsto para subsanar y reemplazar el ítem antes descrito, así:

BARANDA EN TUBERIA PRINCIPAL, PASAMANOS Y REPOSAPIES DE 1 1/2" CALIBRE 16,TRANSVERSALES A CADA 12 CM DE TUBERIA DE 1" CALIBRE 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y MONTAJE	ML	21,00

Adicional a esto hay un ítem que no se estableció, que es muy importante para la ejecución de la placa de concreto de 3000 PSI y es:

ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	9,57

Toma la palabra la Ingeniero **MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL**, supervisor del contrato y solicita al contratista que le sea allegado de los Análisis de Precios –Unitarios de los ítems no previstos para ser analizados y aprobados.

No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada siendo las 3:36 pm, y se firma el acta por quienes intervinieron:

MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL
Gerente de Planeación y Obras.
Supervisor

JAIRO REYES OBREGON
Profesional Universitario – Gerencia de Planeación y obras
Supervisor Apoyo técnico a supervisión

CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS
AMC GESTION INTEGRAL
Contratista