REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
ACTA DE AVANCE N°03 Y FINAL

OBJETO	"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CUMBRE SECTOR TIEMBLAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL – ANTIOQUIA"									
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda La Cumbre	CEDULA-NIT	800023469-1	CONTRATO N°	CONTRATO SOLIDARIO 2022-CS-03					
LOCALIZACIÓN :	Municipio de San Rafael	FECHA ACTA	21/10/2022	PLAZO				Noventa (90) dias	FECHA DE INICIO: 23/07/2022	
SUPERVISOR	FABER ERNEY PARRA SANCHEZ - SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL								FECHA DE TERMINACIÓN: 22/10/2022	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES ADICION			AVANCE DE ACTIVIDADES ACTA N° 03 Y FINAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO de Referencia	V/ TOTAL	CANT	VR UNITARIO de Referencia	V/ TOTAL	CANT.	VALOR
1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	M3	506	$ 27.062	$ 13.693.372	195,9868199	$ 27.062	$ 5.303.795	195,9868199	$ 5.303.795
2	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados manual o mecánicamente incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	M3	488	$ 23.203	$ 11.323.064	195,98682	23.203	$ 4.547.482	195,98682	$ 4.547.482
3	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion ni lleno	M	784	$ 9.587	$ 7.516.208	612,458812	9.587	$ 5.871.643	612,458812	$ 5.871.643
4	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion ni lleno	M	650	$ 12.426	$ 8.076.900	612,458812	12.426	$ 7.610.413	612,458812	$ 7.610.413
5	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion o lleno.	M	650	$ 14.176	$ 9.214.400	0	0	0	0	$ 0

6	Suministro, transporte e Instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion o lleno.	M	300	$ 41.999	$ 12.599.700	0	0	0	0	$ 0
7	Concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	24	$ 627.166	$ 15.051.984	0	0	0		$ 0
8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	2060	$ 6.843	$ 14.096.580	0	0	0		$ 0
9	Filtros para purificar el agua Aguaphor topaz, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	13	$ 246.800	$ 3.208.400	0	0	0	0	$ 0
10	Suministro, transporte e instalación de Tanque plastico de 5000 litros	UND	3	$ 3.351.984	$ 10.055.952	0	0	0		$ 0
11	Suministro, transporte e instalación de Tanque plastico de 500 litros	UND	15	$ 290.914	$ 4.363.710	0	0	0	4	$ 1.163.656
12	Suministro, transporte e instalación de Tanque plastico de 250 litros	UND	15	$ 216.199	$ 3.242.985	0	0	0	0	$ 0
13	Valor Administración	UND	1	$ 22.488.651,00	22.488.651	1	4.666.667	4.666.667	1	$ 4.666.667
TOTAL					**134.931.906**	**VALOR TOTAL ADICION**		**28.000.000**		**29.163.656**

ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CUADROS DE RESUMEN

ACTIVIDADES EJECUTADA	
VR. CONTRATO	$ 134.931.906
VALOR ADICION N° 1	$ 28.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 162.931.906
VR. EJECUTADO ACTA AVANCE N°1	$ 67.575.538
VR. EJECUTADO ACTA AVANCE N°2	$ 66.192.712
VR EJECUTADO ACTA DE AVANCE N°3	$ 29.163.656
VR POR EJECUTAR	-$ 0

Faber Ernesto Parra Sánchez.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

J.A.C. LA CUMBRE
Unidos por el progreso de la vereda

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CUMBRE

NIT. 800023469 - 1

San Rafael, 22 de octubre de 2022

Señores
Municipio de San Rafael

Referencia: **Certificado de Parafiscales Contrato Solidario 2022-CS-03**

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar

Atentamente,

David Esteban Bedoya Morales
Presidente JAC LA CUMBRE
C.C. 71.005.997
Teléfono: 3105448055

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800023469	1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VEREDA LA CUMBRE	SAN RAFAEL-ANTIOQUIA	5450856	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1707490588	9440749377	E	2022/10/18	2022/10/18	BANCOLOMBIA	0	$399,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$1,000,000	$50,000
Ciudad: SAN RAFAEL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$1,000,000	$50,000
1	CC	1001481102	CIFUENTES LUIS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400		$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$1,000,000	$50,000

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800023469	1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CUMBRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VEREDA LA CUMBRE	SAN RAFAEL-ANTIOQUIA	5450856	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1707490588	9440749377	E	2022/10/18	2022/10/18	BANCOLOMBIA	0	$399,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				**1**	**$399,400**	**$0**	**$0**	**$399,400**