ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 005 de 2.009

MODALIDAD DE CONTRATACION
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	MLP 005 – 2.009
CONTRATISTA	ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE CALZADAS Y BORDILLO EN CONCRETO RIGIDO 3.000 PSI EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.807.650,oo
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 43.500.000,oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$131.307.650,oo
TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO	120 DIAS
TIEMPO ADICION No 1 DEL CONTRATO	60 DIAS
TIEMPO ADICION No 2 DEL CONTRATO	45 DIAS
FECHA DE INICIO DE OBRAS	10 DE AGOSTO DE 2.009
FECHA DE SUSPENSION No 1 12	11 DE NOVIEMBRE DE 2.009
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1	23 DE NOVIEMBRE DE 2009
FECHA DE SUSPENSION No 2 12	17 DE DICIEMBRE DE 2.009
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 2	28 DE DICIEMBRE DE 2.009
FECHA DE SUSPENSION No 3	12 DE ENERO DE 2.010
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 3 31	12 DE FEBRERO DE 2.010
FECHA DE SUSPENSION No 4	26 DE MARZO DE 2.010
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 4 12	07 DE ABRIL DE 2.010
FECHA DE SUSPENSION No 5	05 DE MAYO DE 2.010
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 5 146	28 DE SEPTIEMBRE DE 2.010
FECHA DE SUSPENSION No 6	06 DE OCTUBRE DE 2.010
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 6 55	30 DE NOVIEMBRE DE 2.010
FECHA DE TERMINACION	14 DE DICIEMBRE DE 2.010

27+30+31+31+29=

26+29=



En el municipio de La Paz – Cesar, a los Catorce (14) dias del mes de Diciembre del año Dos mil Diez (2.010), se reunieron en la oficina del Departamento Administrativo de Planeación y Desarrollo Territorial, Ing. Civil LINA MARGARITA ARAUJO ZULETA, en representación del municipio de La Paz en calidad de secretaria de Planeación y el Ing. ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ, en calidad de interventor. Con el fin de hacer entrega y recibo definitivo del contrato anteriormente citado.

El supervisor del contrato hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el consultor y recibidas por la administración municipal a entera satisfacción.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para mayor constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ellos intervienen.

ING. ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ
Contratista

ING. CIVIL LINA M. ARAUJO ZULETA
Secretaria de Planeacion Municipal

ACTA FINAL DE OBRA

ALCALDIA DE LA PAZ
Primero mi Pueblo..!

UNION TEMPORAL
VIAL LA PAZ 2.009

CONTRATO	No	004 - 2.009							1 121 773 885 35		533 443 282,01	ACTA No.	003 Y FINA
CONTRATISTA	U.T VIAL LA PAZ 2009								550 286 943 15	CONTROL DE POLIZAS		COMPAÑIA	CONFIANZA S A
OBJETO	CONSTRUCCION DE CALZADA Y BORDILLOS EN CONCRETO RIGIDO 3000 PSI. ESP= 0.15MTS. EN DIFERENTES CALLES CARRERAS Y TRANSVERSALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR								VALOR CONTRATO FINAL	VALOR ASEGURADO	POLIZA No	VIGENCIA	
PLAZO: 225 dias		I	II	III	IV	V	VI		1.655.217.178,36			DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO	10-Ago-09								Cumplimiento	165 531 718 03	35 GU003307	23-Abr-10	15-Dic-10
FECHA DE SUSPENSION		11-Nov-09	17-Dic 09	12-Ene-10	26-Mar-10	05-May-10	06-Oct-10		Buen Manejo de Ant	327 603 590 12	35 GU002807	23-Abr-10	15-Dic-10
FECHA DE REINICIO		23-Nov-09	26-Dic-09	12-Feb-10	07-May-10	28-Sep-10	30-Nov-10		Salario y Prest. Soc.	82 760.359,02	35 GU002807	23-Abr-10	17-Ago-13
FECHA TERMINACION	14-Dic-10								Estabilidad	496 565 154,11	35 GU002807	23-Abr-10	25-Dic-14
									Responsabilidad Civil	331 043 43607	35 RCG01133	23-Abr-10	15-Dic-10

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS 09:00 AM, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE PLANEACION LA INGENIERA LINA MARGARITA ARAUJO ZULETA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE PLANEACIO MUNICIPAL, EL INGENIERO CIVIL ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR Y EL INGENIERO CIVIL GUSSMAN JOSE DAZA MIER REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORA VIAL LA PAZ 2.009 PAR SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 001

ITEM	DESCRIPCION	UNO.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA No1 CANT	ACTA No2 CANT	ACTA FINAL DE OBRA CANT	ACTA FINAL DE OBRA VR. TOTAL	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VR. TOTAL	[+] o (-) CANTIDADES CANT	[+] o (-) CANTIDADES VR. TOTAL
1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	21 618,77	1 277 00	27 607 169,29	14 445 00		1640,42	9 756 816,34	22 085 42	36.203 091,34	466 65	595 913 0
2	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	1 744,50	4 514,00	7.894 534,60	1 138,32	1 98	2.165,17	9 773 577,38	3.305,47	14 920 391 58	1 556,97	7.026 356,9
3	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	14 959,40	737 00	11 025.077,80	9 543,20		1544,52	3 349 311,24	14 387,72	10.803 749 84	-571 68	-421 328,1
4	CORTE MANUAL PARA ANDENES Y BORDILLOS (INCLUYE NIVELACION DEL TERRENO)	M3	4.494,12	10 510,00	47 233.361,20	339,08		2170,39	22 809 718,52	2.495,34	26.248 025 02	-1 994 78	-20 955 166,1
5	SUB-BASE GRANULAR CBR> 20% PARA CALZADA	M3	1.089,64	40 135 00	43.731.905 00	385,00		1344 01	49 515 901 35	1 629,01	60 554.026,25	539 37	21 642 221,2
6	CALZADA EN CONCRETO RIGIDO CLASE D (3000 PSI) ESP= 0.15	M2	14.959,40	47 851 00	716.371 031,40	5 450,00	3 139,10	1753,23	227 647 484 32	14 387 72	426 998 421 32	-571,68	-37 372 610 0
7	BORDILLO TRAPEZOIDALES CON ANCHO DE CORONA DE 0,15 MTS. ANCHO DE BASE IGUAL A 0,17 MTS Y ALTURA DE 0,35 EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE ACERO DE DISTRIBUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES)	ML	4.784,00	25 715 00	123 025 344 00	930,00	764,55	2773,39	71 445 477,00	4 471 80	115.033 824,30	-311,20	-8 008 219,2
8	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES ESP 0 07 MTS	M2	7 827,64	20 977,00	164.200 369 46	1.274,01	536,92	5286,77	123 486 774 25	7 697,70	161 474 662 90	-129,94	-2 725 716,56
9	DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE CORONA DE POZO DE INSPECCION DE CONCRETO 3000 PSI	M3	33 00	106 997,00	3 530 901 00	1 00	5 00	16 00	1 710 352 00	23 00	2 456 631 00	-10 00	-1 068 970,00
10	DEMOLICION DE LA LETA EXISTENTE Y ESCARIFICACION DE PLACA PARA DESCUBRIR ACERO DE REFUERZO	UNO	1 00	147 950,00	147 950 00			1 00	147 950,00	1 00	147 950 00	0 00	0 00
11	CONSTRUCCION DE PLACA Y MURO PARA AMPLIACION DE BOX COULVERT	GBL	1 00	1 543 464,00	1 543 461 00			1 00	1 543 464 00	1 00	1 543 464 00	0,00	0 00
12	ACERO LISO DE 3/4" A 1" PARA JUNTAS TRANSVERSALES	KG	7 159,54	3 510,00	25 270 385 40	2 990,05	667,90	5108,15	31 959 603,69	12 409 03	45.641 652,49	5 205,49	18 371 267 09
13	ACERO CORRUGADO DE 1/2" PARA JUNTAS LONGITUDINALES	KG	5 189,57	3 510 00	18.216.794 70	1 408 30	1 333,59	3345,03	11 741 339,37	6 084,96	21 358 212 02	894,99	3 141 425,32
14	ACERO 60 000 PSI PARA BOX COULVERT	KG	160 00	3 510 00	561 600 00			359 60	1.262 196 60	359 60	1.262.196 60	199,60	700 596 60
15	CORTE CON DISCO PARA JUNTAS DE DILATACION DE A 6 mm Y H= 65 mm	ML	5 986,70	3 256 00	19 333 960,20	2 432,25		4761,61	15 846 650,46	7 193 86	25 635 023 96	1 313,16	4 315 043,76
16	JUNTA DE DILATACION CON LLENANTE ELASTOMERICO Y TIRILLA DE	ML	5.886,70	3 079 60	18 105 675 30		3 521 92	3671,94	11 305 903,38	7 193 86	22.149 894,94	1 313,16	4 043 219,64
	IT EN NO PREVISTO												
17	RELLENO PARA ANDEN CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO AL PROCTOR 95%	M3	1 149 00	39 500,00	45 367 000 00			1156,77	46 087 569,21	1 166 77	46 087 569 31	20,77	320 569 61
				VR COSTO DIRECTO	$ 1.273.243 983				$ 640.069 990		$ 1 273.243.983		$ 0
				AJU. 30%	$ 381.973.195				$ 192.029 997		$ 381.973.195		$ 0
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1 655 217 178				$ 832 179 987		$ 1.655.217 178		$ 0

RESUMENES DE PAGOS

ANTICIPO	$560 886, 943
ANTICIPO ADICIONAL	$286.721, 648
VALOR ACTA No 01	$336.532, 185
VALOR ACTA No 02	$160 002, 981
VALOR ACTA FINAL	$331 043, 431
VALOR A PAGAR	$1331 043, 431

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MLC

NOTA: Las cantidades y valores consignadas en la presente acta de obra son responsabilidad exclusiva del contratista y del interventor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de la responsabilidad y confiabilidad con lo que la interventoria y el contratista realizaron las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervision del contrato

ING. GUSSMAN JOSE DAZA MIER
CONTRATISTA - REP LEGAL U T VIAL LA PAZ 2009

ING. ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ
INTERVENTOR

Vo. Bo LINA MARGARITA ARAUJO ZULETA
Secretaria de Planeacion Municipal

ALCALDIA DE
La Paz
Primero mi Pueblo..!

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR

CERTIFICA

Que el ingeniero **ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ** identificado con **CEDULA DE CIUDADANÍA No 6.768.550 DE TUNJA**, ejecuto satisfactoriamente el contrato de interventoría que se describe a continuación:

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO	MLP-005-2009
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y BORDILLO EN CONCRETO RÍGIDO DE 3000 PSI EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 87.807.650,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 43.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 131.307.650,00
PLAZO INICIAL	120 DÍAS
TIEMPO DE ADICIÓN NO 1	60 DÍAS
TIEMPO DE ADICIÓN NO 2	45 DÍAS
FECHA DE INICIO DE OBRAS	10 DE AGOSTO DE 2009
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN 1-6	267 DÍAS
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	225 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2010
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO

De igual forma, se permite certificar que el personal que laboro para esta interventoría de describe a continuación:

Nombre	Cargo	Identificación	Matricula profesional
ANTONIO JOSE PEDRAZA JIMENEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	6.768.550	01193-0177 BYC
JESUS MOLINA SUAREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	6.768.882	01192-0169 BYC

Para constancia se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2010

ING. LINA MARGARITA ARAUJO ZULETA
Secretaria de planeación municipal