Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0002 FECHA 27/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO SECO **TEMPERATURA** 23°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

upervición y/o Supervición : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** **6** **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

Continua el desmonte y translado de mobiliario, se inicia labores de demolición de muros en el área de residuos, así como el desmonte del piso en cuacho, se realiza el desmonte de divisiones, se retiran los lavamanos en porcelana

Impedimentos:

En la zona de Resuduos y Aseo los enchapes de los muros salieron dobles.

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Destornillador	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
taladro	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
pulidora	cortes de muros	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
rotomartillo	Demolición de murios	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa

Residente de Obra **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0002 FECHA 27/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Se completa el desmonte y translado de inmobiliario par aun 100% de la actividad. Se realiza el cerramiento para un total del 100% de la Actividad. Se desarrolla el desmonte de divisiones sencillas o dobles en paneles en un 100% la actividad. Se realiza Cortes con pulidora y disco en muros de la zona de residuos y aseo. Se demuele pañete, enchapes y acabados de muro en la zona de residuos y aseo. Se realiza el 100% de Desmonte de marco y hoja(s) de puertas. Se realiza el 100% del Desmonte de hoja(s) de puertas. Se realiza el 100% de Desmonte de aparatos sanitarios, orinales, lavamanos o similares. Se realiza el 100% de Demolición de poceta con poyo fundida en sitio. Se realiza el 100% de Desmonte de mobiliario anclado, indiferente de la medida, tipo mesón en acero inoxidable con gabetas en parte baja y gabinetes aereos

Registro Fotografico:







Raimur Aguirre Zapata

VoBo Interventoría y/o supervisión

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0001 FECHA 26/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

TIEMPO SECO **TEMPERATURA** 24°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO

Interventoría y/o supervisión: ENCARGADO DE SSGT SENA
AMBIENTALISTA SENA
INTERVENTORA

Personal de obra **Cantidad** **6** **Horas hombre** 40

No	Cantidad	Tareas realizadas	Personal	Horas-homb
1	1		MAESTRO DE OBRA	8
2	1		OFICIAL DE OBRA	8
3	2		AYUDANTE DE OBRA	8
4	1		SISO	8
5	1		INGENIERO AUXILIAR	8

Breve Resumen de actividades:

En horas de la mañana se entregaron los EPP, se realizo charla por parte del Sena en SSGT y Ambiental. En horas de la tarde se realizó un replanteo y el Traslado, proceso de almacenamiento y mobiliario hasta el sitio designado por la Entidad Contratante dentro de la edificación. Se realizó desmonte de puertas

Impedimentos:

Materiales:

Material	cantidad	Unidad	Uso

Maquinaria:

Equipo, Maquina	Uso	Entrada	Salida	Pausa	Causa pausa
Destornillador	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa
taladro	Desmonte de mobiliario	02:00:00 p. m.	05:00:00 p. m.	20 minutos	pausa activa

Residente de Obra **Vo Bo Interventoría y/o supervisión**

Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0001 FECHA 26/09/(2022

OBRA **PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**

Estado de avance de la obra

Para realizar desmonte y translado de mobiliario se hizo con 4 personas, para un total de 4 jornales el día de hoy

Registro Fotografico:







Raimur Aguirre Zapata

Vo Bo Interventoría y/o supervisión