PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128-3
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 BR SIMÓN BOLÍVAR


CADE TOBERIN - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea343798**

Informaciones de las actividades		
Fecha	09/11/2022 a 09:00	
Descripcion	Mantenimiento Correctivo cambio de baterías UPS 15KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	15KVA
SERIE	BF395JBA21-1
MODELO	9355
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	201VAC
ENTRADA B-C:	203VAC
ENTRADA C-A:	201VAC
ENTRADA A-N:	114VAC
ENTRADA B-N:	121VAC
ENTRADA C-N:	116VAC
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	208VAC
SALIDA B-C:	208VAC
SALIDA C-A:	208VAC
SALIDA A-N:	120VAC
SALIDA B-N:	120VAC
SALIDA C-N:	120VAC
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	6.3A
ENTRADA B(AMPERIOS):	5.9A
ENTRADA C(AMPERIOS):	5.8A

SALIDA A(AMPERIOS):	0A
SALIDA B(AMPERIOS):	5.5A
SALIDA C(AMPERIOS):	0A
AMPERIOS N:	0A
AMPERIOS T:	0A
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas cambiando el banco de baterías internas marca FULLIBATTERY 12V 9Ah. La UPS asume de forma satisfactoria la carga hacia el banco de baterías. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades
REGISTRO FOTOGRAFICO:	























FIRMA DEL SUPERVISOR:

Viviana N. F.

Firmado por: Viviana Niño Fandiño, Documento: 1030625466

FIRMA DEL TECNICO

Ricardo Rodriguez

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941