PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial:901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente	
Nombre del cliente SCADE BOSA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	
Fecha 20/10/2022 às 3:20	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	APC
2) CAPACIDAD:	40 KVA
3) SERIE	1
4) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
5) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
6) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
7) FILTROS AC Y DC:	BUENO
8) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
9) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
10) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
11) FUSIBLES:	BUENO
12) TRANSISTORES:	BUENO
13) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
14) SALIDA HZ	60Hz
15) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza el cambio de todas las 128 unidades de baterías que respaldan el sistema ininterrumpido de potencia. La UPS queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
16) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 7.5Ah
17) NUMERO DE BATERIAS:	128 unidades

18) REGISTRO FOTOGRAFICO:











































Se suministro 8 de
baterias.
Presione una tecla..














































Smart-UPS VT


Smart-UPS VT


Smart-UPS VT


Smart-UPS VT


Smart-UPS VT


Smart-UPS VT


2022

47) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802
48) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**