PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

CADE Candelaria- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea348808**

Fecha 15/11/2022 a las 4:35 **Informacion de las actividades**

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	TRIPP - LITE
CAPACIDAD:	20KVA
SERIE	20934
MODELO	Smart Online 3 phase
REALIZADO POR:	Ruben pulido
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-N:	121 V
ENTRADA B-N:	120 V
ENTRADA C-N:	120 V
SALIDA A-N:	120 V
SALIDA B-N:	120 V
SALIDA C-N:	121 V
SALIDA HZ	60
ENTRADA A(AMPERIOS):	-
ENTRADA B(AMPERIOS):	-
ENTRADA C(AMPERIOS):	-
SALIDA A(AMPERIOS):	0.1 %
SALIDA B(AMPERIOS):	0.4%
SALIDA C(AMPERIOS):	0.8 %
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo al equipo verificando parametros (tension - corriente - frecuencia) evidenciando buen funcionamiento en la totalidad de sus componentes segun requerimientos del cliente (equipo funcional)
REFERENCIA DE BATERIAS:	Fuli battery (12V - 9AH)
NUMERO DE BATERIAS:	-
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Con el fin de conservar la vida util del equipo y prevenir cortos circuitos se recomienda sea trasladado a un lugar el cual cuente con las condiciones minimas (espacio , ventilacion) ya que por el limitado espacio los hilos de conexion se encuentran tensionados estresando asi su encauchetado
REGISTRO FOTOGRAFICO:	
















BYPASS OUTPUT
SmartOnline™ 3-Phase


ON INVERTER
SEL:UPS MESSAGE
ENT:SET UPS
SmartOnline™ 3-Phase

















FIRMA DEL SUPERVISOR:

Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Ruben Pulido, Documento: 1030620505